

PTTO ASIGNADO	\$	3,954,570
PTTO AUTORIZADO	\$	3,950,615
DEVENGADO	\$	298,461
SALDO	\$	3,652,154
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	1,739,805
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	2,038,266

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos										
SOPMA	13-sep-17	2017-FORTAFIN-B-0145-0501-003	145	Construcción de Parque Santa Maria de Gallardo Calle México Libre, Lomas de Vista Bella Fracc.	3,950,615	298,461	3,652,154	1,739,805	2,038,266	CONTRATO	7.55%	85.00%	OBRA	1.00	5000				
<b>TOTALES</b>					3,950,615	298,460.97	3,652,154.46	1,739,805.08	2,038,266.05										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".