



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	46,653,134.16
PRESUPUESTO APROBADO	\$	46,653,134.16
SALDO X AUTORIZAR	\$	-
EJERCIDO	\$	26,174,911.32
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	20,478,222.84
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	20,478,222.84

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DE EGRESOS

Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

DIRECCIÓN
Departamento de Control

Acciones culturales Ramo 23 Fondo de Cultura 2014/2015



MARZO 2105

Depend. Ejecutora	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Federal 2014	Federal 2015	Total	U.M.				Cantidad					
SOPMA		Fondo de Cultura	2	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS DE SAN JOSÉ DE GRACIA	2,450,000	2,404,624	1,998,521	406,103	45,376	C	81.57%	100.00%	OBRA	1.00			FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CNCA-002-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA INTERACTIVA ARTES Y OFICIOS	5,160,679	3,421,758	1,731,089	1,690,669	1,738,921	C	33.54%	90.00%	OBRA	1.00			CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	CNCA-003-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE CONVENCION REVOLUCIONARIA	4,289,155	3,160,866	1,989,994	1,170,872	1,128,289	C	46.40%	99.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	5	CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	2,800,000	1,660,990	1,355,965	305,026	1,139,010	C	48.43%	11.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	6	INFRAESTRUCTURA CULTURAL CORREDOR CULTURAL Y TURISTICO LA ALAMEDA 1RA. ETAPA	21,953,300	10,454,902	10,335,693	119,209	11,498,399	C	47.08%	70.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	7	INFRAESTRUCTURA CULTURAL AREADE EXPOSICION ARTISTICA AL AIRE LIBRE AV. REVOLUCION 1RA. ETAPA	10,000,000	5,071,772	4,971,790	99,982	4,928,228	C	49.72%	13.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
TOTALES					46,653,134	26,174,911	22,383,050	3,791,861	20,478,223										