



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	212,047,329
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	155,943,425
SALDO X AUTORIZAR	\$	56,103,904
EJERCIDO	\$	76,906,339
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	79,037,086
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	135,140,990

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



SEPTIEMBRE 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Ejercido y/o Traspaso		Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Benefici arios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Autorizado	Total					U.M.	Cantidad				
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-001-002-DM-06-001	DM	1	Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,440,000	425,508	1,014,492	AD	29.55%	50.51%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-002-001-DM-05-002	DM	2	Tiraderos de Escombro. Todo el Municipio de Aguascalientes.	798,110	248,815	549,295	AD	31.18%	30.14%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-003-001-DM-06-003	DM	3	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	2,300,000	1,479,049	820,951	AD	64.31%	93.46%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-004-001-DM-05-004	DM	4	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,600,000	1,553,908	1,046,092	AD	59.77%	88.73%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-005-001-DM-05-005	DM	5	Guamisiones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,800,000	4,060,965	3,739,035	AD	52.06%	51.39%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-006-002-DM-06-002	DM	6	Atención ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El Municipio de Aguascalientes.	7,142,500	6,378,650	763,850	AD	89.31%	85.95%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-007-001-DM-06-007	DM	7	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,921,700	1,190,851	730,849	AD	61.97%	63.11%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-mar-15	2015-PDM-008-001-UR-05-001	UR	8	Conservación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	26,490,000	11,390,086	15,099,914	AD	43.00%	41.03%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-009-002-UR-05-002	UR	9	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,745,032	4,009,528	1,735,504	AD	69.79%	72.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-010-001-UR-01-003	UR	10	Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,586,000	512,825	1,073,175	AD	32.33%	27.49%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-011-001-IE-03-001	IE	11	Rehabilitación de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,397,750	525,685	872,065	AD	37.61%	36.15%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-ago-15	2015-PDM-012-003-DM-01-008	DM	12	Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,700,000	4,251,339	2,448,661	C	63.45%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Agora Arquitectos e Ingenieros, S.A. DE C.V.	DM-012A001-2015
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-013-DM-05-009	DM	13	Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes.	56,221	55,400	821	C	98.54%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Adrian Paul Alonso Montoya	DM-013-2015
SOPM	19-ago-15	2015-PDM-014-002-DM-06-010	DM	14	Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal.	50,000	0	50,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	---	---	---
SOPM	09-mar-15	2015-PDM-015-UR-02-004	UR	15	Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales, Aguascalientes	1,405,986	1,262,950	143,036	C	89.83%	100.00%	M2	5000.00	5,000	Inv.Rest.	Construarea, S.A. DE C.V.	DM-015-2015



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	212,047,329
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	155,943,425
SALDO X AUTORIZAR	\$	56,103,904
EJERCIDO	\$	76,906,339
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	79,037,086
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	135,140,990

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



SEPTIEMBRE 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	09-mar-15	2015-PDM-016-UR-01-005	UR	16	Pavimento Hidráulico. Av. Heroe de Nacozari Norte de Av. De la convención 1914 nte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos	4,109,865	2,575,332	1,534,533	C	62.66%	70.00%	M2	3633.10	250,000	Conv. Estatal	Constructora Aimer, S.A. DE C.V.	DM-016-2015
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-017-UR-01-006	UR	17	Pavimentación. Calle Juárez Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2580.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-018-UR-01-007	UR	18	Pavimentación. Calle Colon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	712.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-019-UR-01-008	UR	19	Pavimentación. Calle Vicente guerrero Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1489.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-020-UR-01-009	UR	20	Pavimentación. Calle Mariano Matamoros Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1632.54	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-021-UR-01-010	UR	21	Pavimentación. Calle Rayon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	3033.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-022-001-DM-06-011	DM	22	Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de Aguascalientes	5,000,000	492,110	4,507,890	M	9.84%	7.35%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-023-DM-06-012	DM	23	Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur. Aguascalientes	360,094	336,350	23,744	C	93.41%	100.00%	Obra	1.00	555,000	Directa	Luis Roberto Diaz Sánchez	DM-023-2015
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-024-UR-01-011	UR	24	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 1, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2926.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM(BI ANUAL)	29-jul-15	2014/205-PDM-025-001-DM-05-011	DM	25	Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona Centro.	267,303	267,302	1	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	150,000	Inv.Rest.	J. Jesus Bernal Martinez	DM-025-2014
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-026-UR-01-012	UR	26	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 2, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2050.00	250,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-027-UR-05-013	UR	27	Rehabilitación Lateral de la Central Camionera, Av. Quinta Avenida Fracc. Agricultura. Aguascalientes	660,000	593,264	66,736	C	89.89%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Directa	José Padilla Gonzalez	DM-027-2015
SSP(BIAN UAL)	15-dic-14	2014/2015-PDM-028-001-UR-05-012	UR	28	Programa de Poda de Raíz y reparación de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	1,493,243	0	1,493,243	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-029-UR-05-014	UR	29	Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi (Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes)	2,300,000	821,282	1,478,718	C	35.71%	60.00%	Obra	1.00	300,000	Conv. Estatal	Jose Padilla Gonzalez	DM-029-2015



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	212,047,329
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	155,943,425
SALDO X AUTORIZAR	\$	56,103,904
EJERCIDO	\$	76,906,339
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	79,037,086
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	135,140,990

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



SEPTIEMBRE 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Ejercido y/o Traspaso		Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Autorizado	Total					U.M.	Cantidad				
SSP	13-may-15	2015-PDM-030-UR-05-019	UR	30	Mantenimiento de camellones, parques y predios municipales. Varios puntos de la ciudad de Aguascalientes.	2,000,000	622,171	1,377,829	AD	31.11%	45.50%	Obra	1.00	600,000	_____	_____	_____
SOPM	13-may-15	2015-PDM-031-UR-01-016	UR	31	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Peñasco, Cañada Honda, Aguascalientes.	506,402	458,062	48,340	C	90.45%	100.00%	M2	309.60	1,000	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-031-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-032-UR-01-017	UR	32	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Cascada, Cañada Honda, Aguascalientes.	509,355	459,937	49,419	C	90.30%	100.00%	M2	361.40	1,200	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-032-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-033-UR-03-018	UR	33	Guarniciones y Banquetas. Calle Vicente Guerrero, Los Caños, Aguascalientes.	334,480	325,416	9,064	C	97.29%	100.00%	M2 Y ML	430.05 Y 359.43	600	Directa	Victor Manuel Pozo Vazquez	DM-033-2015
SSP	25-ago-15	2015-PDM-034-001-DM-05-013	DM	34	Ampliación Aseo Publico. Calle Wasco, Zona Centro, Aguascalientes	1,250,000	0	1,250,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,100,000	_____	_____	_____
SSP	13-may-15	2015-PDM-035-UR-05-019	UR	35	Rehabilitación salud, Etapa II. Av. Adolfo Ruiz Cortinez (salida Calvillo), Aguascalientes	1,300,000	374,261	925,739	C	28.79%	56.00%	Obra	1.00	300,000	Inv.Rest.	Sergio Moreno Gutierrez	DM-035-2015
SSP (RESERVADO)	19-may-15	2015-PDM-036-DM-05-014	DM	36	Rehabilitación de velarias (Membrana Arquitectonica) Area de jaulas del centro de salud y bienestar Animal. Calle Alcaldes S/N Col. Cumbres. Aguascalientes.	430,000	397,266	32,734	C	92.39%	99.00%	Obra	1.00	100,000	Directa	Marco Antonio Hermosillo Gonzalez	DM-036-2015
SOPM	19-may-15	2015-PDM-037-DM-05-015	DM	37	Instalaciones y obra exterior, Mercado V.N.S.A. Calle Ermita de San Sebastian Esquina con calle Rogelio Galindo de la Torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción (1ra. Sección) Sector Guadalupe, Aguascalientes.	1,411,025	1,163,385	247,640	C	82.45%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Claudia Elena Calderon Tello	DM-037-2015
SSP (BIANUAL)	12-sep-14	2014/205-PDM-038-S5-02-001	S5	38	Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolas. Aguascalientes.	17,907,542	11,663,354	6,244,188	C	65.13%	98.50%	Obra	1.00	1,100	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-038-2014
SOPM	19-may-15	2015-PDM-039-DM-05-016	DM	39	Muros de contención y Herrería Mercado V.N.S.A.	1,508,645	1,444,169	64,476	C	95.73%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Hector Rosales Mendoza	DM-039-2015
SSP	03-jun-15	2015-PDM-040-DM-05-017	DM	40	Rehabilitación/mantenimiento de alumbrado público. Jardín de los palacios Zona Centro. Aguascalientes.	748,486	0	748,486	AM	0.00%	0.00%	Luminario	32.00	300,000	_____	_____	_____
SOPM	04-jun-15	2015-PDM-041-UR-03-018	UR	41	Rehabilitación de Camino de Acceso. El Relicario, Aguascalientes.	765,126	709,615	55,511	C	92.74%	100.00%	M2	5572.80	1,200	Directa	Grajar Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-041-2015
SSP	04-jun-15	2015-PDM-042-UR-04-021	UR	42	Construcción de sistemas en áreas verdes. Varios puntos de la ciudad. Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SOPM (BIANUAL)	13-oct-14	2014/205-PDM-043-001-DM-05-016	DM	43	Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes.	5,854,033	3,135,185	2,718,848	C	53.56%	100.00%	Obra	1.00	10,000	Conv. Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. DE C.V.	DM-043-2014



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	212,047,329
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	155,943,425
SALDO X AUTORIZAR	\$	56,103,904
EJERCIDO	\$	76,906,339
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	79,037,086
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	135,140,990

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



SEPTIEMBRE 2015

Depend. Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-044-DM-05-018	DM	44	Construcción y rehabilitación del centro de Artes y Oficios, San José de Gracia(2a. Etapa) Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección Aguascalientes.	929,923	841,829	88,094	C	90.53%	100.00%	Obra	1.00	12,790	Inv.Rest.	Edgar Alberto Gomez Cantú	DM-044-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-045-UR-01-022	UR	45	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 01), de Calle Guadalupe Victoria a Andador Juárez, Aguascalientes.	1,384,258	0	1,384,258	C	0.00%	0.00%	M2	2169.62	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-046-UR-01-023	UR	46	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 02), de Andador Juárez a Calle Morelos, Aguascalientes.	655,389	0	655,389	C	0.00%	0.00%	M2	1.016.15	225,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-047-UR-01-024	UR	47	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Calle Jesús Terán, Aguascalientes.	1,762,966	470,099	1,292,867	C	26.67%	0.00%	M2	2811.00	250,000	linv. Rest. Est.	Fernando Rubio Ortiz	DM-047-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-048-UR-01-025	UR	48	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 02),de Calle Jesus Terán a Calle Benjamin de la Mora, Aguascalientes.	1,721,562	460,348	1,261,214	C	26.74%	0.00%	M2	2741.16	250,000	linv. Rest. Est.	Antonio Robledo Sánchez	DM-048-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-049-UR-01-026	UR	49	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Jardin de Zaragoza, Aguascalientes.	1,309,787	350,233	959,554	C	26.74%	0.00%	M2	2076.73	250,000	linv. Rest. Est.	Constructora y Urbanizadora Bonaterra, S.A. DE C.V.	DM-049-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-050-UR-01-027	UR	50	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 02),de Jardin de Zaragoza a Calle Juárez, Aguascalientes.	900,876	241,459	659,417	C	26.80%	0.00%	M2	1406.82	250,000	linv. Rest. Est.	Luanma Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-050-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-051-UR-01-028	UR	51	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 01),de Calle Valentín Gómez Farias a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.	1,556,686	418,038	1,138,648	C	26.85%	0.00%	M2	2457.00	250,000	linv. Rest. Est.	Carlos Job Esparza Rojas	DM-051-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-052-UR-01-029	UR	52	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 02),de Calle Benjamín de la Mora a Calle Jesús María, Aguascalientes.	1,312,936	0	1,312,936	C	0.00%	0.00%	M2	2056.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-053-UR-01-030	UR	53	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 03),de Calle Jesús María a calle Rio Morcínique, Aguascalientes.	1,363,500	365,716	997,784	C	26.82%	0.00%	M2	2120.00	250,000	linv. Rest. Est.	Construcciones y Equipos GaeS, S.A. DE C.V.	DM-053-2015



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	212,047,329
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	155,943,425
SALDO X AUTORIZAR	\$	56,103,904
EJERCIDO	\$	76,906,339
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	79,037,086
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	135,140,990

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



SEPTIEMBRE 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Benefici arios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SSP	19-jun-15	2015-PDM-054-UR-05-031	UR	54	Rehabilitación de Camellon Central Av. Independencia(Bld. Colosio a Calle Adolfo López Mateos). Aguascalientes.	1,250,000	0	1,250,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	23-jun-15	2015-PDM-055-DM-05-019	DM	55	Rehabilitación de Panteón de la Cruz y Panteón de los Angeles (2da. Etapa). CALLE DE Larreteagui Esq. J. Guadalupe Posada, Barrio de Guadalupe. Aguascalientes.	759,324	582,738	176,586	C	76.74%	95.00%	Obra	1.00	200,000	Directa	J. Jesus Bernal Martinez	DM-055-2015
SSP	02-jul-15	2015-PDM-056-UR-04-032	UR	56	Construcción de Parque Residencial San Pedro Etapa I. Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-057-UR-01-033	UR	57	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle prolongación Zaragoza. Fracc. Las Arboledas. Aguascalientes.	1,505,219	719,379	785,840	C	47.79%	100.00%	M2	2563.75	350,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construccion, S.A. DE C.V.	DM-057-215
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-058-UR-01-034	UR	58	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Pedro de Alba. Fracc. Morelos. Aguascalientes.	89,576	0	89,576	C	0.00%	100.00%	M2	293.20	350,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-059-UR-01-035	UR	59	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Rio Eufrates. Fracc. Colinas del Rio. Aguascalientes.	1,004,528	939,638	64,890	C	93.54%	100.00%	M2	957.42	3,000	linv. Rest. Est.	Darvesa Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-059-2015
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-060-UR-01-036	UR	60	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle España. Fracc. España. Aguascalientes.	281,148	272,788	8,360	C	97.03%	100.00%	M2	52.88	100,000	Directa	Barajas Barajas Ingenieros Arquitectos, S.A. DE C.V.	DM-060-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-061-UR-01-037	UR	61	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Granada. Fracc. España. Aguascalientes.	222,266	215,911	6,355	C	97.14%	100.00%	M2	101.14	110,000	Directa	Tereso Javier de la Peña Castillo	DM-061-2015
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-062-UR-01-038	UR	62	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Oriente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,424,742	1,403,406	21,336	C	98.50%	100.00%	M2	1798.38	750	linv. Rest. Est.	Maquinaria y Construcciones Reyju, S.A. DE C.V.	DM-062-2015



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	212,047,329
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	155,943,425
SALDO X AUTORIZAR	\$	56,103,904
EJERCIDO	\$	76,906,339
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	79,037,086
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	135,140,990

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



SEPTIEMBRE 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Benefici arios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-063-UR-01-039	UR	63	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Poniente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,631,952	1,624,079	7,873	C	99.52%	100.00%	M2	2237.78	450	linv. Rest. Est.	Maquinaria y Construcciones Reytu, S.A. DE C.V.	DM-063-2015
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-064-UR-01-040	UR	64	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 2) , de Av. Convención 1914 a calle República de Uruguay Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,236,855	1,051,665	185,190	C	85.03%	100.00%	M2	1623.16	750	linv. Rest. Est.	Gonzesa, S.A. DE C.V.	DM-064-2015
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-065-UR-01-041	UR	65	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Edmundo Gamez . Fracc. Las Brisas. Aguascalientes.	674,275	0	674,275	C	0.00%	100.00%	M2	1098.96	300	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-066-UR-01-042	UR	66	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Libra Fracc. La Estrella. Aguascalientes.	127,360	120,760	6,600	C	94.82%	100.00%	M2	33.27	70,000	Directa Estatal	Fernando Rubio Ortiz	DM-066-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-067-UR-01-043	UR	67	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Paseo de la Asunción. Fracc. Prados del Sur. Aguascalientes.	584,163	0	584,163	C	0.00%	100.00%	M2	34.26	70,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-068-UR-01-044	UR	68	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Blvd. Guadalupeño, Tramo de Av. Siglo XXI A Av. Poliducto. Fracc. Las cumbres. Aguascalientes.	555,351	546,552	8,799	C	98.42%	100.00%	M2	656.00	500,000	Directa Estatal	Beyl Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-068-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-069-UR-01-045	UR	69	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Oriente) Aguascalientes.	1,470,411	1,372,253	98,158	C	93.32%	100.00%	M2	1800.00	250,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construccion, S.A. DE C.V.	DM-069-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-070-UR-01-046	UR	70	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Poniente) Aguascalientes.	1,574,995	1,534,800	40,195	C	97.45%	100.00%	M2	1800.00	250,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construccion, S.A. DE C.V.	DM-070-2015
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-071-UR-01-047	UR	71	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Buenos Aires. Fracc. Santa Elena. Aguascalientes.	164,749	149,579	15,170	C	90.79%	100.00%	M2	2752.00	30,000	Directa Estatal	J. Jesus Bernal Martinez	DM-071-2015



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	212,047,329
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	155,943,425
SALDO X AUTORIZAR	\$	56,103,904
EJERCIDO	\$	76,906,339
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	79,037,086
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	135,140,990

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



SEPTIEMBRE 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/o Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SSP	21-jul-15	2015-PDM-072-DM-05-020	DM	72	Construcción alumbrado ornamental, glorieta Lic. Benito Juárez. Fracc. Las Américas. Ags.	239,349	0	239,349	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	21-jul-15	2015-PDM-073-DM-05-021	DM	73	Construcción alumbrado ornamental, glorieta la Purísima. Barrio de la Purísima. Ags.	178,700	0	178,700	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	21-jul-15	2015-PDM-074-DM-05-022	DM	74	Construcción alumbrado ornamental, Glorieta El Quijote. Av. Heroe de Nacoarí Sur. Esq. Av. Adolfo Lopez Mateos Ote. Fracc. Gamez. Ags.	232,665	0	232,665	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	21-jul-15	2015-PDM-075-DM-05-023	DM	75	Construcción alumbrado ornamental, Monumento a Juan Pablo II. Av. Ags Sur Esq. Av. Las Américas Fracc. El Dorado. Ags.	451,391	0	451,391	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	400,000	_____	_____	_____
SSP	07-ago-15	2015-PDM-076-UR-05-048	UR	76	Rehabilitación de camellon central de Av. Tecnológico. Av. Tecnológico(Alameda-Av. Aguascalientes Oriente) Ags.	3,000,000	0	3,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	07-ago-15	2015-PDM-077-UR-04-049	UR	77	Remodelación de jardín del encino, Calle Dr. Díaz de León Esq. Calle Abasolo. Ags.	465,747	0	465,747	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	07-ago-15	2015-PDM-078-UR-05-050	UR	78	Programa de limpieza de lotes valdíos municipales y predios municipales. Varios puntos de la ciudad. Ags.	1,492,078	41,047	1,451,031	AD	2.75%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	07-ago-15	2015-PDM-079-DM-05-024	DM	79	Repantinado de escultura de S.S. Juan Pablo II. Parque El Dorado, Av. Aguascalientes Sur. Esq. Av. Las Américas. Ags.	179,800	0	179,800	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	100,000	_____	_____	_____
SSP	12-ago-15	2015-PDM-080-UR-04-051	UR	80	Construcción de muro verde en plaza fundadores. Calle Juan de Montoro Esq. Dr. Jesús Díaz de León. Ags.	2,600,000	0	2,600,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____



PRESUPUESTO ASIGNADO \$ 212,047,329
 PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 155,943,425
 SALDO X AUTORIZAR \$ 56,103,904
 EJERCIDO \$ 76,906,339
 SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 79,037,086
 SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 135,140,990

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



SEPTIEMBRE 2015

Depend. Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SSP	12-ago-15	2015-PDM-081-UR-05-052	UR	81	Programa de Podas de Raíz y Reparación de Banquetas. Varios puntos de la Ciudad. Ags.	1,500,000	0	1,500,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	---	---	---
TOTALES						155,943,425	76,906,339	79,037,086									

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- * Modificado: otros conceptos

75,114,299

UR
 DM
 IE
 EA
 S5