



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
RAMO 23 FORTAFIN "B" 2017



PTTO ASIGNADO	\$	3,954,570
PTTO AUTORIZADO	\$	3,950,615
DEVENGADO	\$	3,950,615
SALDO	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	3,950,615

DICIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado		Total		Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Devengado + Anticipos											
SOPMA	13-sep-17	2017-FORTAFIN-B-0145-0501-003	145	Construcción de Parque Santa María de Gallardo Calle México Libre, Lomas de Vista Bella Fracc.	3,950,615	3,950,615	3,950,615	3,950,615	3,950,615	3,950,615	CONTRATO	100.00%	95.00%	OBRA	1.00	5000	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EDIFICACIONES RENACE SA DE CV	FORTAFIN-B-0145-2017
<b>T O T A L E S</b>					<b>3,950,615</b>	<b>3,950,615.40</b>	<b>3,950,615.40</b>												

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".