



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 FORTAFIN 2017



PTTO ASIGNADO	\$	19,965,012
PTTO AUTORIZADO	\$	19,945,047
DEVENGADO	\$	19,945,047
SALDO	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	19,945,047

DICIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Devengado + Anticipos									
SOPMA	14-jun-17	2017-FORTAFIN-0054-0411101-001	04	054	Construcción de Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Col. Vicente Guerrero Villas de San Antonio	9,969,527	9,969,527	9,969,527	CONTRATO	100.00%	100.00%	M2	8105.00	797,500	PUBLICA FEDERAL	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.S.A. DE C.V.	FORTAFIN-0054-2017
SOPMA	14-jun-17	2017-FORTAFIN-0055-0411101-002	04	055	Construcción de Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Rancho Santa Monica	9,975,521	9,975,521	9,975,521	CONTRATO	100.00%	100.00%	M2	8262.49	797,500	PUBLICA FEDERAL	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FORTAFIN-0055-2017

<b>TOTALES</b>	<b>19,945,047</b>	<b>19,945,047.30</b>	<b>19,945,047.30</b>
----------------	-------------------	----------------------	----------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.