



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

VERTIENTE HABITAT 2017



PTTO ASIGNADO	\$	7,848,141
PPTO AUTORIZADO	\$	7,848,141
RENDIMIENTOS	\$	-
DEVENGADO	\$	7,848,140
SALDO	\$	1

DICIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total									
SOPMA	10/03/2017	121/CI/HABITAT /3109-BIS-1/2017	010011ME002	Pavimento Hidráulico Calle Santa Rita	2,741,849	2,741,848	1	-	100.00%	18.00%	M2	1775.63	269	Contrato	SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SEDATU-010011ME002-2017
SOPMA	10/03/2017	121/CI/HABITAT /3109-BIS-1/2017	010011ME003	Pavimento Hidráulico Calle Santa Elena	3,129,424	3,129,424	0	-	100.00%	25.00%	M2	2504.74	150	Contrato	INGENIERIA CIVIL+INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V.	SEDATU-010011ME003-2017
SOPMA	10/03/2017	121/CI/HABITAT /3109-BIS-1/2017	010011ME004	Pavimento Hidráulico Calle Santa Eduviges	1,976,868	1,976,868	0	-	100.00%	25.00%	M2	921.46	110	Contrato	COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDATU-010011ME004-2017
TOTALES					7,848,141	7,848,140	1									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".