

PTTO ASIGNADO	\$	10,408,904
PTTO AUTORIZADO	\$	10,408,904
DEVENGADO	\$	-
SALDO	\$	10,408,904
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	4,559,667

ENERO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos		Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017			U.M.	Cantidad			
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0119	0119	Construcción de complementos para la edificación, obra exterior y estacionamiento correspondiente a instalaciones foro cultural pocitos 2a. Etapa Av. Eugenio Garza Sade, Los Pocitos	10,408,904	-	10,408,904	-	4,559,667	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERA	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS REVAM, S.A. DE C.V.	PRORE-0119

TOTALES	10,408,904	-	10,408,904	-	4,559,667
----------------	------------	---	------------	---	-----------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".