



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 PRORE 2016



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	53,291,090
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	53,287,902
DEVENGADO	\$	28,224,298
SALDO	\$	25,063,604
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	6,557,241
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	34,781,539

JUNIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total						
SOPMA	28-dic-16	2016-PRORE-0108-0411101-08	0108	Centro Histórico Calle Primo Verdad y Calle Hidalgo	19,433,987	17,900,550	1,533,437	CONTRATO	92.11%	92.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PRORE-0108-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0109-0503-09	0109	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 01	28,464,000	5,734,583	22,729,417	CONTRATO	48.51%	99.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	TELLES PEREDO, JOSE LUIS, I.C.	PRORE-0109-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0110-0503-10	0110	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 02	4,579,310	4,290,627	288,683	CONTRATO	93.70%	99.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PRORE-0110-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0111-0111-11	0111	Gastos indirectos PRORE 2016	723,504	298,538	424,966	CONTRATO	95.73%	99.00%	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MORENO GUTIERREZ SERGIO	PRORE-0111A03-2016
				1% del Recurso ministrado \$87,100,00.00	87,100		87,100						

TOTALES	53,287,902	28,224,298	25,063,604
----------------	------------	------------	------------

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN %'S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.