



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 PRORE 2016-3



PTTO ASIGNADO	\$	10,408,904
PTTO AUTORIZADO	\$	10,408,904
DEVENGADO	\$	10,398,495
SALDO	\$	10,409
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	10,398,495

JUNIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0119	0119	Construcción de complementos para la edificación, obra exterior y estacionamiento correspondiente a instalaciones foro cultural pocitos Za. Etapa Av. Eugenio Garza Sada, Los Pocitos	10,398,495	10,398,495	-	CONTRATO	100.00%	99.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS REVAM, S.A. DE C.V.	PRORE-0119
				1% del Recurso ministrado \$10,408,904.00	10,409	-	10,409						

TOTALES	10,408,904	10,398,495	10,409
----------------	------------	------------	--------

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN %'S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.