

PTTO ASIGNADO	\$	53,291,090
PTTO AUTORIZADO	\$	53,200,802
DEVENGADO	\$	-
SALDO	\$	53,200,802
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	14,535,763
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-

MARZO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos		Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017						
SOPMA	28-dic-16	2016-PRORE-0108-0411101-08	0108	Centro Histórico Calle Primo Verdad y Calle Hidalgo	19,433,987	-	19,433,987	4,491,023	-	CONTRATO	61.86%	45.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PRORE-0108-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0109-0503-09	0109	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 01	28,464,000	-	28,464,000	8,074,616	-	CONTRATO	28.33%	27.90%	CONVOCATORIA PÚBLICA	TELLES PEREDO, JOSE LUIS, I.C.	PRORE-0109-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0110-0503-10	0110	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 02	4,579,310	-	4,579,310	1,609,234	-	CONTRATO	56.83%	36.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PRORE-0110-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0111-0111-11	0111	Gastos indirectos PRORE 2016	723,504	-	723,504	360,890	-	CONTRATO	65.00%	36.00%	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MORENO GUTIERREZ SERGIO	PRORE-0111A03-2016
TOTALES					53,200,802	-	53,200,802	14,535,763	-						

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN %'S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.