

PTTO ASIGNADO	\$	10,408,904
PTTO AUTORIZADO	\$	10,398,495
DEVENGADO	\$	1,566,657
SALDO	\$	8,831,838
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	3,776,338

MARZO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos		Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0119	0119	Construcción de complementos para la edificación, obra exterior y estacionamiento correspondiente a instalaciones foro cultural pocitos 2a. Etapa Av. Eugenio Garza Sada, Los Pocitos	10,398,495	1,566,657	8,831,838	-	3,776,338	CONTRATO	51.38%	52.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS REVAM, S.A. DE C.V.	PRORE-0119
TOTALES					10,398,495	1,566,657	8,831,838	-	3,776,338						

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN %S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".