



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN "C")



PTTO ASIGNADO	\$	7,000,000
PPTO AUTORIZADO	\$	7,000,000
DEVENGADO	\$	4,223,917
SALDO	\$	2,776,083
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	1,039,602
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	5,263,519

MAYO 2017

Dep Ejec	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos		Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
				Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2016	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016-2017 C' BIANUAL	107	PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. SIGLO XXI TRAMO AV. AGUASCALIENTES A ENTRADA FRACC. SANTA MÓNICA	7,000,000	4,223,917	2,776,083	-	1,039,602	5,263,519	CONTRATO	95.13%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCCIONES CAROYO, S.A. DE C.V.	FORTAFIN-0107-2016
TOTALES				7,000,000	4,223,917	2,776,083	-	1,039,602	5,263,519						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".