



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 PRORE 2016-3



PTTO ASIGNADO	\$	10,408,904
PTTO AUTORIZADO	\$	10,408,904
DEVENGADO	\$	6,065,384
SALDO	\$	4,343,520
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	1,526,975
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	7,592,359

MAYO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos		Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2016	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0119	0119	Construcción de complementos para la edificación, obra exterior y estacionamiento correspondiente a instalaciones foro cultural pocitos 2a. Etapa Av. Eugenio Garza Sada, Los Pocitos	10,398,495	6,065,384	4,333,111	-	1,526,975	7,592,359	CONTRATO	73.01%	85.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS REVAM, S.A. DE C.V.	PRORE-0119
				1% del Recurso ministrado \$10,408,904.00	10,409		10,409	-		-						
TOTALES					10,408,904	6,065,384	4,333,111	-	1,526,975	7,592,359						

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN % S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.