



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

23 FORTAFIN 2017

RAMO



PTTO ASIGNADO	\$	19,965,012
PTTO AUTORIZADO	\$	19,945,047
DEVENGADO	\$	7,525,759
SALDO	\$	12,419,288
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	2,396,709
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	9,922,468

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
						Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos										
SOPMA	14-jun-17	2017-FORTAFIN-0054-0411101-001	04	054	Construcción de Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Col. Vicente Guerrero Villas de San Antonio	9,969,527	3,642,065	6,327,461	1,289,815	4,931,880	CONTRATO	36.53%	92.00%	M2	8105.00	797,500	PUBLICA FEDERAL	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.S.A. DE C.V.	FORTAFIN-0054-2017	
SOPMA	14-jun-17	2017-FORTAFIN-0055-0411101-002	04	055	Construcción de Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Rancho Santa Monica	9,975,521	3,883,694	6,091,827	1,106,894	4,990,588	CONTRATO	38.93%	90.00%	M2	8262.49	797,500	PUBLICA FEDERAL	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FORTAFIN-0055-2017	
TOTALES						19,945,047	7,525,759.08	12,419,288.30	2,396,709.29	9,922,468.37										

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.