

PTTO ASIGNADO	\$	10,408,904
PTTO AUTORIZADO	\$	10,408,904
DEVENGADO	\$	10,408,904
SALDO	-\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	10,408,904

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0119	0119	Construcción de complementos para la edificación, obra exterior y estacionamiento correspondiente a instalaciones foro cultural pocitos 2a. Etapa Av. Eugenio Garza Sada, Los Pocitos	<b>10,398,495</b>	<b>10,398,495</b>	-	<b>0</b>	<b>10,398,495</b>	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS REVAM, S.A. DE C.V.	PRORE-0119
				1% del Recurso ministrado \$10,408,904.00	<b>10,409</b>	<b>10,409</b>	-	<b>0</b>	<b>10,409</b>						
<b>TOTALES</b>					<b>10,408,904</b>	<b>10,408,904</b>	-	<b>0</b>	<b>10,408,904</b>						

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.