



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 PRORE 2016



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	53,291,090
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	53,286,178
DEVENGADO	\$	53,286,178
PENDIENTE DE REINTEGRAR	\$	3,188
SALDO	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	53,286,178

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 20176	Devengado + Anticipos						
SOPMA	28-dic-16	2016-PRORE-0108-0411101-08	0108	Centro Histórico Calle Primo Verdad y Calle Hidalgo	19,433,987	19,433,987	0	0	19,433,987	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PRORE-0108-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0109-0503-09	0109	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 01	28,464,000	28,464,000	0	0	28,464,000	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	TELLES PEREDO, JOSE LUIS, I.C.	PRORE-0109-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0110-0503-10	0110	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 02	4,579,310	4,579,310	0	0	4,579,310	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PRORE-0110-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0111-0111-11	0111	Gastos indirectos PRORE 2016	721,780	721,780	0	0	721,780	CONTRATO	100.00%	100.00%	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MORENO GUTIERREZ SERGIO	PRORE-0111A03-2016
				1% del Recurso ministrado \$87,100,00.00	87,100	87,100	0	-	87,100						

TOTALES	53,286,178	53,286,178	0	0	53,286,178
----------------	------------	------------	---	---	------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.