



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "A" 2018

| | |
|-----------------|---------------|
| PTTO ASIGNADO | \$ 54,439,518 |
| PTTO AUTORIZADO | \$ 49,390,078 |
| DEVENGADO | \$ - |
| SALDO | \$ 49,390,078 |

JUNIO

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra | Autorizado | Devengado | Saldo | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas | | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|-------|-----------|--|-------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|------------|-------|----------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | Total | Total | Total | | | | U.M. | Cantidad | | | | | |
| SOPMA | 24-may-18 | 2018-FORTAFIN-A-0118-0411101-001 | 04 | 118 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 05 de Calle Jose de J. Rabago Ibarra a Calle Carlos Lopez Moctezuma | 9,760,549 | 0 | 9,760,549 | CONTRATO | 0.00% | 0.00% | M2 | 7281.42 | 1500 | | | | |
| SOPMA | 24-may-18 | 2018-FORTAFIN-A-0119-0411101-002 | 04 | 119 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 06 de Calle Carlos López Moctezuma a Andador Crepusculo | 9,988,245 | 0 | 9,988,245 | CONTRATO | 0.00% | 0.00% | M2 | 7518.00 | 1500 | | | | |
| SOPMA | 24-may-18 | 2018-FORTAFIN-A-0120-0411101-003 | 04 | 120 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 07 de Andador Crepusculo a Av. del Faisan | 9,820,818 | 0 | 9,820,818 | CONTRATO | 0.00% | 0.00% | M2 | 5985.00 | 1500 | | | | |
| SOPMA | 24-may-18 | 2018-FORTAFIN-A-0124-0411101-004 | 04 | 124 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 03 de Fracc. Villas de San Antonio a Calle Miguel Ramos Arizpe | 9,974,097 | 0 | 9,974,097 | CONTRATO | 0.00% | 0.00% | M2 | 6728.33 | 1500 | | | | |
| SOPMA | 24-may-18 | 2018-FORTAFIN-A-0125-0411101-005 | 04 | 125 | Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 04 de Calle Miguel Ramos Arizpe a Calle Jose de Jesus Rabago Ibarra | 9,846,369 | 0 | 9,846,369 | CONTRATO | 0.00% | 0.00% | M2 | 6728.33 | 1500 | | | | |
| T O T A L E S | | | | | | 49,390,078 | - | 49,390,078.01 | | | | | | | | | | |

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".