



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

FORTEALECIMIENTO FINANCIERO "A" 2018

RAMO 23

PTTO ASIGNADO	\$ 49,439,518
PTTO AUTORIZADO	\$ 49,390,078
DEVENGADO	\$ -
SALDO	\$ 49,390,078

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad					
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0118-0411101-001	04	118	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 05 de Calle Jose del J. Rabago Ibarra a Calle Carlos Lopez Mochtezuma	9,760,549	0	9,760,549	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	7281.42	1500				
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0119-0411101-002	04	119	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 06 de Calle Carlos López Mochtezuma a Andador Crepusculo	9,988,245	0	9,988,245	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	7518.00	1500				
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0120-0411101-003	04	120	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 07 de Andador Crepusculo a Av. del Faisan	9,820,818	0	9,820,818	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	5985.00	1500				
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0124-0411101-004	04	124	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 03 de Fracc. Villas de San Antonio a Calle Miguel Ramos Arizpe	9,974,097	0	9,974,097	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	6728.33	1500				
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0125-0411101-005	04	125	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 04 de Calle Miguel Ramos Arizpe a Calle Jose de Jesus Rabago Ibarra	9,846,369	0	9,846,369	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	6728.33	1500				
<b>TOTALES</b>						<b>49,390,078</b>	<b>-</b>	<b>49,390,078.01</b>										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".