



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISM-DF 2022

PTTO. ASIGNADO	\$ 156,981,495
PTTO. AUTORIZADO	\$ 156,907,339
RENDIMIENTOS	\$ 52,638
DEVENGADO	\$ 156,907,339
SALDO (Reintegro a la TESOFE)	\$ 126,794

Autorizado Devengado Saldo

DICIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Modalidad Ejecución	Avance		Metas		Beneficiarios			Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total		Financiero	Fisico	U.M.	Cantidad	Totales	Hombres	Mujeres			
FINANZAS	_____	_____	0000	Amortización Credito BANOBRAS	11,772,643	11,772,643	0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	BANOBRAS	ACUERDO A018/22	
SEDESOM	10-oct-22	2022-FISMDF-0025-001-08302-001 MOD. FINAL	0025	Tu Casa Crece (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio	14,989,939	14,989,939	0	CONTRATO	100%	100%	PIEZAS	1358.00	6,790	3,056	3,735	LICITACION PUBLICA	DISTRIBUIDORA DAMAGOS S.A. DE C.V.	AD-040/2022
CCAPAMA	14-sep-22	2022-FISMDF-0026-001-1134-002 MOD. FINAL	0026	Gastos Indirectos, Mantenimiento Vehicular. CCAPAMA. Aguascalientes	227,795	227,795	0	CONTRATO	100%	100%	SERVICIO	1.00	877,190	429,823	447,367	_____	_____	_____
CCAPAMA	09-dic-22	2022-FISMDF-0027-001-1137-003 MOD. FINAL	0027	Gastos Indirectos, Servicios Profesionales, CCAPAMA Aguascalientes	696,791	696,791	0	CONTRATO	100%	100%	SERVICIO	1.00	877,190	429,823	447,367	VARIOS	VARIOS	VARIOS
CCAPAMA	09-dic-22	2022-FISMDF-0028-001-01011-004 MOD. FINAL	0028	Línea de conducción de Agua Potable del Pozo R-38B Taray a Tanque Elevado TQ165 Com. El Taray	2,277,909	2,277,909	0	CONTRATO	100%	100%	ML	1160.00	7,506	3,378	4,128	ADJ. DIRECTA	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2022
SEDESOM	30-dic-22	2022-FISMDF-0029-001-1137-005 MOD FINAL	0029	Gastos Indirectos, Servicios Profesionales, SEDESOM Aguascalientes	939,997	939,997	0	CONTRATO	100%	100%	PROYECTO	1.00	6,790	3,056	3,735	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SERVICIOS PUBLICOS	29-sep-22	2022-FISMDF-0034-002-1343-009 MOD. FINAL	0034	Equipamiento Urbano de Parques Zona Norte de la Ciudad. Varios Puntos de la Ciudad. Varios Parques.	1,287,362	1,287,362	0	CONTRATO	100%	100%	EQUIPO	29.00	150,000	67,610	82,390	ADMINISTRACION DIRECTA	VARIOS	FISMDF-0034-2022

Depend.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm.	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad	Avance	Avance	Metas		Beneficiarios			Modelo de	Contratista	No. De
SERVICIOS PUBLICOS	29-sep-22	2022-FISMDF-0035-002-1343-010 MOD. FINAL	0035	Equipamiento Urbano de Parques Zona Poniente de la Ciudad. Varios Puntos de la Ciudad. Varios Parques.	1,199,546	1,199,546	0	CONTRATO	100%	100%	EQUIPO	20.00	150,000	67,520	82,480	ADMINISTRACION DIRECTA	VARIOS	FISMDF-0035-2022
SERVICIOS PUBLICOS	29-sep-22	2022-FISMDF-0036-001-1343-011MOD. FINAL	0036	Equipamiento Urbano de Parques Zona Centro de la Ciudad. Varios Puntos de la Ciudad. Varios Parques.	1,161,107	1,161,107	0	CONTRATO	100%	100%	EQUIPO	22.00	150,000	67,500	82,500	ADMINISTRACION DIRECTA	VARIOS	FISMDF-0036-2022
SERVICIOS PUBLICOS	29-sep-22	2022-FISMDF-0037-002-1343-001-012 MOD. FINAL	0037	Equipamiento Urbano de Parques Zona Oriente de la Ciudad. Varios Puntos de la Ciudad. Varios Parques.	1,308,983	1,308,983	0	CONTRATO	100%	100%	EQUIPO	24.00	150,000	67,550	82,450	ADMINISTRACION DIRECTA	VARIOS	FISMDF-0037-2022
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0038-001-1137-013 MOD FINAL	0038	Gastos Indirectos Honorarios SOPMA. Aguascalientes	830,000	830,000	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0039-001-1137-014 MOD FINAL	0039	Gastos Indirectos (Adquisicion de Dron) SOPMA. Aguascalientes	70,062	70,062	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	_____	_____	_____
SOPMA	19-oct-22	2022-FISMDF-0044-001-0411102-015 MOD. FINAL	0044	Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo Entre C. Ignacio Zaragoza y C. Aquiles Serdan Zona Centrol.	2,978,592	2,978,592	0	CONTRATO	100%	100%	M2	4540.00	350	170	180	CONVOCATORIA ESTATAL	DINAMICA ARLO S.A. DE C.V.	FISMDF-044-2022
SOPMA	27-sep-22	2022-FISMDF-0045-001-0411102-016 MOD.FINAL	0045	Sobrecarpeta Asfaltica C. Larreategui Tramo entre C. Guadalupe Victoria y C. Plan de Ayutla Zona Centro	1,312,500	1,312,500	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1892.82	150	70	80	INVITACION RESTRINGIDA	SERV. PROF. GAAL S.A. DE C.V.	FISMDF-0043-2022
SOPMA	27-sep-22	2022-FISMDF-0046-001-0411102-017 MOD.FINAL	0046	Sobrecarpeta Asfaltica C. Gral. Ignacio Allende Tramo entre C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro	1,273,336	1,273,336	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1843.04	200	90	110	INVITACION RESTRINGIDA	PAV. Y EDIF. MIJVA S.A. DE C.V.	FISMDF-0046-2022
SOPMA	05-oct-22	2022-FISMDF-0047-001-0411102-018 MOD.FINAL	0047	Sobrecarpeta Asfaltica C. Libertad Tramo entre C. Ignacio Allende y C. Valentin Gomez Farias Zona Centro.	1,765,559	1,765,559	0	CONTRATO	100%	100%	M2	2668.84	250	120	130	INVITACION RESTRINGIDA	MAGS CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0047-2022

Depend.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm.	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad	Avance	Avance	Metas			Beneficiarios			Modelo de	Contratista	No. De
SOPMA	27-sep-22	2022-FISMDF-0048-001-0411102-019 MOD. FINAL	0048	Sobrecarpeta Asfaltica C. Emiliano Zapata Tramo entre C. Eduardo J. Correa y CL. Libertad Zona Centro.	807,689	807,689	0	CONTRATO	100%	100%	M2	973.70	150	70	80	ADJ. DIRECTA	ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V.	FISMDF-0048-2022	
SOPMA	21-oct-22	2022-FISMDF-0049-002-0411102-020 MOD. FINAL	0049	Sobrecarpeta Asfaltica C. Alvaro Obregón Tramo entre C. Ignacio Zaragoza y C. Gral. Barragan Zona Centro.	3,363,307	3,363,307	0	CONTRATO	100%	100%	M2	5361.21	350	170	180	ADJ. DIRECTA	MAQ. Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-049-2022	
CCAPAMA	09-dic-22	2022-FISMDF-0056-001-101024-004 MOD.FINAL	0056	Equipamiento Electromecanico Pozo R-038 B el Taray	6,650,358	6,650,358	0	CONTRATO	100%	90%	SISTEMA	1.00	7,506	3,603	3,903	CONVOCATORIA ESTATAL	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2022	
SOPMA	21-oct-22	2022-FISMDF-0057-001-04401-020 MOD. FINAL	0057	Cambio de Cubierta Mercado V.N.S.A. C. Ermita de San Sebastian y Rogelio de la Torre Sect. Gpe.	2,458,459	2,458,459	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	250	120	130	INVITACION RESTRINGIDA	CONST. ALV S.A. DE C.V.	FISMDF-057-2022	
SERVICIOS PUBLICOS	27-dic-22	2022-FISMDF-0063-001-1137-025 MOD FINAL	0063	Gastos Indirectos(Equipo Fotografico y de Video) Servicios Publicos Ags.	72,538	72,538	0	CONTRATO	100%	100%	EQUIPO	1.00	500,000	225,000	275,000	ADMINISTRACION DIRECTA	VARIOS	FISMDF-0063-2022	
SERVICIOS PUBLICOS	27-dic-22	2022-FISMDF-0064-001-1137-026 MOD FINAL	0064	Gastos Indirectos(Adquisicion de Ppapelaria) Servicios Publicos Ags.	126,116	126,116	0	CONTRATO	100%	100%	PAQUETE	1.00	500,000	225,000	275,000	ADMINISTRACION DIRECTA	VARIOS	FISMDF-0064-2022	
SOPMA	13-dic-22	2022-FISMDF-0065-001-01340-021 MOD FINAL	0065	Construccion de Techumbre Cancha de Usos Multiples Parque Norias de Ojocaliente C. Plata	2,409,616	2,409,616	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	300	140	160	INVITACION RESTRINGIDA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0065-2022	
SOPMA	02-dic-22	2022-FISMDF-0066-002-0411102-022 MOD FINAL	0066	Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. San Gabriel (Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI Y Av. Poliducto Ojocaliente 3a Secc	3,454,891	3,454,891	0	CONTRATO	100%	100%	M2	4840.35	400	200	200	CONVOCATORIA ESTATAL	ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V.	FISMDF-0066-2022	
SOPMA	06-dic-22	2022-FISMDF-0067-001-0411101-023 MOD FINAL	0067	Pavimento Hidraulico C. Santa Monica Tramo entre Av. Eugenio Garza Sada y C. Marcos Coronado Los Pocitos	4,442,258	4,442,258	0	CONTRATO	100%	100%	M2	2425.50	400	180	220	CONVOCATORIA ESTATAL	ATECO S.A. DE C.V.	FISMDF-0067-2022	
SOPMA	02-dic-22	2022-FISMDF-0068-002-0411101-024 MOD FINAL	0068	Pavimento Hidraulico C. Libertad tramo entre Av. Independencia y C. Ejercito Nacional Cañada Honda.	1,743,244	1,743,244	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1050.66	300	140	160	INVITACION RESTRINGIDA	EDIFICACIONES Y URB. JAL S.A. C.V.	FISMDF-0068-2022	
SOPMA	27-sep-22	2022-FISMDF-0070-001-0201-1340-028 MOD.FINAL	0070	Ring de Box Parque Municipal Valle de los Cactus C. Paseo de la Bisnaga Valle de los Cactus.	60,262	60,262	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	75	35	40	ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL	CONS.Y BELECTRIFICACIONES O&G SA DE CV	FISMDF-0070-2022	

Depend.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm.	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad	Avance	Avance	Metas			Beneficiarios			Modelo de	Contratista	No. De
SOPMA	06-dic-22	2022-FISMDF-0071-001-1340-029 MOD FINAL	0071	Rehabilitación y Construcción de Trotapista y Marcadore Electronico Parque Ex-Pension Municipal. Av. Ojocalientes y Av. San Gabriel, Fracc. Ojocaliente II	392,910	392,910	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	160	75	85	ADJ. DIRECTA	EDIF. E INST. DAP S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-071-2022	
SOPMA	06-dic-22	2022-FISMDF-0075-001-1342-030 MOD FINAL	0075	Rehabilitación de Cancha Mariano Hidalgo(Pasto Sintetico) C. Mariano Hidalgo y Av. Poliducto Linea Verde Tramo Solidaridad IV	1,529,147	1,529,147	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	120	55	65	INVITACION RESTRINGIDA	LOHU CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0075-2022	
SOPMA	20-dic-22	2022-FISMDF-0076-001-0411102-031 MOD FINAL	0076	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia (Calzada Norte) V.N.S.A	9,792,021	9,792,021	0	CONTRATO	100%	98%	M2	2479.00	360	162	198	CONVOCATORIA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	FISMDF-0076-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0077-001-0411102-032 MOD FINAL	0077	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Sur) V.N.S.A.	10,014,642	10,014,642	0	CONTRATO	100%	98%	M2	2413.00	360	162	198	CONVOCATORIA ESTATAL	MAGS CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0077-2022	
SOPMA	06-dic-22	2022-FISMDF-0078-001-0411109-033 MOD FINAL	0078	Obra Complementaria y Señalización Av. Aguascalientes Sur Tramo Av. Mahatma Gandhi y Av. Jose Maria Chavez Ags.	431,358	431,358	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	150	68	82	DIRECTA ESTATAL	CODEFRAZ A,S,A DE C.V.	FISMDF-0078-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0079-002-0411109-034 MOD FINAL	0079	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Luis Donaldo Colosio entre Blvd.Miguel de la Madrid y C.Monte Coronado Ags.	548,573	548,573	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	150	70	80	ADJ. DIRECTA ESTATAL	AVACO ARQUITECTOS SA DE CV	FISMDF-0079	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0080-002-0411109-035 MOD FINAL	0080	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur (Calzada Oriente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags.)	1,258,880	1,258,880	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	200	90	110	ADJ. DIRECTA	CONST. CALVILLO S.A. C.V.	FISMDF-0080-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0081-002-0411109-036 MOD FINAL	0081	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur (Calzada Poniente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags	1,219,646	1,219,646	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	200	90	110	INVITACION RESTRINGIDA	HDI ARQUITECTURA Y CONST. S.A.C.V.	FISMDF-0081-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0082-002-0411109-037 MOD FINAL	0082	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Miguel de la Madrid (Calzada Oriente) entre C. Graneros y Acceso Terzetto Ags	1,967,931	1,967,931	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	200	90	110	INVITACION RESTRINGIDA	JAIME VALDIVIA CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0082-2022	

Depend.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm.	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad	Avance	Avance	Metas		Beneficiarios			Modelo de	Contratista	No. De
SOPMA	06-dic-22	2022-FISMDF-0083-002-0411109-038 MOD FINAL	0083	Obra Complementaria y Señalización Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia entre C. Cesarea Ruiz de Esparza y Davalos y Av. Federico Mendez Ags.	1,041,384	1,041,384	0	CONTRATO	100%	58%	OBRA	1.00	200	90	110	INVITACION RESTRINGIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0083-2022
SOPMA	09-dic-22	2022-FISMDF-0085-001-0411101-039 MOD FINAL	0085	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros(Calzada Oriente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.)	6,652,667	6,652,667	0	CONTRATO	100%	99%	M2	4216.22	550	248	303	CONVOCATORIA ESTATAL	CONSORCIO IDUST. INT.AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0085-2022
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0086-001-0411101-040 MOD. FINAL	0086	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros(Calzada Poniente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.	7,520,297	7,520,297	0	CONTRATO	100%	94%	M2	3008.85	550	247	303	CONVOCATORIA ESTATAL	GRUPO CONST. URBANO AVANTE S.A.DE C.V.	FISMDF-0086-2022
SOPMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0087-001-1342-041 MOD FINAL	0087	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Ampliación Areas Recreativas Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags	2,314,126	2,314,126	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	180	90	90	ADJ. DIRECTA	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	FISMDF-0087-2022
SOPMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0088-001-1342-042 MOD FINAL	0088	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Muro de Contención y Mobiliario Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags.	2,204,719	2,204,719	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	180	90	90	INVITACION RESTRINGIDA	TERRACRE T CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0088-2022
CCAPAMA	09-nov-22	2022-FISMDF-0089-001-01011-043 MOD FINAL	0089	Interconexion de Linea de Conduccion de San Francisco de los Viveros a Alimentación del Tanque Elevado Metalico C. de los Conos Fracc. Ojocaliente I.	722,197	722,197	0	CONTRATO	100%	100%	ML	158.00	155,000	74,400	80,600	ADJ. DIRECTA	MAQ. URB. EDIF. HIDROCALI DAS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-03-2022
SOPMA	06-dic-22	2022-FISMDF-0090-001-08303-044 MOD FINAL	0090	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 02-PA Varios Puntos de la Ciudad	949,971	949,971	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	8.00	8	3	5	ADJ. DIRECTA	JOSMAR CONST. SA DE CV	FISMDF-0090-2022
SOPMA	06-dic-22	2022-FISMDF-0091-001--08303-04 MOD FINAL	0091	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos de la Ciudad	969,994	969,994	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	8.00	8	4	4	ADJ.DIRECTA ESTATAL	GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE	FISMDF-0091-2022
SOPMA	06-dic-22	2022-FISMDF-0092-001-08303-046 MOD FINAL	0092	Construcción de 06 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 04-PB Varios Comunidades de la Ciudad	899,519	899,519	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	6.00	6	1	5	ADJ. DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA 31-20 SA DE CV	FISMDF-0092-2022

Depend.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm.	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad	Avance	Avance	Metas			Beneficiarios			Modelo de	Contratista	No. De
SOPMA	28-oct-22	2022-FISMDF-0121-0411101-064 CANCELADA	0121	Construccion de Pavimento de Concreto Hidráulico calle Josefa Ortiz de Dominguez.Tramo entre Calle Juan de Montoro y Calle Francisco G. Hornedo. Centro Zona	0	0	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0128-001-0411102-065 MOD FINAL	128	Construccion de Sobrecarpeta asfalticaen av.de la Convencion de 1914,lateral Calzada Oriente,tramo 1	1,841,285	1,841,285	0	CONTRATO	100%	99%	M2	1842.80	150	75	75	ADJ. DIRECTA ESTATAL	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	FISMDF-0128-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0129-001-0411102-066 MOD FINAL	129	Construccion de Sobrecarpeta asfalticaen av.de la Convencion de 1914,lateral Calzada Oriente,tramo 2	2,778,002	2,778,002	0	CONTRATO	100%	99%	M2	2620.00	200	100	100	ADJ. DIRECTA ESTATAL	RODCA CONSTRUCCIONES SA DECV	FISMDF-0129-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0130-001-0411102-067 MOD FINAL	130	Construccion de Sobrecarpeta asfalticaen av.de la Convencion de 1914,lateral Calzada Oriente,tramo 3	1,840,951	1,840,951	0	CONTRATO	100%	99%	M2	1896.55	120	60	60	INVITACION RESTRINGIDA	CONCRETOS UNIVERSALES SA DE CV	FISMDF-0130-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0131-001-0411102-068 MOD FINAL	131	Construccion de Sobrecarpeta asfaltica en av.de la Convencion de 1914,lateral Calzada Poniente,tramo 5	2,353,650	2,353,650	0	CONTRATO	100%	99%	M2	2350.00	150	75	75	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL,SA DE CV	FISMDF-0131-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0132-001-0411102-069 MOD FINAL	132	Construccion de Sobrecarpeta asfaltica en av.de la Convencion de 1914,lateral Calzada Poniente,tramo 6	2,587,451	2,587,451	0	CONTRATO	100%	99%	ML	2600.00	150	75	75	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA CALVILLO SA DE CV	FISMDF-0132-2022	
SOPMA	05-dic-22	2022-FISMDF-0133-001-01011-070 MOD FINAL	133	Linea de Alimentacion Hidraulica Av. Siglo XXI Esquina con Av.los Maestros	1,027,370	1,027,370	0	CONTRATO	100%	100%	ML	1244.00	120	60	60	INVITACION RESTRINGIDA	DECOTERA CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	FISMDF-0133-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0134-001-02061-071 MOD FINAL	134	Construccion de Red de Alcantarillado Sanitario Av.Jose de Jesus Gonzalez Calzada Sur.	1,814,411	1,814,411	0	CONTRATO	100%	99%	ML	389.03	100	50	50	INVITACION RESTRINGIDA	DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON	FISMDF-0134-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0135-001-0411102-072 MOD FINAL	135	Construccion de Sobrecarpeta Asfaltica calle Valladolid	2,788,800	2,788,800	0	CONTRATO	100%	99%	ML	2816.40	120	60	60	ADJ. DIRECTA ESTATAL	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	FISMDF-0135-2022	

Depend.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm.	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad	Avance	Avance	Metas			Beneficiarios			Modelo de	Contratista	No. De
CCAPAMA	09-dic-22	2022-FISMDF-0136-001-01011-073 MOD FINAL	0136	Interconexion de linea de Distribucion de agua potable,c.Articulo 35 entre c. Panfilo Natera y c.Paulino N. Marti,Soberana Convencion Revolucionaria.	1,173,552	1,173,552	0	CONTRATO	100%	0%	ML	219.80	4,500	2340	2160	INVITACION RESTRINGIDA	AGCONST RUCCION SA DE CV	FISMDF-0136-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0138-001-0411109-074 MOD FINAL	0138	Señalizacion Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, ambas Calzadas tramo:Entre calle Monte Coronado y Blvd. A Zacatecas,ags. Mpio.	204,999	204,999	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	110	50	60	ADJ. DIRECTA ESTATAL	CASLOP DIS. Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0138-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0139-001-0411109-075 MOD FINAL	0139	Señalética Horizontal Av. Jose Maria Chavez,ambas Calzadas tramo:entre av. De la Convencion de 1914 sur y Av Ags.sur calzada norte Ags. Mpio.	924,000	924,000	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	110	50	60	ADJ. DIRECTA ESTATAL	CASLOP DIS. Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0140-001-0411109-076 MOD FINAL	0140	Señalizacion Av. Jose Maria Chavez, ambas Calzadas tramo:entre Av. Aguascalientes Sur y Av. Siglo XXI,ags. Mpio.	1,100,000	1,100,000	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	160	75	85	ADJ. DIRECTA ESTATAL	CONSTRU CTORA INTEGRAL DE AGS. SA DE CV	FISMDF-0140-2022	
SOPMA	30-dic-22	2022-FISMDF-0141-001-0411102-077 MOD FINAL	0141	Construccion de Sobrecarpeta asfaltica calle Guzman tramo:entre calle Jose Maria Morelos y Pavon y calle Condell,Centro Zona. Deleg.Zona	339,495	339,495	0	CONTRATO	100%	99%	M2	322.45	110	50	60	ADJ. DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2022	

TOTALES	156,907,339	156,907,339	0
----------------	--------------------	--------------------	----------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.