



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022



PTTO. ASIGNADO	204,839,705
PTTO. AUTORIZADO	\$ 202,182,901
DEVENGADO	\$ 202,182,901
SALDO	\$ 2,656,804

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE						
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Mod. Adjud.	Contratista	No. De Contrato		
													U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0002-004-DM-06-001 MOD. FINAL	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,280,126	1,280,126	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,434	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	3-14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0004-005-DM-05-003 MOD. FINAL	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	14,120,545	14,120,545	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0005--004-DM-06-004 MOD.FINAL	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	3,084,928	3,084,928	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0006-005-DM-05-005 MOD. FINAL	DM	6	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	765,872	765,872	0	AD	100%	95%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	7-18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0008-007-UR-05-001 MOD. FINAL	UR	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	26,760,812	26,760,812	0	AM	100%	97%	OBRA	1.00	877,190	394,735	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0009-004-UR-05-002 MOD.FINAL	UR	9	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	6,336,288	6,336,288	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,735	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0010-004-DM-06-006 MOD. FINAL	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	276,222	276,222	0	AD	100%	94%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0011-006-DM-05-008 MOD.FINAL	DM	11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	3,854,575	3,854,575	0	AD	100%	99%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0012-001-IE-03-002 MOD. FINAL	IE	12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	244,552	244,552	0	AD	100%	97%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS		

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Mod. Adjud.	Contratista	No. De Contrato
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	12-ago-22	2022-PDM-0013-001-UR-01-004 MOD. FINAL	UR	13	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACAZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD- DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	99,881,051	99,881,051	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,454	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	DM-0013-2022
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	2,687,220.00	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022	79,834.68	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	19-sep-22	2022-PDM-0022-001-DM-05-009 MOD. FINAL	DM	22	MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL.	1,587,031.60	1,587,032	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,200	540	660	INV.REST. ESTATAL	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0022-2022
SOPMA	17-ago-22	2022-PDM-0023-001-DM-05-010 MOD. FINAL	DM	23	MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES.	2,699,891	2,699,891	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	202	248	INV.REST. ESTATAL	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR	DM-0023-2022
SOPMA	19-sep-22	4-001-DM-05-0	DM	24	MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF.	705,434	705,434	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	202	248	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0024-2022
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0030-003-DM-01-012 MOD. FINAL	DM	30	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, MUNICIPIO AGUASCALIENTES	2,432,712	2,432,712	0	C	100%	99%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,454	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	14-sep-22	2022-PDM-0043-001-S5-02-001 MOD. FINAL	S5	43	PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	1,519,776	1,519,776	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	495,000	605,000	INV.REST. ESTATAL	CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V.	DM-0043-2022
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0050-001-UR-05-005 MOD. FINAL	UR	50	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE AV. IGNACIO T. CHAVEZ Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY.	1,061,931	1,061,931	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	202	248	DIR. ESTATAL	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0050-2022
SOPMA	07-oct-22	2022-PDM-0051-001-UR-05-006 MOD. FINAL	UR	51	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	937,372	937,372	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	202	248	DIR. ESTATAL	ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	DM-0051-2022

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Mod. Adjud.	Contratista	No. De Contrato
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0052-001-UR-05-007 MOD. FINAL	UR	52	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H.ESCOBEDO Y BLVD.A ZACATECAS.	1,094,561	1,094,561	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	202	248	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR MQS. S.A. DE C.V.	DM-0052-2022
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0053-001-UR-05-008 MOD. FINAL	UR	53	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y AV. JOSE MA. CHAVEZ.	744,874	744,874	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	202	248	DIR. ESTATAL	MAGS CONTRUCCIONES S, S.A DE C.V.	DM-0053-2022
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0054-001-UR-05-009 MOD. FINAL	UR	54	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA SUR) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACOZARI.	919,284	919,284	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	202	248	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES S, S.A. DE C.V.	DM-0054-2022
SOPMA	07-oct-22	2022-PDM-0055-001-UR-05-010 MOD. FINAL	UR	55	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS.	925,062	925,062	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	202	248	DIR. ESTATAL	ATECO, S.A. DE C.V.	DM-0055-2022
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0058-001-UR-05-011 CANCELADA	UR	58	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y ACCESO A CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	158	193	---	---	---
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0059--001-UR-05-012 CANCELADA	UR	59	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	180	220	---	---	---
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0060-001-UR-05-013 CANCELADA	UR	60	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACOZARI SU (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUSCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	180	220	---	---	---
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0061-001-UR-05-014 CANCELADA	UR	61	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	158	193	---	---	---
SOPMA	06-oct-22	2022-PDM-0072-001-DM-05-013 MOD. FINAL	DM	72	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	776,723	776,723	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	22,500	27,500	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER.S.A. DE C.V.	DM-0072-2022
SOPMA	06-oct-22	2022-PDM-0073-001-DM-05-014 MOD. FINAL	DM	73	REHABILITACION DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	409,057	409,057	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	22,500	27,500	DIR. ESTATAL	CON ESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0073-2022
SOPMA	07-oct-22	2022-PDM-0074-001-UR-05-015 MOD. FINAL	UR	74	RECONSTRUCCION DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS. BLVD A ZACATECAS Y BLVD SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR).	173,954	173,954	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,500	675	825	DIR. ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES O&G, S.A DE C.V.	DM-0074-2022
SOPMA	21-dic-22	2022-PDM-0099-002-UR-01-016 MOD.FINAL	UR	99	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA.CHAVEZ,TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MPIO.	850,786	850,786	0	C	100%	100%	OBRA	1416.50	250	125	125	DIR. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0099-2022

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Mod. Adjud.	Contratista	No. De Contrato
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	09-dic-22	2022-PDM-0100-001-UR-01-017 MOD. FINAL	UR	100	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES MPIO	2,579,346	2,579,346	0	C	100%	100%	OBRA	4013.50	400	180	220	INV.REST ESTATAL	ARVIL CONSTR UCCIONE S.S.A DE C.V.	DM-0100- 2022
SOPMA	02-dic-22	2022-PDM-0101-001-UR-01-018. MOD. FINAL	UR	101	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, AGUASCALIENTES MPIO	2,306,552	2,306,552	0	C	100%	100%	OBRA	4020.00	400	180	220	INV.REST ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0101- 2022
SOPMA	07-oct-22	2022-PDM-0102-001-DM-05-015 MOD. FINAL	DM	102	OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENCION MUNICIPAL,PROLONGACION AV.HEROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES MPIO	75,308	75,308	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,200	540	660	DIR. ESTATAL	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0102- 2022
SOPMA	13-dic-22	2022-PDM-0106-001-UR-05-019. MOD.FINAL	UR	106	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION, AV PETROLEOS MEXICANOS,TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN	319,947	319,947	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	200	85	115	DIR. ESTATAL	RESENDI Z RAMIREZ, JORGE ADRIAN I.C.	DM-0106- 2022
SOPMA	19-dic-22	2022-PDM-0115-001-UR-01-020.MOD. FINAL	UR	115	PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE INES MARISCAL.T-01, TRAMO ENTRE CALLE ENRIQUE MONTOYA Y CALLE FRANCISCO ROSTRO, LOS NEGRITOS COM.	2,400,760	2,400,760	0	C	100%	80%	OBRA	1.00	120	54	66	INV.REST ESTATAL	GRUPO CONSTR UCTOR MED CER,S.A. DE C.V.	DM-0115- 2022
SOPMA	13-dic-22	2022-PDM-116-001-UR-01-021 MOD. FINAL	UR	116	PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE SANTA MONICA. ETAPA 02, TRAMO ENTRE CADENAMIENTO 0+180 Y 0+335 (CALLE MARCOS CORONADO), LOSPOCITOS EJ.	1,449,369	1,449,369	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	110	49	61	INV.REST ESTATAL	GRUPO ARO INGENIU M SA DE CV	DM-0116- 2022
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-119-001-UR-05-022 MOD.FINAL	UR	119	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO FRACC.	1,064,149	1,064,149	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	650	293	358	DIR. ESTATAL	MAQUINA RIA Y CONSTR UCCIONE S CAFE SA DE CV	DM-0119- 2022
SOPMA	29-nov-22	2022-PDM-137-UR-05-023	UR	137	TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC. PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES, MPIO.	15,000,000	15,000,000	0	C	100%	35%	OBRA	1.00	750	338	413	DIR. ESTATAL	MAQUINA RIA Y CONSTR UCCIONE S CAFE SA DE CV	DM-0137- 2022
SOPMA	30-dic-22	2022-PDM-0142-UR-05-024 MOD. FINAL	UR	142	REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL AV. DE LOS MAESTROS,TRAMO ENTRE AV.SIGLO XXI Y AV.JOSE GUADALUPE PERALTA, AGUASCALIENTES MPIO.	436,985	436,985	0	C	100%	98%	OBRA	1.00	200	90	110	DIR. ESTATAL	MCB MAQUINA RIA Y CONSTR UCCIONE S SA DE CV	DM-0142- 2022

TOTALES	202,182,901	202,182,901	0
----------------	--------------------	--------------------	----------