



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
FISM-DF 2022

PTTO. ASIGNADO	\$ 156,981,495
PTTO. AUTORIZADO	\$ 143,538,456
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ 79,259,070
SALDO	\$ 64,279,387

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE					
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
FINANZAS			0000	Amortización Credito BANOBRAS	11,772,643	11,772,643	0											BANOBRAS	ACUERDO A018/22
SEDESOM	10-oct-22	2022-FISMDF-0025-001-08302-001	0025	Tu Casa Crece (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio (FINAL)	14,989,939	14,018,573	971,366	CONTRATO	94%	0%	PIEZAS	1358.00	6,790	LICITACION PUBLICA	DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.	AD-040/2022			
CCAPAMA	14-sep-22	2022-FISMDF-0026-001-1134-002	0026	Gastos Indirectos, Mantenimiento Vehicular. CCAPAMA. Aguascalientes (FINAL)	227,795	227,795	0	CONTRATO	100%	0%	SERVICIO	1.00	877,190						
CCAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0027-1134-003	0027	Gastos Indirectos, Servicios Profesionales, CCAPAMA Aguascalientes	702,205	522,593	179,611	CONTRATO	74%	0%	SERVICIO	1.00	877,190	VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS			
CCAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0028-01011-004	0028	Línea de conducción de Agua Potable del Pozo R-38B Taray a Tanque Elevado TQ165 Com. El Taray	2,277,909	955,325	1,322,584	CONTRATO	42%	100%	ML	1160.00	7,506	ADJ. DIRECTA	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2022			
SEDESOM	08-abr-22	2022-FISMDF-0029-1137-005	0029	Gastos Indirectos, Servicios Profesionales, SEDESOM Aguascalientes	940,000	516,994	423,006	CONTRATO	55%	0%	PROYECTO	1.00	6,790	VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS			
SERVICIOS PUBLICOS	29-sep-22	2022-FISMDF-0034-002-1343-009	0034	Equipamiento Urbano de Parques Zona Norte de la Ciudad. Varios Puntos de la Ciudad. Varios Parques (FINAL)	1,287,362	0	1,287,362	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	29.00	150,000						
SERVICIOS PUBLICOS	29-sep-22	2022-FISMDF-0035-002-1343-010	0035	Equipamiento Urbano de Parques Zona Poniente de la Ciudad. Varios Puntos de la Ciudad. Varios Parques (FINAL)	1,199,546	0	1,199,546	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	20.00	150,000						
SERVICIOS PUBLICOS	29-sep-22	2022-FISMDF-0036-001-1343-011	0036	Equipamiento Urbano de Parques Zona Centro de la Ciudad. Varios Puntos de la Ciudad. Varios Parques(FINAL)	1,161,107	0	1,161,107	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	22.00	150,000						

					Autorizado	Devengado	Saldo	OCTUBRE									
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SERVICIOS PUBLICOS	29-sep-22	FISMDF-0037-002-1343-001-012	0037	Equipamiento Urbano de Parques Zona Oriente de la Ciudad. Varios Puntos de la Ciudad. Varios Parques(FINAL)	1,308,983	0	1,308,983	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	24.00	150,000	_____	_____	_____	
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0038-1137-013	0038	Gastos Indirectos Honorarios SOPMA. Aguascalientes	830,000	415,000	415,000	CONTRATO	50%	0%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0039-1137-014	0039	Gastos Indirectos (Adquisicion de Dron) SOPMA. Aguascalientes	100,000	0	100,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	19-oct-22	2022-FISMDF-0044-001-0411102-015	0044	Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo Entre C. Ignacio Zaragoza y C. Aquiles Serdan Zona Centro (FINAL)	2,978,592	2,801,275	177,317	CONTRATO	94%	100%	M2	4540.00	350	CONVOCATORIA ESTATAL	DINAMICA ARLO S.A. DE C.V.	FISMDF-044-2022	
SOPMA	27-sep-22	2022-FISMDF-0045-001-0411102-016	0045	Sobrecarpeta Asfaltica C. Larreategui Tramo entre C. Guadalupe Victoria y C. Plan de Ayutla Zona Centro (FINAL)	1,312,500	1,312,500	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1892.82	200	INVITACION RESTRINJIDA	SERV. PROF. GAAL S.A. DE C.V.	FISMDF-0043-2022	
SOPMA	27-sep-22	2022-FISMDF-0046-001-0411102-017	0046	Sobrecarpeta Asfaltica C. Gral. Ignacio Allende Tramo entre C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro (FINAL)	1,273,336	1,273,336	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1843.04	200	INVITACION RESTRINJIDA	PAV. Y EDIF. MIJVA S.A. DE C.V.	FISMDF-0046-2022	
SOPMA	05-oct-22	2022-FISMDF-0047-001-0411102-018	0047	Sobrecarpeta Asfaltica C. Libertad Tramo entre C. Ignacio Allende y C. Valentin Gomez Farias Zona Centro. (FINAL)	1,765,559	1,765,559	0	CONTRATO	100%	100%	M2	2668.84	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0047-2022	
SOPMA	27-sep-22	2022-FISMDF-0048-001-0411102-019	0048	Sobrecarpeta Asfaltica C. Emiliano Zapata Tramo entre C. Eduardo J. Correa y CL. Libertad Zona Centro (FINAL)	807,689	807,689	0	CONTRATO	100%	100%	M2	973.70	150	ADJ. DIRECTA	ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V.	FISMDF-0048-2022	
SOPMA	21-oct-22	2022-FISMDF-0049-002-0411102-020	0049	Sobrecarpeta Asfaltica C. Alvaro Obregón Tramo entre C. Ignacio Zaragoza y C. Gral. Barragan Zona Centro. (FINAL)	3,363,307	3,363,307	0	CONTRATO	100%	100%	M2	5361.21	350	ADJ. DIRECTA	MAQ. Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-049-2022	
CCAPAMA	24-may-22	2022-FISMDF-0056-0411102-020	0056	Equipamiento Electromecanico Pozo R-038 B el Taray	6,650,358	4,251,749	2,398,608	CONTRATO	64%	80%	SISTEMA	1.00	7506	CONVOCATORIA ESTATAL	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2022	
SOPMA	21-oct-22	2022-FISMDF-0057-001-04401-020	0057	Cambio de Cubierta Mercado V.N.S.A. C. Ermita de San Sebastian y Rogelio de la Torre Sect. Gpe. (FINAL)	2,458,459	2,202,578	255,882	CONTRATO	90%	100%	OBRA	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV S.A. DE C.V.	FISMDF-057-2022	

					Autorizado	Devengado	Saldo	OCTUBRE								
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0063-1137-025	0063	Gastos Indirectos(Equipo Fotografico y de Video) Servicios Publicos Ags.	73,212	0	73,212	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	1.00	500,000	_____	_____	_____
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0064-1137-026	0064	Gastos Indirectos(Adquisicion de Ppapelaria) Servicios Publicos Ags.	126,788	0	126,788	CONTRATO	0%	0%	PAQUETE	1.00	500,000	_____	_____	_____
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0065-01340-021	0065	Construccion de Techumbre Cancha de Usos Multiples Parque Norias de Ojocaliente C. Plata	2,409,616	2,203,369	206,246	CONTRATO	91%	95%	OBRA	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0065-2022
SOPMA	07-oct-22	2022-FISMDF-0066-001-0411102-022	0066	Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. San Gabriel (Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI Y Av. Poliducto Ojocaliente 3a Secc.(MODIFICADO I)	4,112,075	3,210,486	901,589	CONTRATO	78%	98%	M2	4840.35	400	CONVOCATORIA ESTATAL	ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V.	FISMDF-0066-202
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0067-0411101-023	0067	Pavimento Hidraulico C. Santa Monica Tramo entre Av. Eugenio Garza Sada y C. Marcos Coronado Los Pocitos	4,596,016	1,332,677	3,263,338	CONTRATO	29%	65%	M2	2425.50	400	CONVOCATORIA ESTATAL	ATECO S.A. DE C.V.	FISMDF-0067-2022
SOPMA	19-oct-22	2022-FISMDF-0068-001-0411101-024	0068	Pavimento Hidraulico C. Libertad tramo entre Av. Independencia y C. Ejercito Nacional Cañada Honda. (MODIFICADO I)	1,719,727	1,262,024	457,703	CONTRATO	73%	100%	M2	1050.66	300	INVITACION RESTRINJIDA	EDIFICACIONES Y URB. JAL S.A. C.V.	FISMDF-0068-2022
SOPMA	27-sep-22	2022-FISMDF-0070-001-0201-1340-028	0070	Ring de Box Parque Municipal Valle de los Cactus C. Paseo de la Bisnaga Valle de los Cactus. (FINAL)	60,262	0	60,262	CONTRATO	0%	100%	OBRA	1.00	75	_____	_____	_____
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0071-1340-029	0071	Rehabilitacion y Construccion de Trotapista y Marcadore Electronico Parque Ex-Pension Municipal. Av. Ojocalientes y Av. San Gabriel, Fracc. Ojocaliente II	413,242	383,283	29,959	CONTRATO	93%	100%	OBRA	1.00	160	ADJ. DIRECTA	EDIF. E INST. DAP S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-071-2022
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0075-1342-030	0075	Rehabilitación de Cancha Mariano Hidalgo(Pasto Sintetico) C. Mariano Hidalgo y Av. Poliducto Linea Verde Tramo Solidaridad IV	1,608,517	1,308,398	300,119	CONTRATO	81%	100%	OBRA	1.00	120	INVITACION RESTRINJIDA	LOHU CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0075-2022
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0076-0411102-031	0076	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Norte) V.N.S.A.	9,792,021	2,760,000	7,032,020	CONTRATO	28%	55%	M2	2479.00	360	CONVOCATORIA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	FISMDF-0076-2022
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0077-0411102-032	0077	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Sur) V.N.S.A.	10,014,642	3,975,569	6,039,073	CONTRATO	40%	60%	M2	2413.00	360	CONVOCATORIA ESTATAL	MAGS CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0077-2022

					Autorizado	Devengado	Saldo	OCTUBRE								
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0078-0411109-033	0078	Obra Complementaria y Señalización Av. Aguascalientes Sur Tramo Av. Mahatma Gandhi y Av. Jose Maria Chavez Ags.	766,688	218,983	547,705	CONTRATO	29%	0%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	CODEFR AZA,S.A DE C.V.	FISMDF-0078-2022
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0079-0411109-034	0079	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Luis Donaldo Colosio entre Blvd.Miguel de la Madrid y C.Monte Coronado Ags.	570,535	0	570,535	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____
SOPMA	07-oct-22	2022-FISMDF-0080-001-0411109-035	0080	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacoziari Sur ( Calzada Oriente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags.(MODIFICADO I)	1,258,880	1,148,738	110,142	CONTRATO	91%	100%	OBRA	1.00	200	ADJ. DIRECTA	CONST. CALVILLO S.A. C.V.	FISMDF-0080-2022
SOPMA	07-oct-22	2022-FISMDF-0081-001-0411109-036	0081	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacoziari Sur ( Calzada Poniente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags.(MODIFICADO I)	1,219,646	1,066,215	153,431	CONTRATO	87%	100%	OBRA	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	HDI ARQUITECTURA Y CONST. S.A.C.V.	FISMDF-0081-2022
SOPMA	07-oct-22	2022-FISMDF-0082-001-0411109-037	0082	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Miguel de la Madrid ( Calzada Oriente) entre C. Graneros y Acceso Terzetto Ags (MODIFICADO I)	1,967,931	1,337,849	630,083	CONTRATO	68%	98%	OBRA	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	JAIME VALDIVIA CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0082-2022
SOPMA	19-oct-22	2022-FISMDF-0083-001-0411109-038	0083	Obra Complementaria y Señalización Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia entre C. Cesarea Ruiz de Esparza y Davalos y Av. Federico Mendez Ags. (MODIFICADO I)	1,099,251	329,775	769,476	CONTRATO	30%	35%	OBRA	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0083-2022
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0085-0411101-039	0085	Sobrecarpeta Asfáltica y Pavimento Hidráulico Av. De los Maestros( Calzada Oriente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.	6,925,315	2,158,134	4,767,181	CONTRATO	31%	60%	M2	4216.22	550	CONVOCATORIA ESTATAL	CONSORCIO IDUST. INT.AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0085-2022
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0086-0411101-040	0086	Sobrecarpeta Asfáltica y Pavimento Hidráulico Av. De los Maestros( Calzada Poniente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.	7,520,297	2,176,635	5,343,662	CONTRATO	29%	42%	M2	5354.80	550	CONVOCATORIA ESTATAL	GRUPO CONST. URBANO AVANTE S.A.DE C.V.	FISMDF-0086-2022
SOPMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0087-1342-041	0087	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Ampliación Areas Recreativas Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags.	2,314,126	2,280,876	33,250	CONTRATO	99%	100%	OBRA	1.00	180	ADJ. DIRECTA	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	FISMDF-0087-2022

					Autorizado	Devengado	Saldo	OCTUBRE								
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0088-1342-042	0088	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Muro de Contención y Mobiliario Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags.	2,243,655	1,875,184	368,470	CONTRATO	84%	100%	OBRA	1.00	180	INVITACION RESTRINJIDA	TERRACRET CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0088-2022
CCAPAMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0089-01011-043	0089	Interconexion de Linea de Conduccion de San Francisco de los Viveros a Alimentación del Tanque Elevado Metalico C. de los Conos Fracc. Ojocaliente I	757,350	606,572	150,777	CONTRATO	80%	100%	ML	158.00	155000	ADJ. DIRECTA	MAQ. URB. EDIF. HIDROCALIDAS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-03-2022
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0090-08303-044	0090	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 02-PA Varios Puntos de la Ciudad	996,126	0	996,126	CONTRATO	0%	5%	VIVIENDA	8.00	8	_____	_____	_____
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0091-08303-045	0091	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos de la Ciudad	996,126	290,998	705,128	CONTRATO	29%	0%	VIVIENDA	8.00	8	ADJ.DIRECTA ESTATAL	GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE	FISMDF-0091-2022
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0092-08303-046	0092	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 04-PB Varios Comunidades de la Ciudad	943,123	0	943,123	CONTRATO	0%	1%	VIVIENDA	6.00	6	_____	_____	_____
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0093-08303-047	0093	Construcción de 03 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 03-PB Varios Puntos de la Ciudad	362,742	324,551	38,192	CONTRATO	89%	99%	VIVIENDA	3.00	3	ADJ. DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0093-2022
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0094-08303-048	0094	Construcción de 07 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 02-PB Varios Puntos de la Ciudad	846,398	249,284	597,114	CONTRATO	29%	1%	VIVIENDA	7.00	7	ADJ. DIRECTA ESTATAL	DECOTERRA CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	FISMDF-0094-2022
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0095-08303-049	0095	Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 01-PB Varios Puntos de la Ciudad	1,088,226	0	1,088,226	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	9.00	9	_____	_____	_____
SOPMA	19-oct-22	2022-FISMDF-0096-001-0411109-050	0096	Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Oriente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos (MODIFICADO I)	1,010,765	303,229	707,535	CONTRATO	30%	100%	OBRA	1.00	350	ADJ. DIRECTA	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ	FISMDF-0096-2022
SOPMA	19-oct-22	2022-FISMDF-0097-001-0411109-051	0097	Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Poniente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos. (MODIFICADO I)	1,195,640	1,009,701	185,938	CONTRATO	84%	100%	OBRA	1.00	400	ADJ. DIRECTA	CASLOP DIS. Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0097-2022

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	21-oct-22	2022-FISMDF-0098-001-0411109-052	0098	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Adolfo Ruiz Cortines salida Puente Pirules. (MODIFICADO I)	1,398,331	1,239,620	158,711	CONTRATO	89%	100%	OBRA	1.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. VALDEZ RODRIGUEZ S. A. DE C.V.	FISMDF-0098-2022
CCAPAMA	30-ago-22	2022-FISMDF-0104-01021-054	0104	Perforación de Pozo Profundo P-196 Lomas del Sur	7,175,984	0	7,175,984	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	53,631	_____	_____	_____
SOPMA	29-sep-22	2022-FISMDF-0109-05201-056	0109	Alumbrado Público C. Efrain Gonzalez Luna Cumbres III	750,793	0	750,793	CONTRATO	0%	0%	LUMINARIA	23.00	125	_____	_____	_____
SOPMA	13-oct-22	2022-FISMDF-0114-0411101-060	0114	Pavimento Hidraulico C. el Grullo Fracc. La Soledad	2,262,516	0	2,262,516	CONTRATO	0%	0%	M2	1050.00	120	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-22	2022-FISMDF-0120-0411101-063	0120	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico calle Gral. Ignacio Zaragoza. Tramo entre Av. Francisco I. Madero y calle Juan de Montoro, Centro Zona.	2,779,840	0	2,779,840	CONTRATO	0%	0%	M2	785.26	110	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-22	2022-FISMDF-0121-0411101-064	0121	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico calle Josefa Ortiz de Domínguez. Tramo entre Calle Juan de Montoro y Calle Francisco G. Hornedo. Centro Zona	2,754,768	0	2,754,768	CONTRATO	0%	0%	M2	641.14	110	_____	_____	_____

<b>TOTALES</b>	<b>143,538,456</b>	<b>79,259,070</b>	<b>64,279,387</b>
----------------	--------------------	-------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".