



PTTO. ASIGNADO	\$	193,259,766
PTTO. AUTORIZADO	\$	83,048,588
RENDIMIENTOS	\$	7,104
DEVENGADO		23,796,773
SALDO	\$	59,251,814

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
FINANZAS				0000	Amortización Credito BANOBRAS	39,242,142	23,545,285	15,696,857		60%	60%						BANOBRAS	ACUERDO A018/22	
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0036-1137-001	1137	0036	Gastos Indirectos 2023, servicios para la proyección de las obras FAISMUN	1,005,952	251,488	754,464	Obra por contrato	0%	0%	Servicio	1	877,190	429,823	447,367			
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0037-1134-002	1134	0037	Gastos Indirectos 2023, Mantenimiento Vehicular	259,648	0	259,648	Obra por administración directa	0%	0%	Servicio	1	877,190	429,823	447,367			
SEDESOM	30/05/2023	2023-FAISMUN-0038-1137-003	1137	0038	Gastos Indirectos 2023 (contratación de servicios profesionales).	974,400	0	974,400	Obra por contrato	0%	0%	Proyecto	1	1,350	810	540			
SEDESOM	30/05/2023	2023-FAISMUN-0039-1134-004	1134	0039	Gastos Indirectos 2023 (Mantenimiento de Vehículos).	150,000	0	150,000	Obra por contrato	0%	0%	CONTRATO	1	10	4	6			
SOPMA	31/05/2023	2023-FAISMUN-0040-1137-005	1137	0040	Gastos Indirectos (Honorarios)	610,000	0	610,000	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	877,190	350,876	526,314			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0041-0411101-006	4111	0041	Construcción de pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-3 Tramo:entre(puente)cadenamiento0+000 al 0+120.00, Norias de Ojo Caliente com.	2,923,676	0	2,923,676	Obra por contrato	0%	0%	M2	1500	140	56	84			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0042-0411101-007	4111	0042	Construcción de Pavimento hidráulico y banquetas, calle Coral T-1 Tramo:entre calle Perla y calle Gema, Norias de Ojocaliente com.	1,783,907	0	1,783,907	Obra por contrato	0%	0%	M2	992.75	140	56	84			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0043-0411101-008	4111	0043	Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-4 Tramo: entre(puente) cadenamiento 0+120 al 0+280.00, Norias de Ojocaliente com.	2,533,337	0	2,533,337	Obra por contrato	0%	0%	M2	1430	140	56	84			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0044-0411101-009	4111	0044	Construcción de Roderas de Pavimento Hidráulico, calle Coral T-2 Tramo: entre calle Gema y Hombro del Arroyo, Norias de Ojocaliente com.	1,452,881	0	1,452,881	Obra por contrato	0%	0%	M2	522.27	140	56	84			
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0045-02061-010	2061	0045	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, Paseo de los olivos entre calle Gral. Fco. Villa y san Juan. Ejido san Ignacio III, ags.	6,190,851	0	6,190,851	Obra por contrato	0%	0%	ML	1624	549	285	264			
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0046-01011-011	1011	0046	Construcción de la red de agua potable, Paseo de los olivos entre calle camino Real y Pinos y calles anexas al poniente. Ejido san Ignacio III, ags.	3,625,484	0	3,625,484	Obra por contrato	0%	0%	ML	2290.69	549	263	286			
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0047-02061-012	2061	0047	Construcción de la red de alcantarillado, en la colonia Barranca de Guadalupe.	364,329	0	364,329	Obra por contrato	0%	0%	ML	47.35	20	8	12			
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0048-01011-013	1011	0048	Construcción de la red de agua potable, en la colonia Barranca de Guadalupe.	375,150	0	375,150	Obra por contrato	0%	0%	ML	50	20	8	12			
SEDESOM	08/06/2023	2023-FAISMUN-0049-08302-014	8302	0049	Tu casa crece (calentador solar) todo el municipio de Aguascalientes.	14,990,236	0	14,990,236	Obra por contrato	0%	0%	Pieza	1304	1,304	782	522			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0055-0540-015	540	0055	Instalaciones para Concentración de Medidores en el área de piedras. Mercado Guillermo Prieto, Altavista col.	2,030,000	0	2,030,000	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	150	60	90			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0056-1340-016	1340	0056	Construcción de cancha de Fútbol Soccer. Gral. Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc.	3,060,000	0	3,060,000	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	100	40	60			

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	27/06/2023	2023-FAISMUN-0058-1342-017	1342	0058	Obra Complementaria Rehabilitación del Parque Azul. Gral. Mateo Almanza, Esquina abraham González, Insurgentes Fracc.	1,476,593	0	1,476,593	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	100	40	60			
<b>T O T A L E S</b>						<b>83,048,588</b>	<b>23,796,773</b>	<b>59,251,814</b>											

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".