



**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

---

---

# **INFORMACIÓN ADICIONAL A LA CUENTA PÚBLICA**

**NOVIEMBRE 2017**

---

---



**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**CUADRO RESUMEN**



OBRA PÚBLICA

NOVIEMBRE

PROGRAMA	PRESUPUESTO			ANTICIPOS		TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	SALDO (Asignado - Total Devengado + Anticipos)	SALDO (Autorizado - Total Devengado + Anticipos)	SALDO (Asignado - Autorizado)
	ASIGNADO	AUTORIZADO	DEVENGADO	PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017				
PDM	\$ 158,417,544	\$ 99,588,738	\$ 60,756,012	\$ -	\$ 2,413,184	\$ 63,169,197	\$ 95,248,347	\$ 36,419,541	\$ 58,828,806
VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	\$ 6,750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,750,000	\$ -	\$ 6,750,000
HABITAT (MUNICIPAL)	\$ 3,924,070	\$ 3,924,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,924,070	\$ 3,924,070	\$ 0
HABITAT (FEDERAL)	\$ 3,924,070	\$ 3,924,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,924,070	\$ 3,924,070	\$ 0
FOREMOBA	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000
FISM 2017	\$ 126,145,416	\$ 125,520,037	\$ 63,643,478	\$ -	\$ 17,245,155	\$ 80,888,633	\$ 45,256,783	\$ 44,631,404	\$ 625,379
FISM (REM-2016)	\$ 13,122,086	\$ 13,122,086	\$ 12,388,064	\$ -	\$ 347,912	\$ 12,735,976	\$ 386,110	\$ 386,110	\$ -
FISM (REM-2015)	\$ 3,481,403	\$ 3,481,403	\$ 3,481,402	\$ -	\$ -	\$ 3,481,402	\$ 1	\$ 1	\$ 0
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016)	\$ 53,291,090	\$ 53,286,178	\$ 53,286,178	\$ -	\$ -	\$ 53,286,178	\$ 3,188	\$ 0	\$ 4,913
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-2) REINTEGRO	\$ 1,201,074	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,201,074	\$ -	\$ 1,201,074
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-2) RENDIMIENTOS	\$ 1,196,161	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 1,196,160	\$ -	\$ 1,196,161
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-2)	\$ 150,000,000	\$ 149,995,586	\$ 149,995,586	\$ 0	\$ -	\$ 149,995,586	\$ 4,414	\$ -	\$ 4,414
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-2) REINTEGRO	\$ 4,414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,414	\$ -	\$ 4,414
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-3)	\$ 10,408,904	\$ 10,408,904	\$ 10,408,904	\$ -	\$ 0	\$ 10,408,904	\$ -	\$ -	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN B)	\$ 18,969,676	\$ 18,948,746	\$ 18,948,746	\$ 0	\$ -	\$ 18,948,746	\$ 20,930	\$ 0	\$ 20,930
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN B) REINTEGRO	\$ 20,930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,930	\$ -	\$ 20,930
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C) RENDIMIENTOS	\$ 9,949	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,949	\$ -	\$ 9,949
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C) REINTEGROS	\$ 9,949	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,949	\$ -	\$ 9,949
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C)	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ -	\$ 0	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C) PAGO 1 AL MILLAR	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -
FORTALECE 2017	\$ 3,956,000	\$ 3,956,000	\$ 3,956,000	\$ -	\$ -	\$ 3,956,000	\$ -	\$ -	\$ -
FORTALECE 2017 (RENDIMIENTOS)	\$ 313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313	\$ -	\$ 313
FORTALECE "A"	\$ 13,351,500	\$ 13,351,500	\$ 13,351,500	\$ -	\$ 0	\$ 13,351,500	\$ -	\$ 0	\$ -
FORTALECE "A" (RENDIMIENTOS)	\$ 333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333	\$ -	\$ 333
FORTALECE "B"	\$ 2,967,000	\$ 2,967,000	\$ 2,967,000	\$ -	\$ 0	\$ 2,967,000	\$ 0	\$ 0	\$ -
FORTALECE "B" (RENDIMIENTOS)	\$ 24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24	\$ -	\$ 24
PRODER 2017	\$ 2,304,370	\$ 2,304,370	\$ 2,304,370	\$ -	\$ -	\$ 2,304,370	\$ 0	\$ 0	\$ -
PRODER 2017 (RENDIMIENTOS)	\$ 166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166	\$ -	\$ 166
PRODER "A"	\$ 21,091,041	\$ 21,091,041	\$ 21,091,041	\$ -	\$ 0	\$ 21,091,041	\$ -	\$ 0	\$ -
PRODER "A" (RENDIMIENTOS)	\$ 1,129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129	\$ -	\$ 1,129
PRODER "B"	\$ 19,208,685	\$ 19,208,685	\$ 19,208,685	\$ -	\$ 0	\$ 19,208,685	\$ -	\$ 0	\$ -
PRODER "B" (RENDIMIENTOS)	\$ 154	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154	\$ -	\$ 154
FORTAFIN 2017	\$ 19,965,012	\$ 19,945,047	\$ 7,525,759	\$ -	\$ 2,396,709	\$ 9,922,468	\$ 10,042,544	\$ 10,022,579	\$ 19,965
FORTAFIN 2017 (RENDIMIENTOS)	\$ 5,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,648	\$ -	\$ 5,648
FORTAFIN "B"	\$ 3,954,570	\$ 3,950,615	\$ 298,461	\$ -	\$ 1,739,805	\$ 2,038,266	\$ 1,916,304	\$ 1,912,349	\$ 3,955
FORTAFIN "C"	\$ 8,800,000	\$ 4,995,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,800,000	\$ 4,995,000	\$ 3,805,000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 651,516,950</b>	<b>\$ 580,976,076</b>	<b>\$ 450,618,186</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 24,142,767</b>	<b>\$ 474,760,953</b>	<b>\$ 176,754,272</b>	<b>\$ 106,215,123</b>	<b>\$ 70,540,873</b>

El devengado del FISM y PRORE incluye:

Gastos Indirectos FISM	\$ 1,542,342
1 al millar de lo aprobado en el convenios federales	\$ 287,302
<b>Total</b>	<b>1,829,644</b>





**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2017**



PTTO ASIGNADO	\$	158,417,544
PTTO AUTORIZADO	\$	99,588,738
DEVENGADO	\$	60,756,012
SALDO	\$	38,832,725
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	2,413,184
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	63,169,197

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	AutORIZADO	DEVENGADO	SALDO	ANTICIPOS	TOTAL	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos									
OPM	03-nov-17	2017-PDM-001-0002-003-DM-08-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,400,000	3,016,656	1,383,344	0	3,016,656	ADMON.	68.56%	55.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	03-nov-17	2017-PDM-002-0003-003-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,379,806	1,920,443	2,459,363	0	1,920,443	ADMON.	43.85%	35.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-003-0004-001-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Mercados Ciudadano. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	13,363,238	10,300,221	3,063,017	0	10,300,221	ADMON.	77.08%	67.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	03-nov-17	2017-PDM-004-0005-002-DM-06-004	4	Reve y Pintura en Fachadas. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,711,426	1,698,387	1,013,039	0	1,698,387	ADMON.	62.64%	55.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	03-nov-17	2017-PDM-005-0006-002-DM-06-005	5	Traseros de escombros. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,455,549	551,909	903,640	0	551,909	ADMON.	37.92%	22.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	27-jul-17	2017-PDM-006-0007-002-IE-06-005	6	Rehabilitación de Espacios Educativos. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,305,393	1,596,320	1,709,073	0	1,596,320	ADMON.	48.29%	40.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	27-jul-17	2017-PDM-007-0008-002-UR-05-007	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	27,202,081	24,874,307	2,327,774	0	24,874,307	ADMON.	91.44%	68.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	31-jul-17	2017-PDM-008-0009-002-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desevel. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,925,031	4,397,341	2,527,690	0	4,397,341	ADMON.	63.50%	59.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	03-nov-17	2017-PDM-009-0010-002-DM-08-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,925,000	783,096	1,141,904	0	783,096	ADMON.	40.68%	20.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	09-nov-17	2017-PDM-011-004-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos. Aguascalientes.	10,600,000	4,025,630	6,574,370	4,363	4,029,994	C	38.02%	38.38%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
OPM	27-mar-17	2017-PDM-017-UR-05-003	17	Inspección y Pesaje de los Tirantes del Puente Bicentenario, Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	2,288,506	2,080,530	207,976	0	2,080,530	C	90.91%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	FREYSSINET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0017-2017
OPM	19-abr-17	2017-PDM-018-EA-01-001	18	Iluminación de Puente Bicentenario, Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	1,890,159	1,387,772	502,387	206,892	1,594,663	C	84.37%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	JUAN OLIVERA NUÑEZ	DM-0018-2017
OPM	27-mar-17	2017-PDM-019-UR-01-004	19	Pavimento Adhérico Calzada Lateral Oriente de Blvd. José María Chávez, Blvd. José María Chávez de Av. Aguascalientes Sur a Blvd. Siglo XXI.	1,150,594	0	1,150,594	314,530	314,530	C	27.34%	100.00%	OBRA	1.00	2,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0019-2017
SSP	07-abr-17	2017-PDM-020-EA-01-002	20	Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Público en la Av. Lic. A López Mateos, Av. Lic. A. López Mateos entre Av. Heroe de Nacozari y Av. De la Convención de 1914 Pta.	1,694,470	0	1,694,470	0	0	ADMON.	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1,100	---	---	---
SSP	23-ago-17	2017-PDM-028-UR-05-005	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales. / Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	3,133,252	1,023,229	2,110,023	0	1,023,229	ADMON.	32.66%	42.50%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---
OPM	09-oct-17	2017-PDM-029-001-00-00001	29	Rehabilitación y Reacondicionamiento de Caldera en Alberca Municipal Bouliveres, Calle Jesús Sotelo Inclán, Bouliveres fracc. la Secc.	207,136	207,136	0	0	207,136	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	5,000	ASIGNACIÓN DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LUNA IBARRA	DM-0029-2017
SSP	02-oct-17	2017-PDM-0146-DM-05-012	146	Reconectorización y Conmutador en Pantón Municipal de San Francisco. Instalación de Cables, Conectores, Cajas, Telefonos, Cables de Voz y Datos Etc. Para Dejar Funcionando Conmutador y Redes / Pantón Municipal de San Francisco.	180,000	0	180,000	0	0	C	0.00%	100.00%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SSP	05-oct-17	2017-PDM-0147-SS-02-001	147	Suministro e Instalación de Sanitarios Ecológicos Secos Prefabricados, en Varios Puntos del Municipio / Ciudad Aguascalientes, Delegaciones Periferias, Salto de los Salados, Calzada Honda y Cavallito.	737,760	0	737,760	0	0	ADMON.	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	200	---	---	---
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0148-DM-06-008	148	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Jardín de Guadalupe Oriente. / Barrio de Guadalupe.	320,602	301,053	19,549	0	301,053	C	93.90%	98.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0149-DM-06-009	149	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Jardín de Guadalupe Poniente. / Barrio de Guadalupe.	796,913	466,286	330,627	0	466,286	C	58.51%	99.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0150-DM-06-010	150	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Valerín Gómez Farías. / Barrio de Guadalupe.	641,679	0	641,679	0	0	C	0.00%	98.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0151-DM-06-011	151	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Guadalupe / Barrio de Guadalupe.	1,518,178	1,269,095	249,083	0	1,269,095	C	83.59%	99.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	02-oct-17	2017-PDM-0158-DM-05-013	158	Centro de Cultura Salón Caballero / Palacio Municipal, Centro Zona.	1,500,000	856,602	643,398	0	856,602	C	57.11%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	---	---	---
OPM	16-oct-17	2017-PDM-0164-DM-06-014	164	Suministro e Instalación de Señalética Urbana en el Jardín de Guadalupe / Guadalupe de Barrio.	1,521,979	0	1,521,979	759,634	759,634	C	49.91%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	16-oct-17	2017-PDM-0165-DM-06-015	165	Iluminación de Jardín de Guadalupe, Instalación Eléctrica y Luminarias. Guadalupe de Barrio.	2,308,413	0	2,308,413	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	13-oct-17	2017-PDM-0166-DM-06-016	166	Iluminación Jardín de Guadalupe, Luminarias / Guadalupe de Barrio.	2,298,724	0	2,298,724	1,127,765	1,127,765	C	49.06%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
SSP	09-nov-17	2017-PDM-0171-DM-05-017	171	Rehabilitación de Areas Afectadas en Rastro Municipal / Carretera Aguascalientes, San Francisco de los Romo KM21	632,500	0	632,500	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
SSP	17-nov-17	2017-PDM-0172-DM-05-019	0172	Construcción de Gasetas en Pantón San Francisco / Comprende la Construcción de Gasetas en Pantón San Francisco Av. Siglo XXI Sur, Aguascalientes.	100,349	0	100,349	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	5,000	---	---	---
OPM	17-nov-17	2017-PDM-0175-DM-05-018	0175	Rehabilitación del Sistema de Iluminación de Fachadas Presidencia Municipal. / Presidencia Municipal de Aguascalientes, Centro Zona.	400,000	0	400,000	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	550,000	---	---	---

<b>TOTALES</b>	<b>99,588,738</b>	<b>60,756,012</b>	<b>38,832,725</b>	<b>2,413,184</b>	<b>63,169,197</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

\*Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*.



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
RAMO 33 FISDMF 2017



M. AYUNTAMIENTO 2017-2018

PTTO ASIGNADO	\$	126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$	125,520,037
DEVENGADO	\$	63,643,478
SALDO	\$	61,876,560
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	17,245,155
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	80,888,633

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0012-0411101-001	012	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Ala y Omega Tramo 01 de C. San Jose a C. San Miguel Fracc. Los Pericos	2,648,474	163,660	2,484,814	625,312	788,972	CONTRATO	6.18%	100.00%	1606.16	PUBLICA ESTATAL	MUELLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-012-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0013-0411101-002	013	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Ala y Omega Tramo 02 C. San Miguel a Av. Rodolfo Landeros Gallegos Fracc. Los Pericos	2,920,594	2,268,206	652,388	0	2,268,206	CONTRATO	77.66%	100.00%	1768.32	PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISDMF-013-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISDMF-0028-02062-023	028	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario - Pedro Antonio Santos entre Pozo Intermedio y Doroteo Arango Col. Insurgentes(MODIFICADO I)	498,905	498,905	0	0	498,905	CONTRATO	100.00%	100.00%	211.02	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO DAP S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-12-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0016-0411101-005	016	Construcción de Pavimento Hidraulico C.San Jose a C. del Loto Fracc. Los Pericos	2,405,211	1,322,376	1,082,835	223,743	1,546,119	CONTRATO	54.98%	100.00%	1618.59	PUBLICA ESTATAL	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALFRPO S.A. DE C.V.	FISDMF-016-2017
CCAPAMA	13-jun-17	2017-FISDMF-0029-02062-030	029	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Gral.Luis Moya Av. Belizario Dominguez y Gral. Julian Medina Fracc. Insurgentes(MODIFICADO I)	1,297,097	558,083	739,014	131,905	689,988	CONTRATO	70.00%	99.00%	453.36	INVITACION RESTRINGIDA	URBANIZACIONES ARGU S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-25-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0034-0411101-013	034	Pavimento Hidraulico C. Santa Esther Fracc. Los Pericos	1,066,335	690,213	376,122	107,778	797,991	CONTRATO	64.73%	100.00%	675.00	INVITACION RESTRINGIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-034-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0035-0411101-014	035	Pavimento Hidraulico C. Santa Teresa Fracc. Los Pericos	1,296,298	435,796	860,502	225,794	661,591	CONTRATO	33.62%	100.00%	972.00	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISDMF-035-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0036-0411101-015	036	Pavimento Hidraulico C. Santa Juana Fracc. Los Pericos	1,245,835	1,067,383	178,452	20,497	1,087,880	CONTRATO	85.68%	100.00%	979.00	PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCCIONES ARTECH S.A. DE C.V.	FISDMF-036-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0037-0411101-016	037	Pavimento Hidraulico C. Santa Clara Fracc. Los Pericos	1,352,843	270,619	1,082,224	289,559	560,177	CONTRATO	20.00%	100.00%	1028.00	INVITACION RESTRINGIDA	H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-037-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0038-0411101-017	038	Pavimento Hidraulico C. Santa Petra Fracc. Los Pericos	1,652,173	1,224,743	427,430	0	1,224,743	CONTRATO	74.13%	100.00%	1350.00	INVITACION RESTRINGIDA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	FISDMF-038-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0039-0411101-018	039	Pavimento Hidraulico C. Paz Romo de Vivar Tramo de C. GRTAL. Lazaro a Av. Poliducto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	2,972,319	1,493,267	1,479,052	243,581	1,736,848	CONTRATO	50.24%	100.00%	1729.00	PUBLICA ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-039-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0040-0411101-019	040	Pavimento Hidraulico C. Maria Antonieta Alvarez Tramo C. Paula de Jimenez Yañez a C. Paz Romo de Vivar Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	1,865,695	1,030,856	834,840	138,895	1,169,751	CONTRATO	55.25%	100.00%	1215.00	INVITACION RESTRINGIDA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES S.A. DE C.V.	FISDMF-040-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISDMF-0044-01011-031	044	Construcción de Línea de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Lazulita en Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	175,234	175,234	0	0	175,234	CONTRATO	100.00%	100.00%	84.30	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A.	FISDMF-CAP-11-2017
CCAPAMA	06-jun-17	2017-FISDMF-0045-01011-032	045	Construcción de la Red de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Oro en Norias de Ojocaliente(MODIFICADO 2)	190,925	190,925	0	0	190,925	CONTRATO	100.00%	100.00%	112.80	ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTOS MEDIA STUDIO S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-13-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0056-01011-057	056	Construcción de Red de Agua Potable de la Calle Jose de Jesus Portugal de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	126,331	112,211	14,120	4,236	116,447	CONTRATO	100.00%	85.00%	77.63	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-17-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0057-01011-058	057	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Sileo de la Comunidad Calvillo	154,415	92,646	61,769	15,712	108,358	CONTRATO	99.00%	10.00%	80.22	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO A. HERMOSILLO	FISDMF-CAP-27-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0058-01011-059	058	Construcción de la Red de Agua Potable en la Primer Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillo	207,454	154,786	52,668	10,915	165,701	CONTRATO	99.00%	100.00%	113.00	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-26-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0060-01011-061	060	Construcción de la Red de Agua Potable en la Segunda Privada 20 de Noviembre en la Comunidad de Calvillo	166,493	0	166,493	44,636	44,636	CONTRATO	98.00%	100.00%	97.00			

CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0061-02061-062	061	Construcción de Red de Alcantarillado en la Segunda Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	435,747	392,357	43,391	6,792	399,149	CONTRATO	100.00%	100.00%	136.20	ADJUDICACION DIRECTA	HECTOR MANUEL CERVANTES	FISMDF-CAP-19-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0062-02061-063	062	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Sileo de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	316,484	151,183	165,301	50,839	202,022	CONTRATO	100.00%	100.00%	146.85	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO ANTONIO HERMOSILLO	FISMDF-CAP-20-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0063-02061-064	063	Construcción de Red de Alcantarillado en la Calle Josefa Ortiz de Dominguez en la Comunidad Calvillo(MODIFICADO 2)	439,087	439,087	0	0	439,087	CONTRATO	100.00%	100.00%	174.38	ADJUDICACION DIRECTA	GEMUZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-18-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0064-02063-065	064	Ampliación de Red de Alcantarillado de la Calle Guanajuato Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	541,430	296,976	244,455	73,351	370,327	CONTRATO	100.00%	100.00%	233.30	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-21-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0065-01011-034	065	Construcción de Red de Agua Potable en C.Josefa Ortiz de Dominguez de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO 2)	178,642	178,642	0	0	178,642	CONTRATO	100.00%	100.00%	161.97	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO ANTONIO CORTÉZ DIAZ	FISMDF-CAP-10-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0067-02071-066	067	Construcción de la Segunda Etapa del Colector Sanitario ( Margen Izquierdo) Calvillo(MODIFICADO I)	4,006,357	1,267,483	2,738,873	544,299	1,811,782	CONTRATO	30.00%	60.00%	1785.62	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V	FISMDF-CAP-23-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0068-02071-035	068	Construcción de Colector Pluvial Bordo Santa Elena Etapa I Los Pinos(MODIFICADO I)	7,967,662	4,637,540	3,330,121	447,429	5,084,969	CONTRATO	50.00%	80.00%	144.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-15-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-074-02062-067	074	Rehabilitación de Red Alcantarillado de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente(MODIFICADO 2)	2,759,051	0	2,759,051	636,704	636,704	CONTRATO	32.00%	45.00%	1165.79	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	JOSE LUIS TELLES PEREDO	FISMDF-CAP-04-17
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-075-01012-068	075	Rehabilitación de Red de Agua Potable de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	1,161,787	0	1,161,787	303,075	303,075	CONTRATO	2.00%	35.00%	926.42			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-076-02071-069	076	Construcción de la Primera Etapa del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Arroyo el Cedazo entre Calle Rubi y Calle Coral Norias de Ojocaliente(MODIFICADO II)	727,942	693,278	34,664	0	693,278	CONTRATO	100.00%	100.00%	144.36	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-22-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-094-0740213-038	094	Mejoramiento Preescolar Sor Juana Ines de la Cruz Calle Jose R. Palos 225 Fracc. Jose Lopez Portillo	738,500	719,352	19,147	0	719,352	CONTRATO	97.41%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE ARTURO MACIAS AVILA	FISMDF-0094-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-095-0740213-039	095	Mejoramiento Cendi Teresa de Calcuta Calle Serapio Rendon S/N Fracc. Insurgentes	400,461	385,798	14,662	0	385,798	CONTRATO	96.34%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. ALEJANDRO QUEZADA	FISMDF-095-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-096-0740214-040	096	Mejoramiento Primaria Isidro Castillo Perez Calle Gral. Juvenino Espinoza S/N Fracc. Jose Lopez Portillo(MODIFICADO I)	417,567	417,567	0	0	417,567	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	FISMDF-096-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-097-0740215-041	097	Mejoramiento Sec. Tec. N° 24 Jose Isabel Duron Hernandez Av. Aguilá S/N Inf. Pilar Blanco	595,339	595,339	0	0	595,339	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-097-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-098-0740215-042	098	Mejoramiento Secundaria Gral. N° 10 22 Octubre Calle Jose Calvillo Esq. Calle Juvenino Espinoza Fracc. Jose Lopez Portillo	609,510	599,821	9,689	0	599,821	CONTRATO	98.41%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. ALEJANDRO QUEZADA	FISMDF-098-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-099-0740214-043	099	Mejoramiento Primaria Jose F. Elizondo Av. Polibucto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	554,408	554,408	0	0	554,408	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO VELASCO GONZALEZ	FISMDF-099-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-100-0740214-044	100	Mejoramiento Primaria Chahutemoc I Calle Martires de Rio Blanco Esq. Calle Cumbres de Mahautitlan Fracc. Cumbres(MODIFICADO I)	164,406	164,406	0	0	164,406	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0100-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-101-0740215-045	101	Mejoramiento Es. Tec. N° 38 Mario Aguilera Dorantes Calle Cultura Totonaica S/N Mirador de las Culturas	428,936	428,936	0	0	428,936	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0101-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-102-0740213-046	102	Mejoramiento Preescolar Luis Donaldo Colosio Murrieta Plaza de la Fuente del Sol N° 100 Inf. Fidel Velazquez(MODIFICADO I)	498,915	498,915	0	0	498,915	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	PMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0102-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-103-0740213-047	103	Mejoramiento Preescolar Benito Diaz Sanchez Calle Lazuita N° 115 Com. Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	661,719	661,719	0	0	661,719	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISMDF-0103-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-104-0740215-048	104	Mejoramiento Telesecundaria N° 45 Enrique Olvera Santana Av. Diamantes N° 113 Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	343,888	343,888	0	0	343,888	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0104-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-105-0740213-049	105	Mejoramiento Preescolar Azteca Calle Guadalupe Najera S/N Calvillo(MODIFICADO I)	119,038	119,038	0	0	119,038	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0105-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-106-0740213-050	106	Mejoramiento Preescolar Cecilia Ocelli de Salinas Andador del Ruiselñor 102 Esq. Blvd. Aguilá Andador Ruiselñor 102 Esq. Blvd. Aguilá(MODIFICADO I)	679,592	679,592	0	0	679,592	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	SEPROCOA S.A. DE C.V.	FISMDF-0106-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-107-0740214-051	107	Mejoramiento Primaria Rafael Ramirez Ugarte Priv. Jose A. Velarde S/N Lic. Jose Lopez Portillo(MODIFICADO I)	640,785	622,849	17,936	0	622,849	CONTRATO	97.20%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	COPZA S.A. DE C.V.	FISMDF-0107-2017

SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-108-0740213-052	108	Mejoramiento Preescolar CALMECAC C. Cultura Azteca N° 202 Mirador de las Culturas(MODIFICADO I)	372,300	372,300	0	0	372,300	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISDMDF-0108-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-109-0740214-053	109	Mejoramiento Primaria Rufino Tamayo Calle Ma. Elena Torres N° 102 Esq. Calle Ms. Luisa Mer M. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	628,660	628,660	0	0	628,660	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA BARRA	FISDMDF-0109-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-110-0740213-054	110	Mejoramiento Preescolar Francisco Vela Hamedoj Calle Francisco Guel Jimenez S/N Fracc. Lic. Benito Palomino Dena(MODIFICADO I)	352,137	352,137	0	0	352,137	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	M. JESUS RODRIGUEZ LEAL	FISDMDF-0110-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0117-08303-070	117	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,912,807	1,190,537	722,270	216,681	1,407,218	CONTRATO	62.24%	100.00%	32.00	INVITACION RESTRINGIDA	LEOPOLDO FLORES DORADO	FISDMDF-0117-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0118-08303-071	118	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,606,191	807,327	798,864	239,662	1,046,989	CONTRATO	50.26%	88.00%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	SERGIO ROMO AGUILERA	FISDMDF-0118-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0119-08303-072	119	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,603,050	1,124,562	478,488	143,546	1,268,108	CONTRATO	70.15%	87.00%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	JASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISDMDF-0119-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0120-08303-073	120	Construcción de 28 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 01- PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,608,482	895,248	713,233	213,970	1,109,218	CONTRATO	55.66%	90.00%	28.00	INVITACION RESTRINGIDA	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	FISDMDF-0120-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0121-08303-074	121	Construcción de 25 Techos Firmes en Igual Numero de Viviendas Zona 01-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	677,606	677,606	0	0	677,606	CONTRATO	100.00%	100.00%	25.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. C.V.	FISDMDF-0121-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0123-08303-076	123	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 09 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,298,075	552,442	745,633	372,816	925,258	CONTRATO	42.56%	95.00%	22.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0124-08303-077	124	Construcción de 33 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 10 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,983,394	1,498,439	484,956	242,478	1,740,917	CONTRATO	75.55%	78.00%	33.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0125-08303-078	125	Construcción de 26 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 11 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,559,611	583,923	975,688	487,844	1,071,767	CONTRATO	37.44%	50.00%	26.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0126-08303-079	126	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 12 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes	1,639,180	0	1,639,180	810,021	810,021	CONTRATO	0.00%	26.00%	27.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0127-08303-080	127	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 13 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,256,763	507,179	1,749,583	874,792	1,381,971	CONTRATO	22.47%	42.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0128-08303-081	128	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 14 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,258,472	1,771,386	487,087	243,543	2,014,929	CONTRATO	78.43%	93.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0129-08303-082	129	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 15 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,503,111	1,467,736	35,375	17,687	1,485,424	CONTRATO	97.65%	72.00%	25.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0130-08303-083	130	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 16 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,217,131	2,187,896	29,235	14,617	2,202,514	CONTRATO	98.68%	88.00%	37.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0131-08303-084	131	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 17 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,278,901	2,040,652	238,249	119,124	2,159,776	CONTRATO	89.55%	92.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0132-08303-085	132	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 18 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,039,761	1,356,940	682,820	341,410	1,698,350	CONTRATO	66.52%	55.00%	34.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0133-08303-086	133	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 19 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,274,985	2,250,233	24,752	0	2,250,233	CONTRATO	98.91%	62.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0134-08303-087	134	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 20 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,219,786	1,394,662	825,124	412,562	1,807,224	CONTRATO	62.83%	82.00%	37.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0135-08303-088	135	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 21 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,239,926	1,705,411	534,515	267,257	1,972,668	CONTRATO	76.14%	65.00%	37.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMDF-0136-08303-089	136	Construcción de 29 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 22 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,730,732	0	1,730,732	865,366	865,366	CONTRATO	0.00%	48.00%	29.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMDF-0137-08303-090	137	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 23 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes	2,185,573	0	2,185,573	1,074,963	1,074,963	CONTRATO	0.00%	15.00%	36.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMDF-0138-08303-091	138	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 24 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,262,952	413,561	1,849,391	924,695	1,338,257	CONTRATO	18.28%	52.00%	38.00			

SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0139-08303-092	139	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zon 25 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,160,050	1,408,454	751,596	375,798	1,784,252	CONTRATO	65.20%	75.00%	36.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0140-08303-093	140	Construcción de 75 Techos Firmes en Igual Numero de Viviendas Zon 02-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,049,820	1,639,856	409,964	204,982	1,844,838	CONTRATO	80.00%	97.00%	75.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0141-08303-094	141	Construcción de 50 Techos Firmes en Igual Numero de Viviendas Zon 03-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,359,135	770,858	588,277	294,138	1,064,997	CONTRATO	56.72%	98.00%	50.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0142-08303-095	142	Construcción de 25 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zon 02-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,480,158	1,081,833	398,325	199,163	1,280,996	CONTRATO	73.09%	75.00%	25.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0143-08303-096	143	Construcción de 26 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zon 03-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,561,827	1,112,571	449,256	224,628	1,337,199	CONTRATO	71.24%	50.00%	26.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0144-08303-097	144	Construcción de 38 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zon 04-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,260,001	1,437,465	822,536	411,268	1,848,733	CONTRATO	63.60%	78.00%	38.00			
CCAPAMA	25-sep-17	2017-FISMDF-0152-02062-098	152	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Francisco M. Revilla Tramo de Calle Humberto Gonzalez Araujo a Calle Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO I)	1,628,412	0	1,628,412	424,803	424,803	CONTRATO	0.00%	5.00%	714.72			
CCAPAMA	25-sep-17	2017-FISMDF-0153-02062-099	153	Rehabilitación de la Red Alcantarillado de la Calle Humberto Gonzalez Araujo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Dr. Alfonso Rodriguez Franco de Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO I)	2,384,829	0	2,384,829	622,129	622,129	CONTRATO	0.00%	15.00%	964.80			
CCAPAMA	19-oct-17	2017-FISMDF-0155-02062-100	155	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Jaime Aizpuru Jaime, en el Tramo de C. Humberto Gonzalez Araujo a C. Francisco M.Revilla del Fracc. Benito Palomino Dena	1,211,263	0	1,211,263	319,001	319,001	CONTRATO	0.00%	5.00%	495.03			
CAPAMA	19-oct-17	2017-FISMDF-0156-02062-101	156	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Dr. Enrique Ozorno Camarena en el Tramo de C. Humberto Gonzalez Araujo a C. Francisco M. Revilla del Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO I)	397,423	0	397,423	119,227	119,227	CONTRATO	0.00%	99.00%	225.00			
CAPAMA	23-oct-17	2017-FISMDF-0157-02062-102	157	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Dr. GilbertLopez Velarde en el Tramo de C. Francisco M. Revilla a C. Dr. Alfonso Rodriguez del Fracc. Benito Palomino Dena	2,225,655	0	2,225,655	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	908.23			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0159-08303-103	159	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 26 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,808,528	1,205,685	602,843	301,421	1,507,107	CONTRATO	66.67%	79.00%	30.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0160-08303-104	160	Construcción de 26 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 27 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,559,651	956,721	602,930	301,465	1,258,186	CONTRATO	61.34%	98.00%	26.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0161-08303-105	161	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 05-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,804,014	1,331,786	472,228	236,114	1,567,900	CONTRATO	73.82%	75.00%	30.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0162-08303-106	162	Construcción de 27 Baños en Igual Numero de Vivienda Zona 01-BA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,145,093	0	1,145,093	572,547	572,547	CONTRATO	0.00%	70.00%	27.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0163-08303-107	163	Construcción de 30 Cisternas en Igual Numero de Viviendas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	819,921	778,989	40,933	20,466	799,455	CONTRATO	95.01%	100.00%	30.00			
SOPMA	16-oct-17	2017-FISMDF-0167-08303-108	167	Construcción de 10 Pisos Firmes en Igual Numero de Viviendas Zona 01-PI Varias Colonias del Municipio Aguascalientes	111,561	0	111,561	3	3	CONTRATO	0.00%	95.00%	10.00			
SOPMA	16-oct-17	2017-FISMDF-0169-08303-109	169	Construcción de 19 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 06-PA Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes	1,192,332	0	1,192,332	589,912	589,912	CONTRATO	0.00%	90.00%	19.00			
CAPAMA	30-oct-17	2017-FISMDF-0170-02062-101	170	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Julian Medina entre Miguel Ramos Alzgo y AV. Paseo de la Asunción Etapa I Fracc. Insurgentes	2,225,655	0	2,225,655	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	481.00			
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0208-02061-103	208	Construcción de Alcantarillado Calle del Riego Tramo de Av. Eugenio Garza Sada a Marcos Coronado de la Col. Pochitos	738,908	0	738,908	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	337.57			
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0214-01011-104	214	Construcción de Red de Agua Potable de la Calle Canal del Riego Tramo de Av. Eugenio Garza Sada a Marcos Coronado de la Col. Pochitos	350,000	0	350,000	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	233.77			
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0215-01011-105	215	Construcción de Agua Potable Calle Questaro Barrio del Mercado Comunidad Calvillito	184,047	0	184,047	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	147.96			
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0216-01011-106	216	Construcción de Agua Potable Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillito	495,014	0	495,014	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	501.65			



SOPMA	30-may-17	2017-FISDMF-0053-1137-033	053	Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes	808,431	0	808,431	0	0	0.00%	0.00%	1.00			
SEDESOM	31-oct-17	2017-FISDMF-0092-2138-055	092	Programa de Desarrollo Institucional Municipal Acondicionamiento de Espacios Fisicos SEDESOM C. Juan de Montoro(MODIFICADO I)	840,969	0	840,969	0	0	0.00%	0.00%	1.00			
CAPAMA	29-jun-17	2017-FISDMF-0093-1137-037	093	Gastos Indirectos 2017 Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	971,479	756,645	214,834	0	756,645	77.89%	0.00%	1.00			
SEDESOM	21-jul-17	2017-FISDMF-0111-1137-056	111	Gastos Indirectos (SEDESOM) todo el Municipio Aguascalientes	1,724,452	785,697	938,755	0	785,697	45.56%	0.00%	1.00			
FINANZAS	16-ago-17	2017-FISDMF-0116-1238-075	116	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM-IMPLAN2017) Aguascalientes, Zona Centro	840,969	0	840,969	0	0	0.00%	0.00%	1.00			
FINANZAS	31-oct-17	2017-FISDMF-0176-1238-102	176	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM-FINANZAS 2017) Aguascalientes, Zona Centro	840,969	0	840,969	0	0	0.00%	0.00%	1.00			

<b>T O T A L E S</b>	<b>125,520,037</b>	<b>63,643,477.56</b>	<b>61,876,559.54</b>	<b>17,245,155.24</b>	<b>80,888,632.80</b>
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	13,122,086
PTTO AUTORIZADO	\$	13,122,086
DEVENGADO	\$	12,388,064
SALDO	\$	734,022
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	347,912
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	12,735,976

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2016	Devengado + Anticipos							
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0030-02062-20	030	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Dr. Fco. Vazquez Gomez entre Gral. Luis Moya y Abraham Gonzalez Col. Insurgentes(MODIFICADO 2)	858,091	858,091	0	0	858,091	CONTRATO	100.00%	100.00%	505.42	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION DE AGUASCALIENTES S.S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0031-02062-21	031	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C. Ing. Camilo Arriaga entre Gral. Maclovio Herrera y Av. Convención Col. Insurgentes(MODIFICADO 2)	1,698,821	1,698,821	0	0	1,698,821	CONTRATO	100.00%	100.00%	687.95	INVITACION RESTRINGIDA	PEREZ SANCHEZ CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-14-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0032-02062-22	032	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Luis Caballero entre Camilo Arriaga y Gral Fco. Torres Col. Insurgentes(MODIFICADO II)	1,524,986	1,524,986	0	-3	1,524,983	CONTRATO	100.00%	100.00%	953.70	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0042-01011-23	042	Construcción de la Red de Agua Potable C. Uva, Kiwi Naranja y Manzano de la Col. Anexo Palomino II(MODIFICADO I)	469,751	469,751	0	0	469,751	CONTRATO	100.00%	100.00%	238.40	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISMDF-CAP-09-2016
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0043-02061-024	043	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Uva, KIWI Naranja y Manzano de la Col. Anexo Palomino II(MODIFICADO I)	980,062	980,062	0	0	980,062	CONTRATO	100.00%	100.00%	384.56	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISMDF-CAP-06-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0046-08303-025	046	Construcción de 31 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 01 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,564,258	1,564,258	0	0	1,564,258	CONTRATO	100.00%	100.00%	31.00	INVITACION RESTRINGIDA	OLDA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-0046-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0047-08303-026	047	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,811,300	1,811,300	0	0	1,811,300	CONTRATO	100.00%	100.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0047-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0048-08303-027	048	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,700,950	1,700,950	0	0	1,700,950	CONTRATO	100.00%	100.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	AGORA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-0048-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0049-08303-028	049	Construcción de 13 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 04 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO 2)	757,776	757,776	0	0	757,776	CONTRATO	100.00%	100.00%	13.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0049-2017
CCAPAMA	24-jul-17	R16-2017-FISMDF-0059-02061-060	059	Construcción de Red de Alcantarillado en la Primer Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	491,928	491,928	0	0	491,928	CONTRATO	100.00%	100.00%	198.65	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-16-2017
SOPMA	19-jun-17	R16-2017-FISMDF-0077-08303-036	077	Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Mpio. de Aguascalientes(MODIFICADO I)	530,142	530,142	0	0	530,142	CONTRATO	100.00%	100.00%	9.00	ADJUDICACION DIRECTA	JACOB A. QUEZADA GUTIERREZ	FISMDF-0077-2017
SOPMA	25-oct-17	R16-2017-FISMDF-0168-02062-110	168	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario C. AV. Paseo de la Asunción entre Calle Gral. Julian Medina y AV. Convención Etapa 1	734,022	0	734,022	347,915	347,915	CONTRATO	0.00%	50.00%	110.00			
<b>TOTALES</b>					<b>13,122,086</b>	<b>12,388,063.86</b>	<b>734,022</b>	<b>347,912</b>	<b>12,735,976</b>							

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN %'S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
RAMO 33 FISMDF REMANENTES 2015



PTTO ASIGNADO	\$	3,481,403
PTTO AUTORIZADO	\$	3,481,403
DEVENGADO	\$	3,481,402
SALDO	\$	1
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	3,481,402

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Devengado + Anticipos							
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0022-02062-007	022	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C.Los Pocitos entre Gral. Julian Medina y Gral. Luis Moya de la Col. Insurgentes	178,293	178,292.00	1		CONTRATO	100.00%	100.00%	81	ADJUDICACION DIRECTA	AZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0023-02062-008	023	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Dr. Mariano Azuela entre Gral. Mateo Almanza y Av. Belizario Dominguez de la Col. Insurgentes	1,402,074	1,402,074.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	317	INVITACION RESTRINGIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0025-02062-009	025	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario Av. Convención entre Gral. Mateo Almanza y Av. Belizario Dominguez de la Col. Insurgentes	901,576	901,576.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	196	INVITACION RESTRINGIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0026-001-02062-010	026	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Atlagracia Mercado entre Julian Medina y Gral. Luis Moya de la Col. Insurgentes(MODIFICADO I)	534,124	534,124.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	123	ADJUDICACION DIRECTA	FRAGUSA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0027-02062-011	027	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Miguel Ramos Arizpe entre Gral. Julian Medina y Gral. Luis Moya de la Col. Insurgentes	465,336	465,336.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	122	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES	FISMDF-CAP-03-2017
<b>T O T A L E S</b>					3,481,403	3,481,402.00	1	-							

PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	53,291,090
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	53,286,178
DEVENGADO	\$	53,286,178
PENDIENTE DE REINTEGRAR	\$	3,188
SALDO	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	53,286,178

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 20176	Devengado + Anticipos							
SOPMA	28-dic-16	2016-PRORE-0108-0411101-08	0108	Centro Histórico Calle Primo Verdad y Calle Hidalgo	19,433,987	19,433,987	0	0	19,433,987	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PRORE-0108-2016	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0109-0503-09	0109	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 01	28,464,000	28,464,000	0	0	28,464,000	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	TELLES PEREDO, JOSE LUIS, I.C.	PRORE-0109-2016	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0110-0503-10	0110	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 02	4,579,310	4,579,310	0	0	4,579,310	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PRORE-0110-2016	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0111-0111-11	0111	Gastos indirectos PRORE 2016	721,780	721,780	0	0	721,780	CONTRATO	100.00%	100.00%	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MORENO GUTIERREZ SERGIO	PRORE-0111A03-2016	
				1% del Recurso ministrado \$87,100,00.00	87,100	87,100	0	-	87,100							
<b>T O T A L E S</b>					53,286,178	53,286,178	0	0	53,286,178							

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**RAMO 23 PRORE 2016-2**



PTTO ASIGNADO	\$ 150,000,000
PTTO AUTORIZADO	\$ 149,995,586
DEVENGADO	\$ 149,995,586
REINTEGRO	\$ 4,414
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ 0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
<b>TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS</b>	<b>\$ 149,995,586</b>

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0112	0112	Pavimento Hidráulico, Bv. José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI	17,619,938	17,619,938	0	-	17,619,938	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	MAGS CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PRORE-0112
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0113	0113	Pavimento Hidráulico, Bv. José Ma. Chávez De Av. Aguascalientes	27,414,184	27,414,184	0	-	27,414,184	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	PRORE-0113
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0114	0114	Pavimento Hidráulico, Bv. José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI a calle Antonio Gutierrez	21,236,076	21,236,076	0	-	21,236,076	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PRORE-0114
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0115	0115	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI a de calle artículo 18 a Calle Frutales calle Antonio Gutierrez	25,604,451	25,604,451	0	-	25,604,451	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A DE C.V.	PRORE-0115
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0116	0116	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de Av. Constitución a Calle Art 18	28,559,494	28,559,494	0	-	28,559,494	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A DE C.V.	PRORE-0116
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0117	0117	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de carretera 45 Norte a Av. Constitución	27,993,443	27,993,443	0	-	27,993,443	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ	PRORE-0117
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0118	0118	Gastos Indirectos PRORE 2016	1,418,000	1,418,000	0	-	1,418,000	CONTRATO	100.00%	98.00%	INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	ARANDA BUGARIN JAVIER, I.C	PRORE-0118
				1% del Recurso ministrado \$150,000,000.00	150,000	150,000	0	-	150,000						
<b>TOTALES</b>					<b>150,000,000</b>	<b>149,995,586</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>149,995,586</b>						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



AVIAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 PRORE 2016-3



PTTO ASIGNADO	\$	10,408,904
PTTO AUTORIZADO	\$	10,408,904
DEVENGADO	\$	10,408,904
SALDO	-\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	10,408,904

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0119	0119	Construcción de complementos para la edificación, obra exterior y estacionamiento correspondiente a instalaciones foro cultural pocitos 2a. Etapa Av. Eugenio Garza Sada, Los Pocitos	10,398,495	10,398,495	-	0	10,398,495	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS REVAM, S.A. DE C.V.	PRORE-0119
				1% del Recurso ministrado \$10,408,904.00	10,409	10,409	-	0	10,409						
<b>TOTALES</b>					10,408,904	10,408,904	-	0	10,408,904						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	18,969,676
PPTO AUTORIZADO	\$	18,948,746
DEVENGADO	\$	18,948,746
REINTEGRO	\$	20,930
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	18,948,746

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Federal	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0101-002-0305-01	101	ALBERGUE ESTUDIANTEZQUEL A CHAVEZ AV. DEL REY ESQ. CALLE DEL ALFIL NEGRO, FRACC. LOMAS DEL AJEDREZ	5,587,414	5,587,414	5,587,414	0	-	5,587,414	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FORTAFIN-0101-2016
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0102-002-0305-02	102	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR CONVIVENCIA FERROVIARIA SOBRE AV. MANUEL GOMEZ MORIN	7,900,413	7,900,413	7,900,413	0	-	7,900,413	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA S.A.DE C.V.	FORTAFIN-0102-2016
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0103-002-0305-02	103	CONSOLIDACIÓN URBANA DE CAMELLÓN CENTRAL ALAMAEDA	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	-	1,998,000	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	A2-A2 TALLER DE ARQUITECTURA S.A.DE C.V.	FORTAFIN-0103-2016
SOPMA	17/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0104-002-0503-04	104	REHABILITACIÓN CANAL INTERCEPTOR DE AV. UNIVERSIDAD A AV. INDEPENDENCIA	892,836	892,836	892,836	0	-	892,836	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	GLG INGENIEROS S.A.DE C.V.	FORTAFIN-0104-2016
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0105-002-0503-05	105	REHABILITACIÓN CANAL INTERCEPTOR DE CAMINO AL COBANO A MANUEL GÓMEZ MORIN	2,537,290	2,537,290	2,537,290	0	-	2,537,290	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ	FORTAFIN-0105-2016
				1% del Recurso ministrado \$32,793,010.00	32,793		32,793	0	-	32,793						
<b>TOTALES</b>					<b>18,948,746</b>	<b>18,915,953</b>	<b>18,948,746</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>18,948,746</b>						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	7,000,000
PPTO AUTORIZADO	\$	7,000,000
DEVENGADO	\$	7,000,000
SALDO	-\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	7,000,000

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total						
SOPMA	11/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-2-0107-002-0411101-07	107	PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. SIGLO XXI TRAMO AV. AGUASCALIENTES A ENTRADA FRACC. SANTA MÓNICA	7,000,000	7,000,000	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCCIONES CAROYO, S.A. DE C.V.	FORTAFIN-0107-2016
<b>TOTALES</b>					<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



PTTO ASIGNADO	\$	58,436,989
PPTO AUTORIZADO	\$	58,436,989
DEVENGADO	\$	29,216,589
SALDO	\$	29,220,400

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Municipal	Total	Total									
SSP	22/02/2017	ANEXO TECNICO	001-A	Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	4,943,531	1,471,766	0	3,471,766	-	29.77%	29.77%	Proyecto	5.00	-	-	-	-	
SSP	23/02/2017	ANEXO TECNICO	002-A	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	2,820,756	2,820,756	0	0	-	100.00%	100.00%	Elementos	526.00	526	-	-	-	
SSP	24/02/2017	ANEXO TECNICO	003-A	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	4,752,114	2,438,657	0	2,313,456	-	51.32%	51.32%	Varias	1466.00	1466	-	-	-	
SSP	25/02/2017	ANEXO TECNICO	004-A	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia	19,093,900	19,005,609	0	88,291	CONTRATO	99.54%	99.54%	Piezas	1566.00	1566	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	AD 022/2017	
SSP	26/02/2017	ANEXO TECNICO	005-A	Red Nacional de Radiocomunicación	7,050,000	0	0	7,050,000	-	0.00%	0.00%	Equipo	1.00	1466	-	-	-	
SSP	27/02/2017	ANEXO TECNICO	006-A	Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	4,483,531	3,479,801	0	1,003,730	CONTRATO	77.61%	77.61%	Piezas	-	-	LICITACIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN DIGITAL INTEGRADA S.A. DE C.V.	AD 031/2017	
SSP	28/02/2017	ANEXO TECNICO	007-A	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	5,406,094	0	0	5,406,094	-	0.00%	0.00%	Varias	-	-	-	-	-	
SSP	01/03/2017	ANEXO TECNICO	008-A	Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales	9,827,063		6,671,789	3,155,273	-	0.00%	0.00%	N/A	-	1466	-	-	-	
SSP	02/03/2017	ANEXO TECNICO	009-A	Gastos de Operación	60,000		33,500	26,501	-	0.00%	0.00%	N/A	-	-	-	-	-	
<b>T O T A L E S</b>					<b>58,436,989</b>	<b>29,216,589</b>	<b>6,705,289</b>	<b>22,515,111</b>										

PTTO ASIGNADO	\$	18,843,677
PPTO AUTORIZADO	\$	18,843,677
RENDIMIENTOS	\$	75,301
DEVENGADO	\$	18,837,144
SALDO	\$	6,533

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total								
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0071-AS-03-004	71	Útiles Escolares para Todos	3,315,611	3,315,611	0	-	100.00%	100.00%	Paquete	268.00	28465	-	-
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0069-AS-03-002	69	Programa Juntos Nutrimos con el Corazón	3,983,433	3,983,433	0	-	100.00%	100.00%	Piezas	116.00	22014	-	-
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0070-AS-03-003	70	Cimentando el Futuro con el Corazón	971,507	971,507	0	-	100.00%	100.00%	Paquete	268.00	15300	-	-
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0072-AS-03-005	72	Copa Aguascalientes El Corazón de México	2,175,382	2,168,852	6,530	-	99.70%	99.70%	Paquete	268.00	23900	-	-
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0073-AS-03-006	73	Convivamos Juntos	2,397,744	2,397,744	0	-	100.00%	100.00%	Piezas	116.00	117820	-	-
DIF	31/05/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0066-SS-02-007	66	Programa de Entrega de Apoyos a Población Vulnerable	2,000,000	1,999,996	4	-	100.00%	100.00%	Lote	5.00	1	-	-
SSP	16/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0087-DM-06-00	87	Pago de Sueldos de Seguridad Pública	4,000,000	4,000,000	0	-	100.00%	100.00%	Lote	5.00	877190	-	-
<b>TOTALES</b>					<b>18,843,677</b>	<b>18,837,144</b>	<b>6,533</b>								

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

FORTAMUNDF



PTTO ASIGNADO	\$	480,861,308
PTTO AUTORIZADO	\$	480,861,308
DEVENGADO	\$	319,095,230
SALDO	\$	161,766,078

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Federal	Total	Total	Federal									
SDS	22/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0089-AS-03-009	89	Programa Tejiendo Esperanzas con el Corazón, Estambre	3,500,000	3,500,000	3,499,934	66	66	-	100.00%	100.00%	Paquete	31760.00	10880	-	-	-
SDS	22/06/2017	2017-FORTAMUNDF-0090-AS-03-010	90	Programa Juntos Nutrimos con el Corazón, Despensas	8,500,000	8,500,000	8,401,073	98,927	98,927	-	98.84%	98.84%	Piezas	46780.00	46780	-	-	-
SDS	22/06/2017	2017-FORTAMUNDF-0091-AS-03-011	91	Cimentando el Futuro con el Corazón, Material para Construcción	7,276,444	7,276,444	2,388,707	4,887,738	4,887,738	-	32.83%	32.83%	Paquete	8044.00	32176	-	-	-
SF	30/05/2017	2017-FORTAMUNDF-0052-DM-06-001	52	Pago al Servicio de la Deuda Pública	48,338,029	48,338,029	41,881,923	6,456,106	6,456,106	-	86.64%	86.64%	Servicio	1.00	797010	-	-	-
SSP	27/06/2017	2017-FORTAMUNDF-0001-DM-06001	1	Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública	412,496,835	412,496,835	262,923,594	149,573,241	149,573,241	-	63.74%	63.74%	Lote	1.00	877190	-	-	-
DIF	22/09/2017	2017-FORTAMUNDF-0122-SS-02-012	122	Programa Integral para Personas con Alguna Discapacidad	750,000	750,000	0	750,000	750,000	-	0.00%	0.00%	Lote	1.00	877190	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>					<b>480,861,308</b>	<b>480,111,308</b>	<b>319,095,230</b>	<b>161,766,078</b>	<b>161,016,078</b>									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FFIEM (FORTALECE) 2017**



PTTO ASIGNADO	\$	3,956,000
PTTO AUTORIZADO	\$	3,956,000
DEVENGADO	\$	3,956,000
SALDO	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	3,956,000

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos								
OPM	09-may-17	2017-FORTALECE-0051-0501-001	0051	Construcción de Parque Vecinal Santa Lucía/ C. Misión de San Justino Orona Madrigal Nte., Misión de Santa Lucía Fracc.	3,956,000	3,956,000	0	0	3,956,000	C	100.00%	100.00%	OBRA 1.00	5,000	INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FORTALECE-0051-2017
<b>TOTALES</b>					<b>3,956,000</b>	<b>3,956,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,956,000</b>								

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FFIEM (FORTALECE) 2017 "A"



PTTO ASIGNADO	\$	13,351,500
PTTO AUTORIZADO	\$	13,351,500
DEVENGADO	\$	13,351,500
SALDO	-\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	-\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	13,351,500

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos									
OPM	16-jun-17	2017-FORTALECE-A-0086-0411101-002	0086	Construcción de Pavimento Hidráulico BLVD. José María Chavez/Entre Carolina Villanueva y Mercado de Abastos.	7,417,500	7,417,500	0	0	7,417,500	C	100.00%	97.00%	M2	6,470	200,000	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V.	FORTALECE-A-0086-20017
OPM	16-jun-17	2017-FORTALECE-A-0088-0411101-003	0088	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Alfredo Lewis/ Entre Ignacio Zaragoza y Av. Independencia.	5,934,000	5,934,000	0	0	5,934,000	C	100.00%	100.00%	M2	5,433	2,000	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	FORTALECE-A-0088-20017

<b>TOTALES</b>	<b>13,351,500</b>	<b>13,351,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,351,500</b>
----------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	2,967,000
PTTO AUTORIZADO	\$	2,967,000
DEVENGADO	\$	2,967,000
SALDO	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	-\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	2,967,000

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	<b>Autorizado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo</b>	<b>Anticipos</b>	<b>Total</b>	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos									
OPM	14-jul-17	2017-FORTALECE-B-0112-0305-004	0112	Rehabilitación de Jardín de San Marcos/Jesús F. Contreras, Barrio de San Marcos.	2,967,000	2,967,000	0	0	2,967,000	C	100.00%	89.00%	OBRAS	1	550,000	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	CONSTRUCCIONES R2CYC, S.A. DE C.V.	FORTALECE-B-0112-2017

<b>TOTALES</b>	<b>2,967,000</b>	<b>2,967,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2,967,000</b>
----------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2018

## SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 PRODER 2017



PRESUPUESTO ASIGNADO	2,304,370
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,304,370
DEVENGADO	\$ 2,304,370
SALDO	\$ 0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 2,304,370

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	09-may-17	2017-PRODER-0050-0416-001	0050	Regeneración de Camellón Juan de Montoro	2,304,370	2,304,370	0	0	2,304,370	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	conhica desarrollo, s.a. de c.v.	PRORE-0050-2017

<b>TOTALES</b>	2,304,370	2,304,370	0	0	2,304,370
----------------	-----------	-----------	---	---	-----------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PRESUPUESTO ASIGNADO	21,091,041
PRESUPUESTO AUTORIZADO	21,091,041
DEVENGADO	\$ 21,091,041
SALDO	-\$ 0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ 0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 21,091,041

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	09-may-17	2017-PRODER-A-0080-0411101-002	0080	Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. José María Chávez	6,879,111	6,879,111	0	0	6,879,111	CONTRATO	100.00%	97.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	MAGS CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PRODER-0080-2017
SOPMA	16-jun-17	2017-PRODER-A-0081-0411101-003	0081	Construcción de Pavimento Hidráulico, Av. Julio Díaz Torre	8,406,500	8,406,500	0	0	8,406,500	CONTRATO	100.00%	98.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PRODER-0081-2017
SOPMA	16-jun-17	2017-PRODER-A-0082-0411101-004	0082	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Francisco Mares	791,200	791,200	0	0	791,200	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PRODER-0082-2017
SOPMA	16-jun-17	2017-PRODER-A-0083-0411101-007	0083	Rehabilitación de banquetas en Centro Histórico	3,629,630	3,629,630	0	0	3,629,630	CONTRATO	100.00%	93.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	ROSALEZ GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C.	PRODER-0083-2017
SOPMA	09-ago-17	2017-PRODER-A-0084-0411101-005	0084	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Artículo 52, Colonia Constitución	692,300	692,300	0	0	692,300	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	PRODER-0084-2017
SOPMA	09-ago-17	2017-PRODER-A-0085-0411101-006	0085	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Artículo 51, Colonia Constitución	692,300	692,300	0	0	692,300	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	DIÁZ SANCHEZ, LUIS ROBERTO, I.C.	PRODER-0085-2017
<b>T O T A L E S</b>					21,091,041	21,091,041	0	0	21,091,041						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



PRESUPUESTO ASIGNADO	19,208,685
PRESUPUESTO AUTORIZADO	19,208,685
DEVENGADO	\$ 19,208,685
SALDO	\$ 0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ 0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 19,208,685

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0113-0411101-008	0113	Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez (Salida a Calvillo)	9,668,166	9,668,166	0	0	9,668,166	CONTRATO	100.00%	78.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONSTRUCCION ES R2CYC.S.A. DE C.V.	PRODER-0113-2017
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0114-0411101-009	0114	Guarniciones y banquetas Calle 16 de septiembre de Sor Juana Inés a la Calle Agustín Melgar, Jaltomate, En el Municipio de Aguascalientes	642,850	642,850	0	0	642,850	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	POZO VAZQUEZ, VICTOR MANUEL, I.C.	PRODER-0114-2017
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0115-0411101-010	0115	Rehabilitación de Banquetas Centro Histórico	8,897,669	8,897,669	0	0	8,897,669	CONTRATO	100.00%	85.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PRODER-0115-2017

<b>T O T A L E S</b>	19,208,685	19,208,685	0	0	19,208,685
----------------------	------------	------------	---	---	------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**RAMO 23 FORTAFIN 2017**



PTTO ASIGNADO	\$	19,965,012
PTTO AUTORIZADO	\$	19,945,047
DEVENGADO	\$	7,525,759
SALDO	\$	12,419,288
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	2,396,709
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	9,922,468

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
						Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos										
SOPMA	14-jun-17	2017-FORTAFIN-0054-0411101-001	04	054	Construcción de Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Col. Vicnte Guerrero Villas de San Antonio	9,969,527	3,642,065	6,327,461	1,289,815	4,931,880	CONTRATO	36.53%	92.00%	M2	8105.00	797,500	PUBLICA FEDERAL	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTE S.S.A. DE C.V.	FORTAFIN-0054-2017	
SOPMA	14-jun-17	2017-FORTAFIN-0055-0411101-002	04	055	Construcción de Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Rancho Santa Monica	9,975,521	3,883,694	6,091,827	1,106,894	4,990,588	CONTRATO	38.93%	90.00%	M2	8262.49	797,500	PUBLICA FEDERAL	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FORTAFIN-0055-2017	
<b>TOTALES</b>						<b>19,945,047</b>	<b>7,525,759.08</b>	<b>12,419,288.30</b>	<b>2,396,709.29</b>	<b>9,922,468.37</b>										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	3,954,570
PTTO AUTORIZADO	\$	3,950,615
DEVENGADO	\$	298,461
SALDO	\$	3,652,154
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	1,739,805
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	2,038,266

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos										
SOPMA	13-sep-17	2017-FORTAFIN-B-0145-0501-003	145	Construcción de Parque Santa María de Gallardo Calle México Libre, Lomas de Vista Bella Fracc.	3,950,615	298,461	3,652,154	1,739,805	2,038,266	CONTRATO	7.55%	85.00%	OBRA	1.00	5000				
<b>T O T A L E S</b>					3,950,615	298,460.97	3,652,154.46	1,739,805.08	2,038,266.05										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	8,800,000
PTTO AUTORIZADO	\$	4,995,000
DEVENGADO	\$	-
SALDO	\$	4,995,000
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	-

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos									
SOPMA	28-nov-17	2017-FORTAFIN-C-0207-0411-004	04	207	Construcción de Guarderías y Bianquetas Calle Aquiles Serdán, Tramo de Profesor Edmundo Gamez Crozo a Calle Libertad	4,995,000	0	4,995,000	0	0		0.00%	0.00%	M2	1485.00	300000			
<b>TOTALES</b>						4,995,000	-	4,995,000.00	-	-									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

3X1 PARA MIGRANTES



PTTO ASIGNADO	\$	1,000,000
PPTO AUTORIZADO	\$	1,000,000
DEVENGADO	\$	1,000,000
SALDO	\$	-

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total								
SDS	19/09/2017	73X101004841-0154-SS-03-01	73X101004841	Becas para Hijos de Migrantes Aguascalientes	1,000,000	1,000,000	0	-	100.00%	100.00%	Becas	200	-	-	-
<b>TOTALES</b>					<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>								

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES**  
**VERTIENTE HABITAT 2017**



PTTO ASIGNADO	\$ 550,688
PPTO AUTORIZADO	\$ 550,688
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ -
SALDO	\$ 550,688

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total										
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS006	Curso de Carpintería (Certificado)	72,266	0	72,266	-	0.00%	0.00%	Curso	1.00	22	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS012	Taller Deportivo (Box)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS013	Taller Deportivo (Box)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS014	Taller Deportivo (Box)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS015	Taller Deportivo (Box)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS016	Taller Deportivo (Box)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS017	Taller Deportivo (Box)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS018	Taller Deportivo (Futbol)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS019	Taller Deportivo (Futbol)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS020	Taller Deportivo (Futbol)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS021	Taller Deportivo (Futbol)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS022	Taller Deportivo (Futbol)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS023	Taller Deportivo (Futbol)	16,140	0	16,140	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/3109-BIS-3/2017	010011DS033	Taller de Promoción de la Igualdad de Género	14,080	0	14,080	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24	-	-	-	-	-	

SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/ 3109-BIS-3/2017	010011DS034	Taller de Promoción de la Igualdad de Género	14,080	0	14,080	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24			
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/ 3109-BIS-3/2017	010011DS042	Taller de Promoción de Derechos Ciudadanos y no Discriminación	14,080	0	14,080	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24			
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/ 3109-BIS-3/2017	010011DS045	Salud Nutricional	8,568	0	8,568	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24			
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/ 3109-BIS-3/2017	010011DS046	Salud Nutricional	8,568	0	8,568	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24			
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/ 3109-BIS-3/2017	010011DS047	Salud Nutricional	8,568	0	8,568	-	0.00%	0.00%	Taller	1.00	24			
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/ 3109-BIS-3/2017	010011DS048	Curso de Cocina (Certificado)	72,266	0	72,266	-	0.00%	0.00%	Curso	1.00	22			
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/ 3109-BIS-3/2017	010011DS049	Curso de Carpintería (Certificado)	72,266	0	72,266	-	0.00%	0.00%	Curso	1.00	22			
SDS	10/03/2017	121/CI/HABITAT/ 3109-BIS-3/2017	010011DS050	Curso de Cocina (Certificado)	72,266	0	72,266	-	0.00%	0.00%	Curso	1.00	22			
<b>TOTALES</b>					<b>550,688</b>	<b>-</b>	<b>550,688</b>									

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

VERTIENTE HABITAT 2017



PTTO ASIGNADO	\$	7,848,141
PTTO AUTORIZADO	\$	7,848,141
RENDIMIENTOS	\$	-
DEVENGADO	\$	-
SALDO	\$	7,848,141

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total								
SOPMA	10/03/2017	121/CI/HABITAT /3109-BIS-1/2017	010011ME002	Pavimento Hidráulico Calle Santa Rita	2,741,849	0	2,741,849	-	0.00%	0.00%	M2	1775.63	269	Contrato	-
SOPMA	10/03/2017	121/CI/HABITAT /3109-BIS-1/2017	010011ME003	Pavimento Hidráulico Calle Santa Elena	3,129,424	0	3,129,424	-	0.00%	0.00%	M2	2504.74	150	Contrato	-
SOPMA	10/03/2017	121/CI/HABITAT /3109-BIS-1/2017	010011ME004	Pavimento Hidráulico Calle Santa Eduviges	1,976,868	0	1,976,868	-	0.00%	0.00%	M2	921.46	110	Contrato	-
<b>TOTALES</b>					<b>7,848,141</b>	<b>-</b>	<b>7,848,141</b>								

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".