



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
CUADRO RESUMEN

OBRA PÚBLICA

PROGRAMA	PRESUPUESTO			ANTICIPOS			SALDO (Asignado - Total Devengado + Anticipos)	SALDO (Autorizado - Total Devengado + Anticipos)	SALDO (Asignado - Autorizado)
	ASIGNADO	AUTORIZADO	DEVENGADO	PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS			
PDM	\$ 112,762,832	\$ 74,298,388	\$ 20,611,413	\$ -	\$ 1,178,688	\$ 21,790,101	\$ 90,972,731	\$ 52,508,287	\$ 38,464,444
VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	\$ 6,750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,750,000	\$ -	\$ 6,750,000
HABITAT	\$ 15,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,300,000	\$ -	\$ 15,300,000
FOREMOBA	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000
PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000	\$ -	\$ 25,000,000
FISM 2017	\$ 126,145,416	\$ 56,971,150	\$ 94,192	\$ -	\$ 2,101,535	\$ 2,195,727	\$ 123,949,689	\$ 54,775,423	\$ 69,174,266
FISM (REM-2016)	\$ 13,093,703	\$ 12,764,644	\$ 2,302,498	\$ -	\$ 3,723,655	\$ 6,026,153	\$ 7,067,549	\$ 6,738,491	\$ 329,059
FISM (REM-2015)	\$ 3,481,403	\$ 3,481,403	\$ 3,481,402	\$ -	\$ -	\$ 3,481,402	\$ 1	\$ 1	\$ 0
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016)	\$ 53,291,090	\$ 53,287,902	\$ 53,286,178	\$ 0	\$ -	\$ 53,286,178	\$ 4,913	\$ 1,724	\$ 3,188
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-2)	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	\$ 149,995,586	\$ 0	\$ -	\$ 149,995,586	\$ 4,414	\$ 4,414	\$ -
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-3)	\$ 10,408,904	\$ 10,408,904	\$ 10,408,904	\$ -	\$ 0	\$ 10,408,904	\$ 0	\$ 0	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN B)	\$ 18,969,676	\$ 18,969,676	\$ 18,948,746	\$ 0	\$ -	\$ 18,948,746	\$ 20,930	\$ 20,930	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C) RENDIMIENTOS	\$ 16,949	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,949	\$ -	\$ 16,949
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C)	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ -
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FDM)	\$ 47,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,200,000	\$ -	\$ 47,200,000
FORTALECE 2017	\$ 3,956,000	\$ 3,956,000	\$ -	\$ -	\$ 1,079,045	\$ 1,079,045	\$ 2,876,955	\$ 2,876,955	\$ -
FORTALECE "A"	\$ 13,351,500	\$ 13,351,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,351,500	\$ 13,351,500	\$ -
FORTALECE "B"	\$ 2,967,000	\$ 2,967,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,967,000	\$ 2,967,000	\$ -
PRODER 2017	\$ 2,304,370	\$ 2,034,370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,967,000	\$ 2,967,000	\$ -
PRODER "A"	\$ 21,091,041	\$ 19,706,441	\$ -	\$ -	\$ 611,833	\$ 611,833	\$ 1,692,537	\$ 1,422,537	\$ 270,000
PRODER "B"	\$ 19,208,685	\$ 19,208,685	\$ -	\$ -	\$ 1,614,317	\$ 1,614,317	\$ 19,476,724	\$ 18,092,124	\$ 1,384,600
FORTAFIN 2017	\$ 19,970,661	\$ 19,945,047	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,208,685	\$ 19,208,685	\$ -
FORTAFIN "B"	\$ 3,954,570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,970,661	\$ 19,945,047	\$ 25,613
SUBTOTAL	\$ 676,723,800	\$ 468,351,110	\$ 266,128,919	\$ 1	\$ 10,309,072	\$ 276,437,992	\$ 400,285,809	\$ 191,913,118	\$ 208,372,691

El devengado del FISM y PRORE incluye:

Gastos Indirectos	\$ 94,192
1 al millar de lo aprobado en el convenio	\$ 280,302
Total	374,494



SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS
CUADRO RESUMEN

ACCIONES SOCIALES

PROGRAMA	PRESUPUESTO		DEVENGADO	ANTICIPOS		TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	SALDO (Asignado - Total Devengado + Anticipos)	SALDO (Autorizado - Total Devengado + Anticipos)	SALDO (Asignado - Autorizado)
	ASIGNADO	AUTORIZADO		PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017				
3 X 1 MIGRANTES	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000
FORTASEG (REM-2016)	\$ 4,210,041	\$ 4,210,041	\$ 4,210,041	\$ -	\$ -	\$ 4,210,041	\$ -	\$ -	\$ -
FORTASEG 2017	\$ 49,435,314	\$ 49,435,314	\$ 22,716,265	\$ -	\$ -	\$ 22,716,265	\$ 26,719,048	\$ 26,719,049	-\$ 0
FORTASEG (INTERES-2017)	\$ 2,308		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,308	\$ -	\$ 2,308
FORTASEG (COP. MUN 2017)	\$ 9,887,063	\$ 9,887,063	\$ 28,954	\$ -	\$ -	\$ 28,954	\$ 9,858,109	\$ 9,858,109	-\$ 0
FORTAMUN 2017	\$ 480,861,308	\$ 480,111,308	\$ 157,259,406	\$ -	\$ -	\$ 157,259,406	\$ 323,601,902	\$ 322,851,902	\$ 750,000
FORTAMUN (REM-2016)	\$ 18,768,376	\$ 18,768,376	\$ 4,799,424	\$ -	\$ -	\$ 4,799,424	\$ 13,968,952	\$ 13,968,952	\$ -
SUBTOTAL	\$ 564,164,410	\$ 562,412,102	\$ 189,014,090	\$ -	\$ -	\$ 189,014,090	\$ 375,150,320	\$ 373,398,012	\$ 1,752,308
TOTAL	\$ 1,248,888,210	\$ 1,030,763,212	\$ 455,143,009	\$ 1	\$ 10,309,072	\$ 465,452,082	\$ 775,436,128	\$ 565,311,130	\$ 210,124,998

C.P. JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ PÉREZ MALDONADO
DIRECTOR DE EGRESOS

LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PPTAL. DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2017



PTTO ASIGNADO	\$	112,762,832
PTTO AUTORIZADO	\$	74,298,388
DEVENGADO	\$	20,611,413
SALDO	\$	53,686,975
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	1,178,688
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	21,790,101

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos				U.M.	Cantidad					
OPM	27-jul-17	2017-PDM-001-0002-002-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,650,000	1,285,115	2,364,885	0	1,285,115	ADMON.	35.21%	18.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	29-jun-17	2017-PDM-002-0003-001-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,379,806	857,328	1,522,478	0	857,328	ADMON.	36.03%	30.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	30-jun-17	2017-PDM-003-0004-001-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	13,363,238	5,067,008	8,296,230	0	5,067,008	ADMON.	37.92%	27.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	30-jun-17	2017-PDM-004-0005-001-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,111,426	1,044,966	1,066,459	0	1,044,966	ADMON.	49.49%	40.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	30-jun-17	2017-PDM-005-0006-001-DM-06-005	5	Tiraderos de escombros. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	755,549	254,355	501,194	0	254,355	ADMON.	33.66%	16.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	27-jul-17	2017-PDM-006-0007-002-IE-06-005	6	Rehabilitación de Espacios Educativos. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,305,393	311,796	2,993,597	0	311,796	ADMON.	9.43%	7.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	27-jul-17	2017-PDM-007-0008-002-UR-05-007	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	27,202,081	8,255,219	18,946,862	0	8,255,219	ADMON.	30.35%	26.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	31-jul-17	2017-PDM-008-0009-002-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Digitación de Pasos a Densivel. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,925,031	3,274,102	3,650,929	0	3,274,102	ADMON.	47.28%	35.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	30-jun-17	2017-PDM-009-0010-001-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,575,000	248,064	1,326,936	0	248,064	ADMON.	15.75%	11.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	28-jul-17	2017-PDM-0011-001-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos, Aguascalientes.	5,800,000	13,460	5,786,540	239,998	253,458	C	4.37%	3.38%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
OPM	27-mar-17	2017-PDM-0017-UR-05-003	17	Inspección y Pesaje de los Tirantes del Puente Bicentenario, Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	2,288,506	0	2,288,506	624,159	624,159	C	27.27%	22.00%	OBRA	1.00	555,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	FREYSSINET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0017-2017	
OPM	19-abr-17	2017-PDM-0018-EA-01-001	18	Iluminación de Puente Bicentenario, Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	1,890,159	0	1,890,159	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	555,000	---	---	---	
OPM	27-mar-17	2017-PDM-0019-UR-01-004	19	Pavimento Asfáltico Calzada Lateral Oriente de Blvd. José María Chávez, Blvd. José María Chávez de Av. Aguascalientes Sur a Blvd. Siglo XXI.	1,150,594	0	1,150,594	314,530	314,530	C	27.34%	10.00%	OBRA	1.00	2,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0019-2017	
SSPYE	07-abr-17	2017-PDM-0020-EA-01-002	20	Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Público en la Av. Lic. A López Mateos, Av. Lic. A. López Mateos entre Av. Heroes de Nacozari y Av. De la Convención de 1914 Pte.	1,694,470	0	1,694,470	0	0	ADMON.	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1,100,000	---	---	---	
OPM	21-jun-17	2017-PDM-0079-ID-03-001	79	Rehabilitación y Reacondicionamiento de Caldera en Alberca Municipal Boulevares, Calle Jesús Sotelo Inclán, Bulevares fracc. 1a. Secc.	207,136	0	207,136	0	0	C	0.00%	98.00%	OBRA	1.00	5,000	---	---	---	
T O T A L E S					74,298,388	20,611,413	53,686,975	1,178,688	21,790,101										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 33 FISMDF 2017



PTTO ASIGNADO	\$	126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$	56,971,150
DEVENGADO	\$	94,192
SALDO	\$	56,876,958
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	2,101,535
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	2,195,727

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0012-041101-001	012	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Afa y Omega Tramo 01 de C. San Jose a C. San Miguel Fracc. Los Pericos	2,648,474	0	2,648,474	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	1606.16			
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0013-041101-002	013	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Afa y Omega Tramo 02 C. San Miguel a Av. Rodolfo Landeros Gallegos Fracc. Los Pericos	2,920,594	0	2,920,594	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	1768.32			
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0028-02062-023	028	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario - Pedro Antonio Santos entre Pozo Intermedio y Doroteo Arango Col. Insurgentes	555,310	0	555,310	115,132	115,132	CONTRATO	20.73%	25.00%	211.02	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO DAP S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-12-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0016-041101-005	016	Construcción de Pavimento Hidraulico C.San Jose a C. del Loto Fracc. Los Pericos	2,405,211	0	2,405,211	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	1618.59			
CCAPAMA	13-jun-17	2017-FISMDF-0029-02062-030	029	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Gral.Luis Moya Av. Belizario Dominguez y Gral. Julian Medina Fracc. Insurgentes	1,301,086	0	1,301,086	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	453.36			
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0034-041101-013	034	Pavimento Hidraulico C. Santa Esther Fracc. Los Pericos	1,066,335	0	1,066,335	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	675.00			
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0035-041101-014	035	Pavimento Hidraulico C. Santa Teresa Fracc. Los Pericos	1,296,298	0	1,296,298	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	972.00			
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0036-041101-015	036	Pavimento Hidraulico C. Santa Juana Fracc. Los Pericos	1,245,835	0	1,245,835	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	979.00			
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0037-041101-016	037	Pavimento Hidraulico C. Santa Clara Fracc. Los Pericos	1,352,843	0	1,352,843	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	1028.00			
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0038-041101-017	038	Pavimento Hidraulico C. Santa Petra Fracc. Los Pericos	1,652,173	0	1,652,173	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	1350.00			
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0039-041101-018	039	Pavimento Hidraulico C. Paz Romo de Vivar Tramo de C. GRTAL. Lazaro a Av. Poliducto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	2,972,319	0	2,972,319	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	1729.00			
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0040-041101-019	040	Pavimento Hidraulico C. Maria Antonieta Alvarez Tramo C. Paula de Jimenez Yañez a C. Paz Romo de Vivar Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	1,865,695	0	1,865,695	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	1215.00			
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0044-01011-031	044	Construcción de Línea de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Lazulita en Norias de Ojocaliente	336,614	0	336,614	52,570	52,570	CONTRATO	15.62%	50.00%	84.30	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A.	FISMDF-CAP-11-2017
CCAPAMA	06-jun-17	2017-FISMDF-0045-01011-032	045	Construcción de la Red de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Oro en Norias de Ojocaliente	334,361	0	334,361	53,917	53,917	CONTRATO	16.13%	50.00%	112.80	ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTOS MEDIA STUDIO S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-13-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0056-01011-057	056	Construcción de Red de Agua Potable de la Calle Jose de Jesus Portugal de la Comunidad Calvillo	128,059	0	128,059	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	77.63			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0057-01011-058	057	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Silao de la Comunidad Calvillo	154,415	0	154,415	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	80.22			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0058-01011-059	058	Construcción de la Red de Agua Potable en la Primer Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillo	207,454	0	207,454	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	113.00			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0060-01011-061	060	Construcción de la Red de Agua Potable en la Segunda Privada 20 de Noviembre en la Comunidad de Calvillo	166,493	0	166,493	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	97.00			

CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-0061-02061-062	061	Construcción de Red de Alcantarillado en la Segunda Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillito	467,107	0	467,107	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	136.20			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-0062-02061-063	062	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Sílao de la Comunidad Calvillito	407,669	0	407,669	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	146.85			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-0063-02061-064	063	Construcción de Red de Alcantarillado en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez en la Comunidad Calvillito	462,066	0	462,066	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	174.38			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-0064-02063-065	064	Ampliación de Red de Alcantarillado de la Calle Guanajuato Comunidad Calvillito	652,587	0	652,587	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	233.30			
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISDMDF-0065-01011-034	065	Construcción de Red de Agua Potable en C.Josefa Ortiz de Domínguez de la Comunidad Calvillito(MODIFICADO I)	178,642	0	178,642	41,225	41,225	CONTRATO	23.08%	90.00%	161.97	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ	FISDMDF-CAP-10-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-0067-02071-066	067	Construcción de la Segunda Etapa del Colector Sanitario (Margen Izquierdo) Calvillito	4,740,388	0	4,740,388	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	1785.62			
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISDMDF-0068-02071-035	068	Construcción de Colector Pluvial Bordo Santa Elena Etapa Los Pericos	10,000,000	0	10,000,000	1,838,691	1,838,691	CONTRATO	18.39%	0.00%	144.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-15-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-074-02062-067	074	Rehabilitación de Red Alcantarillado de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente	3,454,811	0	3,454,811	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	1165.79			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-075-01012-068	075	Rehabilitación de Red de Agua Potable de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente	1,478,627	0	1,478,627	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	926.42			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-076-02071-069	076	Construcción de la Primera Etapa del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Arroyo el Cedazo entre Calle Rubi y Calle Coral Norias de Ojocaliente	795,322	0	795,322	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	144.36			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-094-0740213-038	094	Mejoramiento Preescolar Sor Juana Ines de la Cruz Calle Jose R. Palos 225 Fracc. Jose Lopez Portillo	738,500	0	738,500	0	0	CONTRATO	0.00%	2.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-095-0740213-039	095	Mejoramiento Cendi Teresa de Calcuta Calle Serapio Rendon S/N Fracc. Insurgentes	400,461	0	400,461	0	0	CONTRATO	0.00%	8.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-096-0740214-040	096	Mejoramiento Primaria Isidro Castillo Perez Calle Gral. Juvenitino Espinoza S/N Fracc. Jose Lopez Portillo	417,567	0	417,567	0	0	CONTRATO	0.00%	35.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-097-0740215-041	097	Mejoramiento Sec. Tec. N° 24 Jose Isabel Duron Hernandez Av. Aguila S/N Inf. Pilar Blanco	595,339	0	595,339	0	0	CONTRATO	0.00%	35.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-098-0740215-042	098	Mejoramiento Secundaria Gral. N° 10 22 Octubre Calle Jose Calvillo Esq. Calle Juvenitino Espinoza Fracc. Jose Lopez Portillo	609,510	0	609,510	0	0	CONTRATO	0.00%	14.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-099-0740214-043	099	Mejoramiento Primaria Jose F. Elzondo Av. Poliducto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	554,408	0	554,408	0	0	CONTRATO	0.00%	18.59%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-100-0740214-044	100	Mejoramiento Primaria Chahutemoc I Calle Martires de Rio Blanco Esq. Calle Cumbres de Mahuatitan Fracc. Cumbres	164,406	0	164,406	0	0	CONTRATO	0.00%	30.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-101-0740215-045	101	Mejoramiento Es. Tec. N° 38 Mario Aguilera Dorantes Calle Cultura Totonaca S/N Mirador de las Culturas	428,936	0	428,936	0	0	CONTRATO	0.00%	15.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-102-0740213-046	102	Mejoramiento Preescolar Luis Donald Colosio Murrieta Plaza de la Fuente del Sol N° 100 Inf. Fidel Velazquez	498,915	0	498,915	0	0	CONTRATO	0.00%	35.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-103-0740213-047	103	Mejoramiento Preescolar Benito Diaz Sanchez Calle Lazuta N° 115 Com. Norias de Ojocaliente	661,719	0	661,719	0	0	CONTRATO	0.00%	25.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-104-0740215-048	104	Mejoramiento Telesecundaria N° 45 Enrique Olivares Santana Av. Diamantes N° 113 Norias de Ojocaliente	343,888	0	343,888	0	0	CONTRATO	0.00%	23.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-105-0740213-049	105	Mejoramiento Preescolar Azteca Calle Guadalupe Najera S/N Calvillito	119,038	0	119,038	0	0	CONTRATO	0.00%	3.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-106-0740213-050	106	Mejoramiento Preescolar Cecilia Ocoeli de Salinas Andador del Rusañor 102 Esq. Blvd. Aguila Andador Rusañor 102 Esq. Blvd. Aguila	679,592	0	679,592	0	0	CONTRATO	0.00%	20.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-107-0740214-051	107	Mejoramiento Primaria Rafael Ramirez Ugarte Priv. Jose A. Velarde S/N Lic. Jose Lopez Portillo	640,785	0	640,785	0	0	CONTRATO	0.00%	30.00%	1.00			

SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-108-0740213-052	108	Mejoramiento Preescolar CALMECAC C. Cultura Azteca N° 202 Mirador de las Culturas	383,731	0	383,731	0	0	CONTRATO	0.00%	10.00%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-109-0740214-053	109	Mejoramiento Primaria Rufino Tamayo Calle Ma. Elena Torres N° 102 Esq. Calle Ma. Luisa Mier M. Rodolfo Landeros Gallegos	628,660	0	628,660	0	0	CONTRATO	0.00%	38.46%	1.00			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-110-0740213-054	110	Mejoramiento Preescolar Francisco Vela Marmolejo Calle Francisco Guel Jimenez S/N Fracc. Lic. Benito Palomino Dena	354,546	0	354,546	0	0	CONTRATO	0.00%	12.00%	1.00			
SOPMA	30-may-17	2017-FISMDF-0053-1137-033	053	Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes	808,431	0	808,431	0	0		0.00%	0.00%	1.00			
CAPAMA	29-jun-17	2017-FISMDF-0093-1137-037	093	Gastos Indirectos 2017 Municipio Aguascalientes	971,479	94,192	877,287	0	94,192		9.70%	0.00%	1.00			
SEDESOM	21-jul-17	2017-FISMDF-0111-1137-056	111	Gastos Indirectos (SEDESOM) todo el Municipio Aguascalientes	1,724,452	0	1,724,452	0	0		0.00%	0.00%	1.00			

T O T A L E S	56,971,150	94,192.00	56,876,957.58	2,101,534.97	2,195,726.97
----------------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN %S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	13,041,027
PTTO AUTORIZADO	\$	12,764,644
DEVENGADO	\$	2,302,498
SALDO	\$	10,462,146
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016		
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	3,723,655
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	6,026,153

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0030-02062-20	030	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Dr. Fco. Vazquez Gomez entre Gral. Luis Moya y Abraham Gonzalez Col. Insurgentes	1,130,663	0	1,130,663	259,225	259,225	CONTRATO	22.93%	81.00%	505.42	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION DE AGUASCALIENTE S.S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0031-02062-21	031	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C. Ing. Camilo Arriaga entre Gral. Maclovio Herrera y Av. Convención Col. Insurgentes	1,670,315	0	1,670,315	458,283	458,283	CONTRATO	27.44%	15.00%	687.95	INVITACION RESTRINGIDA	PEREZ SANCHEZ CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-14-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0032-02062-22	032	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Luis Caballero entre Camilo Arriaga y Gral Fco. Torres Col. Insurgentes	1,326,066	0	1,326,066	397,820	397,820	CONTRATO	30.00%	50.00%	953.70	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0042-01011-23	042	Construcción de la Red de Agua Potable C. Uva, Kiwi Naranjo y Manzano de la Col. Anexo Palomino II	627,453	279,986	347,467	38,548	318,534	CONTRATO	50.77%	95.00%	238.40	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISMDF-CAP-09-2016
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0043-02061-024	043	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Uva, KIWI Naranjo y Manzano de la Col. Anexo Palomino II	1,078,733	704,032	374,700	46,806	750,839	CONTRATO	69.60%	95.00%	384.56	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISMDF-CAP-06-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0046-08303-025	046	Construcción de 31 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 01 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,564,258	842,671	721,587	360,793	1,203,464	CONTRATO	76.94%	79.00%	31.00	INVITACION RESTRINGIDA	OLDA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-0046-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0047-08303-026	047	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,811,300	273,305	1,537,996	768,998	1,042,302	CONTRATO	57.54%	35.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0047-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0048-08303-027	048	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,700,950	202,505	1,498,445	749,223	951,727	CONTRATO	55.95%	28.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	AGORA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-0048-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0049-08303-028	049	Construcción de 13 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 04 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	757,776	0	757,776	378,888	378,888	CONTRATO	50.00%	25.67%	13.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0049-2017
CCAPAMA	24-jul-17	R16-2017-FISMDF-0059-02061-060	059	Construcción de Red de Alcantarillado en la Primer Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillo	564,860	0	564,860	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	198.65			
SOPMA	19-jun-17	R16-2017-FISMDF-0077-08303-036	077	Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Mpio. de Aguascalientes	532,270	0	532,270	265,071	265,071	CONTRATO	49.80%	3.00%	9.00	ADJUDICACION DIRECTA	JACOB A. QUEZADA GUTIERREZ	FISMDF-0077-2017

TOTALES	12,764,644	2,302,498.33	10,462,146	3,723,655	6,026,153
----------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 33 FISMDF REMANENTES 2015



PTTO ASIGNADO	\$	3,481,403
PTTO AUTORIZADO	\$	3,481,403
DEVENGADO	\$	3,481,402
SALDO	\$	1
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	3,481,402

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Devengado + Anticipos							
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0022-02062-007	022	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C.Los Pocitos entre Gral. Julian Medina y Gral. Luis Moya de la Col. Insurgentes	178,293	178,292.00	1		CONTRATO	100.00%	100.00%	81	ADJUDICACION DIRECTA	AZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0023-02062-008	023	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Dr. Mariano Azuela entre Gral. Mateo Almanza y Av. Belizario Dominguez de la Col. Insurgentes	1,402,074	1,402,074.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	317	INVITACION RESTRINGIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0025-02062-009	025	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario Av. Convención entre Gral. Mateo Almanza y Av. Belizario Dominguez de la Col. Insurgentes	901,576	901,576.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	196	INVITACION RESTRINGIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0026-001-02062-010	026	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Altavracia Mercado entre Julian Medina y Gral. Luis Moya de la Col. Insurgentes(MODIFICADO I)	534,124	534,124.00	0		CONTRATO	98.88%	100.00%	123	ADJUDICACION DIRECTA	FRAGUSA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0027-02062-011	027	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Miguel Ramos Arizpe entre Gral. Julian Medina y Gral. Luis Moya de la Col. Insurgentes	465,336	465,336.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	122	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES	FISMDF-CAP-03-2017

TOTALES	3,481,403	3,481,402.00	1	-
----------------	------------------	---------------------	----------	----------



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 PRORE 2016



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	53,291,090
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	53,287,902
DEVENGADO	\$	53,286,178
SALDO	\$	1,725
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	53,286,178

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 20176	Devengado + Anticipos						
SOPMA	28-dic-16	2016-PRORE-0108-0411101-08	0108	Centro Histórico Calle Primo Verdad y Calle Hidalgo	19,433,987	19,433,987	0	0	19,433,987	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PRORE-0108-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0109-0503-09	0109	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 01	28,464,000	28,464,000	0	0	28,464,000	CONTRATO	100.00%	94.80%	CONVOCATORIA PÚBLICA	TELLES PEREDO, JOSE LUIS, I.C.	PRORE-0109-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0110-0503-10	0110	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 02	4,579,310	4,579,310	0	0	4,579,310	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PRORE-0110-2016
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0111-0111-11	0111	Gastos indirectos PRORE 2016	723,504	721,780	1,725	0	721,780	CONTRATO	99.76%	100.00%	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MORENO GUTIERREZ SERGIO	PRORE-0111A03-2016
				1% del Recurso ministrado \$87,100,00.00	87,100	87,100	0	-	87,100						

T O T A L E S	53,287,902	53,286,178	1,725	0	53,286,178
----------------------	-------------------	-------------------	--------------	----------	-------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 PRORE 2016-2



PTTO ASIGNADO	\$	150,000,000
PTTO AUTORIZADO	\$	150,000,000
DEVENGADO	\$	149,995,586
SALDO	#iVALOR!	
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	149,995,586

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0112	0112	Pavimento Hidráulico, Bv José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI	17,619,938	17,619,938	0	-	17,619,938	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	MAGS CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PRORE-0112	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0113	0113	Pavimento Hidráulico, Bv José Ma. Chávez De Av Aguascalientes	27,414,184	27,414,184	0	-	27,414,184	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	PRORE-0113	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0114	0114	Pavimento Hidráulico, Bv José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI a calle Antonio Gutierrez	21,236,076	21,236,076	0	-	21,236,076	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PRORE-0114	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0115	0115	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI a de calle articulo 18 a Calle Frutales calle Antonio Gutierrez	25,604,451	25,604,451	0	-	25,604,451	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A DE C.V.	PRORE-0115	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0116	0116	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de Av. Constitución a Calle Art 18	28,559,494	28,559,494	0	-	28,559,494	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A DE C.V.	PRORE-0116	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0117	0117	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de carretera 45 Norte a Av. Constitución	27,993,443	27,993,443	0	-	27,993,443	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ	PRORE-0117	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0118	0118	Gastos Indirectos PRORE 2016	1,422,414	1,418,000	4,414	-	1,418,000	CONTRATO	99.69%	98.00%	INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	ARANDA BUGARIN JAVIER, I.C	PRORE-0118	
				1% del Recurso ministrado \$150,000,000.00	150,000	150,000	0	-	150,000							
TOTALES					150,000,000	149,995,586	4,414	-	149,995,586							

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 PRORE 2016-3



PTTO ASIGNADO	\$	10,408,904
PTTO AUTORIZADO	\$	10,408,904
DEVENGADO	\$	10,408,904
SALDO	-\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	10,408,904

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0119	0119	Construcción de complementos para la edificación, obra exterior y estacionamiento correspondiente a instalaciones foro cultural pocitos 2a. Etapa Av. Eugenio Garza Sada, Los Pocitos	10,398,495	10,398,495	-	0	10,398,495	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS REVAM, S.A. DE C.V.	PRORE-0119
				1% del Recurso ministrado \$10,408,904.00	10,409	10,409	-	0	10,409						

T O T A L E S	10,408,904	10,408,904	-	0	10,408,904
----------------------	------------	------------	---	---	------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN "B")



PTTO ASIGNADO	\$	18,969,676
PPTO AUTORIZADO	\$	18,969,676
DEVENGADO	\$	18,948,746
SALDO	\$	20,930
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	18,948,746

JULIO 2017

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0101-002-0305-01	101	ALBERGUE ESTUDIANTEZQUEL A. CHAVEZ AV. DEL REY ESQ. CALLE DEL ALFIL NEGRO, FRACC. LOMAS DEL AJEDREZ	5,587,414	5,587,414	0	-	5,587,414	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FORTAFIN-0101-2016	
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0102-002-0305-02	102	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR CONVIVENCIA FERROVIARIA SOBRE AV. MANUEL GOMEZ MORIN	7,900,413	7,900,413	0	-	7,900,413	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA S.A.DE C.V.	FORTAFIN-0102-2016	
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0103-002-0305-02	103	CONSOLIDACIÓN URBANA DE CAMELLÓN CENTRAL ALAMAEDA	1,998,000	1,998,000	0	-	1,998,000	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	A2-A2 TALLER DE ARQUITECTURA S.A.DE C.V.	FORTAFIN-0103-2016	
SOPMA	17/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0104-002-0503-04	104	REHABILITACIÓN CANAL INTERCEPTOR DE AV. UNIVERSIDAD A AV. INDEPENDENCIA	913,765	892,836	20,930	-	892,836	CONTRATO	97.71%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	GLG INGENIEROS S.A.DE C.V.	FORTAFIN-0104-2016	
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0105-002-0503-05	105	REHABILITACIÓN CANAL INTERCEPTOR DE CAMINO AL COBANO A MANUEL GÓMEZ MORIN	2,537,290	2,537,290	0	-	2,537,290	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ	FORTAFIN-0105-2016	
				1% del Recurso ministrado \$32,793,010.00	32,793	32,793	0	-	32,793							
T O T A L E S					18,969,676	18,948,746	20,930	-	18,948,746							

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el"



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN "C")



PTTO ASIGNADO	\$	7,000,000
PPTO AUTORIZADO	\$	7,000,000
DEVENGADO	\$	7,000,000
SALDO	-\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	7,000,000

JULIO 2017

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total						
SOPMA	11/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-2-0107-002-0411101-07	107	PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. SIGLO XXI TRAMO AV. AGUASCALIENTES A ENTRADA FRACC. SANTA MÓNICA	7,000,000	7,000,000	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCCIONES CAROYO, S.A. DE C.V.	FORTAFIN-0107-2016
TOTALES					7,000,000	7,000,000	0						

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

FORTASEG



PTTO ASIGNADO	\$	59,322,376
PPTO AUTORIZADO	\$	59,322,376
DEVENGADO	\$	22,745,219
SALDO	\$	36,577,156

JULIO 2017

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total											
SSP	22/02/2017	ANEXO TECNICO	001-A	Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	4,943,531	0	4,943,531	-	0.00%	0.00%	Proyecto	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
SSP	23/02/2017	ANEXO TECNICO	002-A	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	2,820,756	2,820,756	0	-	100.00%	100.00%	Elementos	526.00	526	-	-	-	-	-	-	-	
SSP	24/02/2017	ANEXO TECNICO	003-A	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	5,637,500	0	5,637,500	-	0.00%	0.00%	Varias	1466.00	1466	-	-	-	-	-	-	-	
SSP	25/02/2017	ANEXO TECNICO	004-A	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia	19,093,900	18,155,609	938,291	CONTRATO	95.09%	95.09%	Piezas	1566.00	1566	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	AD 022/2017					
SSP	26/02/2017	ANEXO TECNICO	005-A	Red Nacional de Radiocomunicación	7,050,000	0	7,050,000	-	0.00%	0.00%	Equipo	1.00	1466	-	-	-	-	-	-	-	
SSP	27/02/2017	ANEXO TECNICO	006-A	Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	4,483,531	1,739,901	2,743,631	CONTRATO	38.81%	38.81%	Piezas	-	-	LICITACIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN DIGITAL INTEGRADA S.A. DE C.V.	AD 031/2017					
SSP	28/02/2017	ANEXO TECNICO	007-A	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	5,406,094	0	5,406,094	-	0.00%	0.00%	Varias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SSP	01/03/2017	ANEXO TECNICO		Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales	9,827,063	0	9,827,063	-	0.00%	0.00%	N/A	-	1466	-	-	-	-	-	-	-	
SSP	02/03/2017	ANEXO TECNICO		Gastos de Operación	60,000	28,954	31,046	-	48.26%	48.26%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES					59,322,376	22,745,219	36,577,156														

PTTO ASIGNADO	\$	18,768,376
PPTO AUTORIZADO	\$	18,768,376
DEVENGADO	\$	4,799,424
SALDO	\$	13,968,952

JULIO 2017

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total											
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0071-AS-03-004	71	Útiles Escolares para Todos	3,320,000	0	3,320,000	-	0.00%	0.00%	Paquete	268.00	28465	-	-	-	-	-	-	-	
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0069-AS-03-002	69	Programa Juntos Nutrimos conel Corazón	4,000,000	0	4,000,000	-	0.00%	0.00%	Piezas	116.00	22014	-	-	-	-	-	-	-	
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0070-AS-03-003	70	Cimentando el Futuro con el Corazón	1,050,000	0	1,050,000	-	0.00%	0.00%	Paquete	268.00	15300	-	-	-	-	-	-	-	
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0072-AS-03-005	72	Copa Alcaldesa	2,000,000	0	2,000,000	-	0.00%	0.00%	Paquete	268.00	23900	-	-	-	-	-	-	-	
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0073-AS-03-006	73	Convivamos Juntos	2,398,376	0	2,398,376	-	0.00%	0.00%	Piezas	116.00	117820	-	-	-	-	-	-	-	
DIF	31/05/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0066-SS-02-007	66	Programa de Entrega de Apoyos a Población Vulnerable	2,000,000	799,424	1,200,576	-	39.97%	39.97%	Lote	5.00	1	-	-	-	-	-	-	-	
SSP	16/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0087-DM-06-00	87	Pago de Sueldos de Seguridad Pública	4,000,000	4,000,000	0	-	100.00%	100.00%	Lote	5.00	877190	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALES					18,768,376	4,799,424	13,968,952														

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

FORTAMUNDF



H. AYUNTAMIENTO 2017-2019

PTTO ASIGNADO	\$	480,111,308
PPTO AUTORIZADO	\$	480,111,308
DEVENGADO	\$	157,259,406
SALDO	\$	322,851,902

JULIO 2017

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total								
SDS	22/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0089-AS-03-009	89	Programa Tejiendo Esperanzas con el Corazón, Estambre	3,500,000	0	3,500,000	-	0.00%	0.00%	Paquete	31760.00	10880	-	-
SDS	22/06/2017	2017-FORTAMUNDF-0090-AS-03-010	90	Programa Juntos Nutrimos con el Corazón, Despensas	8,500,000	0	8,500,000	-	0.00%	0.00%	Piezas	46780.00	46780	-	-
SDS	22/06/2017	2017-FORTAMUNDF-0091-AS-03-011	91	Cimentando el Futuro con el Corazón, Material para Construcción	7,276,444	0	7,276,444	-	0.00%	0.00%	Paquete	8044.00	32176	-	-
SSP	30/05/2017	2017-FORTAMUNDF-0052-DM-06-001	52	Pago al Servicio de la Deuda Pública	48,338,029	21,080,656	27,257,373	-	43.61%	43.61%	Servicio	1.00	797010	-	-
SSP	27/06/2017	2017-FORTAMUNDF-0001-DM-06001	1	Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública	412,496,835	136,178,750	276,318,085	-	33.01%	33.01%	Lote	1.00	877190	-	-
TOTALES					480,111,308	157,259,406	322,851,902								

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FFIEM (FORTALECE) 2017



PTTO ASIGNADO	\$	3,956,000
PTTO AUTORIZADO	\$	3,956,000
DEVENGADO	\$	-
SALDO	\$	3,956,000
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	1,079,045
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	1,079,045

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos										
OPM	09-may-17	2017-FORTALECE-0051-0501-001	0051	Construcción de Parque Vecinal Santa Lucía/ C. Misión de San Justino Orona Madrigal Nte., Misión de Santa Lucía Fracc.	3,956,000	0	3,956,000	1,079,045	1,079,045	C	27.28%	24.00%	OBRA	1.00	5,000	INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FORTALECE-0051-2017	
TOTALES					3,956,000	-	3,956,000	1,079,045	1,079,045										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 PRODER 2017



PRESUPUESTO ASIGNADO	2,304,370.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,304,370.00
DEVENGADO	\$ -
SALDO	\$ 2,304,370
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ 611,833
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 611,833

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	09-may-17	2017-PRODER-0050-0416-001	0050	Regeneración de Camellón Juan de Montoro	2,304,370		2,304,370	611,833	611,833	CONTRATO	26.55%	15.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	conhica desarrollo, s.a. de c.v.	PRORE-0050-2017

T O T A L E S	2,304,370	-	2,304,370	611,833	611,833
----------------------	------------------	----------	------------------	----------------	----------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 PRODER "A"2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

ASIGNADO	21,091,041.15
PRESUPUESTO AUTORIZADO	21,091,041.15
DEVENGADO	\$ -
SALDO	\$ 21,091,041
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ 1,614,317
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 1,614,317

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	09-may-17	2017-PRODER-A-0080-0411101-002	0080	Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. José María Chávez	6,879,111		6,879,111	1,614,317	1,614,317	CONTRATO	23.47%	8.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	MAGS CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PRODER-0080-2017
SOPMA	16-jun-17	2017-PRODER-A-0081-0411101-003	0081	Construcción de Pavimento Hidráulico, Av. Julio Díaz Torre	8,406,500		8,406,500		-	CONTRATO	0.00%	0.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA		PRODER-0081-2017
SOPMA	16-jun-17	2017-PRODER-A-0082-0411101-004	0082	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Francisco Mares	791,200		791,200		-	CONTRATO	0.00%	0.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA		PRODER-0082-2017
SOPMA	16-jun-17	2017-PRODER-A-0083-0411101-007	0083	Rehabilitación de banquetas en Centro Histórico	3,629,630		3,629,630		-	CONTRATO	0.00%	0.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA		PRODER-0083-2017
SOPMA	09-ago-17	2017-PRODER-A-0084-0411101-005	0084	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Artículo 52, Colonia Constitución	692,300		692,300		-		0.00%	0.00%			PRODER-0084-2017
SOPMA	09-ago-17	2017-PRODER-A-0085-0411101-006	0085	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Artículo 51, Colonia Constitución	692,300		692,300		-		0.00%	0.00%			PRODER-0085-2017
T O T A L E S					21,091,041	-	6,879,111	1,614,317	1,614,317						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PRESUPUESTO ASIGNADO	19,208,685.36
PRESUPUESTO AUTORIZADO	19,208,685.36
DEVENGADO	\$ -
SALDO	\$ 19,208,685
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ -
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ -

JULIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0113-0411101-008	0113	Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez (Salida a Calvillo)	9,668,166		9,668,166	0	-	CONTRATO	0.00%	0.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA		PRODER-0113-2017
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0114-0411101-009	0114	Guarniciones y banquetas Calle 16 de septiembre de Sor Juana Inés a la Calle Agustín Melgar, Jaltomate, En el Municipio de Aguascalientes	642,850		642,850		-	CONTRATO	0.00%	0.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA		PRODER-0114-2017
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0115-0411101-010	0115	Rehabilitación de Banquetas Centro Histórico	8,897,669		8,897,669		-	CONTRATO	0.00%	0.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA		PRODER-0115-2017

TOTALES	19,208,685	-	9,668,166	0	-
----------------	------------	---	-----------	---	---

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".