

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avalúo Financiero				Avance Físico				Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.			
AG00130400237816	Cubierta De Malla Sombra En Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledano	33X01048076	Aguaascalientes	Aguaascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUAASCALIENTES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$23,694	\$23,694	94.78	\$1,306	Obra	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
AG00130400237831	Cubierta De Malla Sombra En Jardín De Niños Niños Trabajos Del Franc. Municipio Libre	33X01048747	Aguaascalientes	Aguaascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUAASCALIENTES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,734	\$24,734	98.94	\$266	Obra	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
AG00130400237876	Construcción De Barda Perimetral Y Estructura Metálica Con Malla Sombra En Fábrica Lic. Primo Verdad	33X01051092	Aguaascalientes	Aguaascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUAASCALIENTES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$31,448	\$31,448	96.76	\$1,052	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
AG00130400237933	Replazamiento De Estructura Con Malla Sombra En Plaza Civica Del Cam Laboral Aguaascalientes	33X01052053	Aguaascalientes	Aguaascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUAASCALIENTES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,403	\$49,403	98.81	\$597	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
AG00130400237936	Construcción De Centro De Atención A Mujeres Víctimas De Violencia In. Etapa	33X010745113	Aguaascalientes	Aguaascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUAASCALIENTES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
AG00130400238003	Construcción De Centro De Desarrollo Familiar Cadena De Amor In. Etapa	33X01045099	Aguaascalientes	Aguaascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUAASCALIENTES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$798,786	\$798,786	\$798,786	\$798,786	\$798,786	\$798,786	\$798,786	\$798,786	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.