



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa 3 X 1 MIGRANTES Ramo XX

Noviembre 2013

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficia rios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
MUNICIPIO AGS.	23-Ago-13	SDS-I-121-022- A2013-008	SJ-2	33X101048076	CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	100,000	0	100,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150 H 150 M			
MUNICIPIO AGS.	23-Ago-13	SDS-I-121-022- A2013-008	SJ-2	33X101048747	CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ELISEO TRUJILLO DEL FRACC. MUNICIPIO LIBRE	100,000	0	100,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100 H 100 M			
MUNICIPIO AGS.	23-Ago-13	SDS-I-121-022- A2013-008	SJ-2	33X101051092	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ESTRUCTURA METÁLICA CON MALLA SOMBRA EN PRIMARIA LIC. PRIMO VERDAD	130,000	0	130,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	125 H 125 M			
MUNICIPIO AGS.	23-Ago-13	SDS-I-121-022- A2013-008	SJ-2	33X101052053	AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN PLAZA CIVICA DEL CAM LABORAL AGUASCALIENTES	120,000	0	120,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	50 H 50 M			
MUNICIPIO AGS.	12-Ago-13	SDS-I-121-022- A2013-005	SJ-2	33X101045113	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 1A. ETAPA.	1,600,000	0	1,600,000	C	0.00%	0.00%	ACCIÓN	1.00	150 H 150 M			
MUNICIPIO AGS.	09-Oct-13	SDS-I-121-022- A2013-005A/M	SJ-2	33X101045099	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR CADENA DE AMOR 1A ETAPA	1,595,145	791,894	803,251	C	49.64%	10.00%	ACCIÓN	1.00	150 H 150 M			
TOTALES						3,645,145	791,894	2,853,251									