



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Empleo Temporal Ramo XX

Noviembre 2013

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficia rios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
MUNICIPIO AGS.	09-Jul-13	SDS-I-121-025-A- 013-PET	SE-04	3PET01005347	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LA LINEA VERDE Y SU ENTORNO PERIMETRAL	1,758,774	1,307,076	451,698	AD	74.32%	0.00%	HECTARE A	30000.00	120 H 40 M 0 Viviendas			
MUNICIPIO AGS.	09-Jul-13	SDS-I-121-025-A- 013-PET	SH-01	3PET01005350	PINTURA EXTERIOR EN CASA HABITACIÓN (RESANE EN LA SUPERFICIE, APLICACIÓN D EPINTURA EN FACHADA Y LIMPIEZA GENERAL EN EXTERIOR DE CASAS HABITACIÓN)	250,251	175,680	74,571	AD	70.20%	0.00%	Vivienda	260000.00	16 H 8 M 250 Viviendas			
TOTALES						2,009,025	1,482,756	526,270									