



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013

Noviembre 2013

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo												
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total	Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
CCAPAMA	OP	22-Abr-13	2013-FISM-01001-001-02071-001	02071	01001	Construcción de Colector Marginal derecho, Arroyo de los Negritos, Comunidad Negritos.(MODIFICADO 1)	4,878,273	4,731,668	4,731,668	0	0	0	0	146,605	C	96.99%	100.00%	ML	4433.21	2,119	PUBLICA ESTATAL	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISM-CAP-01-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01002-002-0411101-002	0411101	01002	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Petirrojo de Calle Colibri a Calle Tórtola, El Conejal, Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO 2)	1,884,003	1,690,099	0	0	0	0	0	193,904	C	89.71%	100.00%	M2	1939.75	600	CONV.PUBLICA ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	FISM-01002-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01003-001-0411101-003	0411101	01003	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Teófilo Chavez Laterales al Templo, El guarda, Delegación Calvillo(MODIFICADO 2)	1,682,528	1,385,271	0	0	0	0	0	297,257	C	82.33%	100.00%	M2	2361.96	600	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	FISM-01003-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01004-003-0411101-004	0411101	01004	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Luis Donaldo Colosio, Jaltomate, Delegación Cañada Honda(MODIFICADO 3)	3,046,323	2,610,021	0	0	0	0	0	436,302	C	85.68%	100.00%	M2	3718.70	850	CONV.PUBLICA ESTATAL	JOSE LUIS TELLES PEREDO	FISM-01004-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01005-001-0411101-005	0411101	01005	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle 16 Septiembre de Cuahutemoc a José Ma. Chávez, San José de la Hordeña, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 1)	1,395,225	1,234,891	0	0	0	0	0	160,334	C	88.51%	100.00%	M2	1505.63	350	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	A2 A2 TALLER ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISM-01005-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01006-001-0411101-006	0411101	01006	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Juan Sanchez de Inés Mariscal a Calle Salinas de Cortari, Los Negritos La Loma, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,122,122	1,119,842	0	0	0	0	0	2,280	C	99.80%	100.00%	M2	1104.66	400	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO	FISM-01006-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01007-001-0411101-007	0411101	01007	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Gabriela Medina, Los Negritos La Loma, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,775,522	1,775,522	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	1688.72	600	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	Y&T DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	FISM-01007-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01008-002-0411101-008	0411101	01008	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Obelisco El Gigante (Ej. Arellano) Delegación Insurgentes(MODIFICADO 2)	1,107,416	1,107,416	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	1430.05	350	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUARE, S.A. DE C.V.	FISM-01008-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01009-002-0411101-009	0411101	01009	Construcción de Pavimnto Hidraulico, Calle Rosa de Guadalupe, Ej. Norias de Paso Honda, Delegación Lic. Jesus Teran Peredo(MODIFICADO 02)	2,223,613	2,223,613	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	3515.00	800	CONV.PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA LAS CAMAS S.A. DE C.V.	FISM-01009-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01010-002-0411101-010	0411101	01010	Construcción de Pavimnto Hidraulico, Calle Alfonso Rodriguez Franco, Anexo Palomino Dena, Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO 2)	1,197,239	1,197,239	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	1901.33	450	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	JESUS MUÑOZ SANCHEZ	FISM-01010-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01011-002-0411101-011	0411101	01011	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Benito Juárez, Buenavista de Peñuelas.(MODIFICADO 2)	1,590,951	1,521,150	0	0	0	0	0	69,801	C	95.61%	100.00%	M2	2347.57	550	CONVOCATORIA A PUBLICA ESTATAL	DESARROLLADORA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	FISM-01011-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01012-001-0411101-012	0411101	01012	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle 20 de Noviembre de Reforma a Final de Calle, Los Caños, Delegación Salto de los Salados(MODIFICADO 1)	1,203,168	1,203,168	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	1213.16	300	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE	FISM-01012-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01013-0411103-013	0411103	01013	Construcción de Empedrado, Calle Victoria, Jcus Teran Peredo(Calvillo), Delegación Calvillo	757,266	757,266	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	639.30	350	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA DUARDO S.A. DE C.V.	FISM-01013-2013
SOPMA	OP	12-Abr-13	2013-FISM-01014-002-0411103-014	0411103	01014	Construcción de Empedrado, Calle Agustín de Iturbide, Estación Cañada, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 2)	922,636	832,262	0	0	0	0	0	90,374	C	90.20%	100.00%	M2	1386.06	400	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR S.A. DE C.V.	FISM-01014-2013



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013

Noviembre 2013

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo													
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total	Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01015-002-0411103-015	0411103	01015	Construcción de Empedrado, Calle Congregación, Calle Alianza, Calle Unión, Congregación San Antonio Primero de los Peraza, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 2)	2,085,792	2,085,792	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	3203.00	600	CONV.PUBLICA ESTATAL	AVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-01015-2013
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01016-001-0411103-016	0411103	01016	Construcción de Empedrado, Calle Madero, de Agustín Melgar a fin de la Calle, San Antonio de Peñuelas Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 1)	1,510,264	1,499,755	0	0	0	0	0	10,509	C	99.30%	100.00%	M2	1540.06	300	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	FISM-01016-2013	
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01017-002-0411103-017	0411103	01017	Construcción de Empedrado, Calle Perú de Calle Nicaragua a Escuela San Pedro Cieneguilla, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 2)	734,500	734,500	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	849.90	350	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	SEPROCOA S.A. DE C.V.	FISM-01017-2013	
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01018-002-0411103-018	0411103	01018	Construcción de Empedrado, Calle Agustín Melgar, Cuauhtémoc(Las Palomas), Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 2)	1,129,679	1,050,942	0	0	0	0	0	78,737	C	93.03%	100.00%	M2	1427.75	200	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	GRANTICO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-01018-2013	
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01019-003-0411103-019	0411103	01019	Construcción de Empedrado, Calle Talasco, El Tanque de los Jimenez, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 3)	913,460	913,460	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	650.00	300	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISM-01019-2013	
SOPMA	OP	12-Abr-13	2013-FISM-01020-003-0411103-020	0411103	01020	Construcción de Empedrado Calle Saturnino Herrán antes Francisco I. Madero, El Niagara, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 3)	1,038,062	1,017,255	0	0	0	0	0	20,807	C	98.00%	100.00%	M2	4537.71	500	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISM-01020-2013	
SOPMA	OP	12-Abr-13	2013-FISM-01021-003-0411103-021	0411103	01021	Construcción de Empedrado, Calle Sauz, El Ocote, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 3)	1,014,649	930,545	0	0	0	0	0	84,104	C	91.71%	100.00%	M2	1952.31	200	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	RENTAMAC S.A. DE C.V.	FISM-01021-2013	
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01022-001-0411104-022	0411104	01022	Construcción de Guarniciones y Barquetas de Concreto Hidráulico, Calle Laguna de Perón a Calle Durazno, Jose Maria Morelos(Cañada Honda), Delegación Cañada Honda.	826,808	826,808	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	1362.90	750	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	FISM-01022-2013	
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01023-001-0411104-023	0411104	01023	Construcción de Guarniciones y Barquetas de Concreto Hidráulico, Calle Benito Juárez de Calle Independencia a Fin de Calle Lumbreras, Delegación Salto de los Salados.	212,505	212,505	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	395.30	300	ADJUDICACION DIERECTA ESTATAL	JULIO LOERA CARDONA	FISM-01023-2013	
SOPMA	OP	17-Abr-13	2013-FISM-01046-002-0411103-046	0411103	01046	Construcción de Empedrado, Calle San Román Adame Rosales, Estación Cañada, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 2)	1,316,326	1,316,326	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	2066.62	350	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-01046-2013	
SOPMA	OP	17-Abr-13	2013-FISM-01047-001-0411103-047	0411103	01047	Construcción de Empedrado Calle República Mexicana de Calle Nicaragua a Calle Perú San Pedro Cieneguilla Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 1)	449,254	443,594	0	0	0	0	0	5,660	C	98.74%	100.00%	M2	540.17	250	ADJUDICACION DIERECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISM-01047-2013	
SOPMA	OP	15-May-13	2013-FISM-01048-002-0411103-048	0411103	01048	Construcción de Empedrado, Calle Salvador Quezada Limón, Jesus Teran Peredo (Calvillo), Delegación Calvillo.(MODIFICADO 2)	1,029,169	986,224	0	0	0	0	0	42,945	C	95.83%	100.00%	M2	1105.00	450	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA DEL VALLE DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	FISM-01048-2013	
SOPMA	OP	15-May-13	2013-FISM-01049-002-0411103-050	0411103	01049	Construcción de Empedrado, Calle Agustín Melgar de fin de Arroyo a Calle Lázaro Cárdenas, San Antonio de Peñuelas, Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 2)	566,123	566,123	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	M2	835.14	350	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MJJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISM-01049-2013	
SOPMA	OP	03-Jul-13	2013-FISM-01050-001-0411101-052	0411101	01050	Construcción de Pavimento Hidráulico, Privada Guadalupe Najera, Calvillo, Delegación Calvillo.(MODIFICADO 1)	972,414	486,207	0	0	0	0	0	486,207	C	50.00%	100.00%	M2	782.00	120	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CV SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	FISM-01050-2013	



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013

Noviembre 2013

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo													
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total	Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01024-001-01011-024	01011	01024	Construcción de la Red de Agua Potable, Ejido Los Negritos (El Pajonal) Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	371,762	371,763	0	0	0	0	0	0	-1	C	100.00%	100.00%	ML	432.22	144	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JUMACAH S.A. DE C.V.	FISM-CAP-14-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01025-001-01011-025	01011	01025	Construcción de la Red de Agua Potable, Varias Calles, Ciudad Gótica, Norias de Paso Hondo., Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	1,592,980	970,629	970,629	0	0	0	0	0	622,351	C	60.93%	100.00%	ML	2200.00	2,442	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ARSICO ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A.	FISM-CAP-20-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01026-003-01011-026	01011	01026	Construcción de la Red de Agua Potable, Loma de Cumbres III, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 3)	851,282	851,281	0	0	0	0	0	1	C	100.00%	100.00%	ML	2086.59	100	CONV.PUBLICA ESTATAL	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	FISM-CAP-03-2013	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01027-001-01011-027	01011	01027	Construcción de la Red de Agua Potable, Ojo de Agua de Palmas, Amarraderos y Mirador TV Azteca, Delegación José María Morelos y Pavón.(MODIFICADO 1)	1,451,284	646,721	0	0	0	0	0	804,563	C	44.56%	92.00%	ML	3116.59	4,110	CONV.PUBLICA ESTATAL	SAYAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	FISM-CAP-17-2013	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01034-001-01011-034	01011	01034	Construcción de la Red de Agua Potable en Calle Vista Hermosa o calle Agua Marina, Norias de Olcaliente, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	169,120	169,120	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	ML	229.70	100	ADJUDICACION DIRECTA	DAVID PEREZ SANCHEZ	FISM-CAP-02-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01028-001-01013-028	01013	01028	Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Santa Rosa, Agustín Melgar, Emiliano Zapata, Viente Guerrero y Av. Revolución, San Antonio de Peñuelas Delegación Peñuelas(MODIFICADO 1)	494,628	494,627	0	0	0	0	0	1	C	100.00%	100.00%	ML	740.27	1,727	ADJUDICACION DIRECTA	ARVALENCIA S.A. DE C.V.	FISM-CAP-06-2013	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01029-001-01031-029	01031	01029	Reubicación de Tanque y Conexión a Red de Conducción Existente, San Antonio de los Pedroza Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 1)	136,235	136,235	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	ML	231.58	701	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA DUARDO S.A. DE C.V.	FISM-CAP-08-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01030-001-01031-030	01031	01030	Conexión de Tanque a Red de Distribución Existente, San Antonio de los Pedroza, Delegación Cañada Honda(MODIFICADO 1)	116,286	116,286	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	ML	234.13	701	ADJUDICACION DIRECTA	MDL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-CAP-12-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01031-001-01031-031	01031	01031	Construcción de Tanque Elevado de 60 M3 de Capacidad y 20 Mts. De Altura, San Pedro Cieneguilla Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 1)	929,466	686,882	0	0	0	0	0	242,584	C	73.90%	100.00%	TANQUE	1.00	410	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	PAILERIA TECNICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V	FISM-CAP-21-2013	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01032-001-01031-032	01031	01032	Preparación y Reparación de Tanque Superficial de Mampostería, El Ocotle, Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO1)	114,816	114,816	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	TANQUE	1.00	246	ADJUDICACION DIRECTA	ROBERTO SILVA ARJON	FISM-CAP-13-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01033-001-01031-033	01031	01033	Preparación y Reparación de Tanque Superficial de Mampostería, Cieneguilla Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 1)	107,663	107,663	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	TANQUE	1.00	862	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION GARDEL S.A. C.V.	FISM-CAP-18-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01037-002-02061-037	02061	01037	Construcción de la Red de Alcantarillado, Anexo Palomino Dena Oriente 2a Etapa Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 2)	2,715,932	2,715,932	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	ML	2777.90	162	CONV.PUBLICA ESTATAL	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISM-CAP-05-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01040-002-02061-040	02061	01040	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario Etapa I Col. 20 de Octubre, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo.(MODIFICADO 2)	1,776,680	1,776,680	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	ML	1427.08	316	CONV.PUBLICA ESTATAL	LC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISM-CAP-10-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01035-002-02063-035	02063	01035	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles, Cotorina Coyotes Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)	1,342,718	1,156,169	0	0	0	0	0	186,549	C	86.11%	100.00%	ML	1298.59	863	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	IECSAGS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISM-CAP-19-2013.	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01036-001-02063-036	02063	01036	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles La Mesa, Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	3,410,576	3,372,245	0	0	0	0	0	38,331	C	98.88%	100.00%	ML	3732.24	113	CONV.PUBLICA ESTATAL	DAVID ARELLANO DELGADO	FISM-CAP-04-2013	



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013

Noviembre 2013

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo													
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total	Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01038-002-02063-038	02063	01038	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario Calle Francisco Villa El Refugio de Peñuelas, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)	185,021	173,496	0	0	0	0	0	0	11,525	C	93.77%	100.00%	ML	110.75	345	ADJUDICACION DIRECTA	DIRQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-CAP-07-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01039-002-02063-039	02063	01039	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles Ciudad Gótica, Norias de Paso Hondo II Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 2)	1,302,909	1,302,909	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	ML	1942.00	2,442	CONV.PUBLICA ESTATAL	ARVALENCIA S.A. DE C.V.	FISM-CAP-09-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01041-001-02071-041	02071	01041	Construcción de Colector Marginal Derecho Etapa II, Arroyo Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	2,245,559	835,707	0	0	0	0	0	0	1,409,852	C	37.22%	90.00%	ML	505.32	2,442	CONV.PUBLICA ESTATAL	IECSAGS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISM-CAP-11-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01042-001-0415113-042	0415113	01042	Construcción de Sistema de Tratamiento(Humedad), El Gigante de Arellano Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,727,750	1,241,103	0	0	0	0	0	0	486,647	C	71.83%	100.00%	ML	444.50	648	CONV.PUBLICA ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-CAP-15-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01043-001-0415113-043	0415113	01043	Construcción de Sistema de Tratamiento (Humedad), Norias del Cedazo, Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 1)	1,476,705	1,405,120	0	0	0	0	0	0	71,585	C	95.15%	100.00%	ML	362.48	648	CONV.PUBLICA ESTATAL	CONCRETOS CIMARRON S.A. DE C.V.	FISM-CAP-16-2013
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01044-002-0415113-044	0415113	01044	Construcción de Sistema de Tratamiento (Humedad) del Carrizal a Viñedos San Felipe Delegación Poctos(MODIFICADO 2)	1,358,995	1,294,839	0	0	0	0	0	0	64,156	C	0.00%	100.00%	ML	248.63	1,103	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES LA CHATITA S.A. C.V.	FISM-CAP-22-2013
CCAPAMA	OP	17-Jul-13	2013-FISM-01051-001-01013-053	01013	01051	Aplicación de la Red de Agua Potable, Varias Calles Ejido Peñuelas (Peñuelas El Ciengel), Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 1)	1,089,002	901,202	0	0	0	0	0	0	187,800	C	82.75%	100.00%	ML	1180.00	1,670	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	JUAN ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ	FISM-CAP-24-2013
CCAPAMA	OP	17-Jul-13	2013-FISM-01052-001-02063-054	02063	01052	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, En Calles Margaritas, Azconas, Claveles y Girasoles, Granjas San Felipe, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	3,739,820	2,326,040	0	0	0	0	0	0	1,413,780	C	62.20%	98.00%	ML	3396.65	1,100	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GREGORIO CALVILLO SILVA	FISM-CAP-25-2013
CCAPAMA	OP	21-Ago-13	2013-FISM-01054-01031-058	01031	01054	Reubicación de Tanque de San Antonio de los Pedroza, Etapa 2, San Antonio de los Pedroza Delegación Cañada Honda	331,833	71,007	0	0	0	0	0	0	260,826	C	21.40%	100.00%	TANQUE	1.00	701	ADJUDICACION DIRECTA	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISM-CAP-26-2013
SOPMA	OP	27-Ago-13	2013-FISM-01055-0411101-059	0411101	01055	Construcción de Pavimento Hidraulico Calle Independencia Cañada Honda Delegación Cañada Honda	730,934	355,618	0	0	0	0	0	0	375,316	C	48.65%	100.00%	M2	913.30	350	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO	FISM-01055-2013
CCAPAMA	OP	19-Sep-13	2013-FISM-01056-001-01031-060	01031	01056	Reubicación y Adecuación de Tanque Elevado, Mirador TV Azteca, Delegación José María Morelos y Pvdn(MODIFICADO 1)	1,023,439	393,630	0	0	0	0	0	0	629,809	C	38.46%	70.00%	TANQUE	1.00	118	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-CAP-27-2013
CCAPAMA	OP	19-Sep-13	2013-FISM-01057-001-02063-061	02063	01057	Ampliación de la Red de Alcantarillado, Calle Flor María, Flor de Jazmín y Flor del Campo, Gigante de Arellano, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 1)	663,877	255,338	0	0	0	0	0	0	408,539	C	38.46%	85.00%	ML	528.53	100	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISM-CAP-28-2013
CCAPAMA	OP	20-Sep-13	2013-FISM-01058-001-01013-062	01013	01058	Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Virgen de la Asunción, El Soyotal, Delegación Calvillo (MODIFICADO 1)	382,882	147,262	0	0	0	0	0	0	235,620	C	38.46%	80.00%	ML	467.00	189	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISM-CAP-29-2013
CCAPAMA	OP	20-Sep-13	2013-FISM-01059-001-01013-063	01013	01059	Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Plutarco Elias Calles Tanque de los Jimenez, Delegación Peñuelas (MODIFICADO 1)	256,837	98,783	0	0	0	0	0	0	158,054	C	50.00%	95.00%	ML	365.00	566	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CONSTRUSERVICIOS XUCUNAN S.A. DE C.V.	FISM-CAP-32-2013



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

**Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013**

Noviembre 2013

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido						Saldo		Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total	Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.					Cantidad
CCAPAMA	OP	20-Sep-13	2013-FISM-01060-001-01013-064	01013	01060	Ampliación de la Red de Agua Potable, Privada Real, San Ignacio, Delegación Poicotos (MODIFICADO 1)	228,815	88,006	0	0	0	0	0	140,809	C	38.46%	100.00%	ML	390.00	90	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISM-CAP-31-2013
CCAPAMA	OP	20-Sep-13	2013-FISM-01061-001-01013-065	01013	01061	Ampliación de la Red de Agua Potable, En Calles: Gallegos, Jose Martin, Andres Figueroa, Augusto Sabino, Rosa de Guadalupe y Celia Sanchez, Col. Tierra y Libertad, Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesus Teran Peredo (MODIFICADO 1)	504,038	193,861	0	0	0	0	0	310,177	C	38.46%	50.00%	ML	946.00	234	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	AVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-CAP-30-2013
CCAPAMA	OP	19-Jul-13	2013-FISM-01053-001-01013-054	01013	01053	Ampliación de la Red de Agua Potable, Lucero de la Cruz Delegación Insurgentes (MODIFICADO 1)	475,844	435,143	0	0	0	0	0	40,701	C	91.45%	100.00%	ML	779.82	179	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ	FISM-CAP-23-2013
SSPYE	SSP	10-Abr-13	2013-FISM-01045-002-05203-045	05203	01045	Electrificación Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes Ter. Paquete año 2013 (37 localidades) (MODIFICADO 2)	7,210,000	7,210,000	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	Poste	229.00	1,020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO ER-AGS-01/13
SF	SSP	06-May-13	2013-FISM-01999-1137-048	11	01999	Gstos Indirectos ,Todo el Municipio	1,943,941	1,854,092						315,126	Mixta	83.79%	0.00%	Informe	1.00	797,010			
SF	SSP	17-May-13	2013-FISM-01900-1238-051	12	01900	Armonizacion Contable (Secretaria de Finanzas)	823,613	22,330						823,613	Mixta	0.00%	0.00%	Equipo	1.00	723,043			
SIS		23-Jul-13	2013-FISM-01901-1238-05E	12	1901	Programa de Desarrollo Institucional para el Fortalecimiento de la SIS	100,000	55,467						83,961	Mixta	0.00%	0.00%	Equipo	1.00	56			



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

Control Presupuestal
Fondo para la Infraestructura

NOTA IMPORTANTE

75,640,854.00

7,564,085.40

MINISTRADO AL T 68,076,768.60

IMPORTE A REPARAR 68,021,302.00

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo						Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	DIFERENCIA A REPARTIR	MINISTRADO TOTAL	FORMULA DE MINISTRADO TOTAL
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total								
CCAPAMA	OP	22-Abr-13	2013-FISM-01001-001-02071-001	02071	01001	Construcción de Colector Marginal derecho, Arroyo de los Negritos, Comunidad Los Negritos.(MODIFICADO 1)	4,878,273	4,731,668	4,731,668	0	0	0	0	146,605	C	96.99%	100.00%	0	0	Ministrado total es = Suma de "Diferencia a repartir" por		
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01002-002-0411101-002	0411101	01002	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Petirrojo de Calle Colibri a Calle Tortola, El Conejal, Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO 2)	1,884,003	1,690,099	0	0	0	0	193,904	C	89.71%	100.00%	157,093,027	158,783,126				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01003-001-0411101-003	0411101	01003	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Teófilo Chavez Laterales al Templo, El guarda, Delegación Calvillo(MODIFICADO 2)	1,682,528	1,385,271	0	0	0	0	297,257	C	82.33%	100.00%	240,825,072	242,210,343				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01004-003-0411101-004	0411101	01004	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Luis Donaldo Colosio, Jaltonate, Delegación Cañada Honda(MODIFICADO 3)	3,046,323	2,610,021	0	0	0	0	436,302	C	85.68%	100.00%	353,473,274	356,083,295				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01005-001-0411101-005	0411101	01005	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle 16 Septiembre de Cuahutemoc a José Ma. Chávez, San José de la Hordeña, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 1)	1,395,225	1,234,891	0	0	0	0	160,334	C	88.51%	100.00%	129,895,635	131,130,526				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01006-001-0411101-006	0411101	01006	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Juan Sanchez de Inés Mariscal a Calle Salinas de Gortari, Los Negritos La Loma, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,122,122	1,119,842	0	0	0	0	2,280	C	99.80%	100.00%	1,847,053	2,966,895				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01007-001-0411101-007	0411101	01007	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Gabriela Medina, Los Negritos La Loma, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,775,522	1,775,522	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	0	1,775,522				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01008-002-0411101-008	0411101	01008	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Obelisco El Gigante (Ej. Arellano) Delegación Insurgentes(MODIFICADO 2)	1,107,416	1,107,416	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	-113	1,107,303				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01009-002-0411101-009	0411101	01009	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Rosa de Guadalupe, Ej. Norias de Paso Honda, Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO 02)	2,223,613	2,223,613	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	16	2,223,629				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01010-002-0411101-010	0411101	01010	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Alfonso Rodriguez Franco, Anexo Palomino Dena, Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO 2)	1,197,239	1,197,239	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	-243	1,196,996				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01011-002-0411101-011	0411101	01011	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Benito Juárez, Buenavista de Peñuelas, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)	1,590,951	1,521,150	0	0	0	0	69,801	C	95.61%	100.00%	56,549,973	58,071,123				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01012-001-0411101-012	0411101	01012	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle 20 de Noviembre de Reforma a Final de Calle, Los Caños, Delegación Salto de los Salados(MODIFICADO 1)	1,203,168	1,203,168	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	178	1,203,346				
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01013-0411103-013	0411103	01013	Construcción de Empedrado, Calle Victoria, Jesus Terán Peredo(Calvillo), Delegación Calvillo	757,266	757,266	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	0	757,266				
SOPMA	OP	12-Abr-13	2013-FISM-01014-002-0411103-014	0411103	01014	Construcción de Empedrado, Calle Agustín de Iturbide, Estación Cañada, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 2)	922,636	832,262	0	0	0	0	90,374	C	90.20%	100.00%	73,217,025	74,049,287				



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

Control Presupuestal
Fondo para la Infraestructura

NOTA IMPORTANTE

75,640,854.00

7,564,085.40

MINISTRADO AL T 68,076,768.60

IMPORTE A REPARAR 68,021,302.00

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo						DIFERENCIA A REPARAR	MINISTRADO TOTAL	FORMULA DE MINISTRADO TOTAL		
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total	Mod. Ejecución	Av. Financiero				Av. Fisico	
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01015-002-0411103-015	0411103	01015	Construcción de Empedrado, Calle Congregación, Calle Alianza, Calle Unión, Congregación San Antonio Primero de los Peraza, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 2)	2,085,792	2,085,792	0	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	0	2,085,792	
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01016-001-0411103-016	0411103	01016	Construcción de Empedrado, Calle Madero, de Agustín Melgar a fin de la Calle, San Antonio de Peñuelas Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 1)	1,510,264	1,499,755	0	0	0	0	0	10,509	C	99.30%	100.00%	8,513,786	10,013,541		
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01017-002-0411103-017	0411103	01017	Construcción de Empedrado, Calle Perú de Calle Nicaragua a Escuela San Pedro Cieneguilla, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 2)	734,500	734,500	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	-8	734,492		
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01018-002-0411103-018	0411103	01018	Construcción de Empedrado, Calle Agustín Melgar, Cuauhtemoc(Las Palomas), Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 2)	1,129,679	1,050,942	0	0	0	0	0	78,737	C	93.03%	100.00%	63,788,945	64,839,887		
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01019-003-0411103-019	0411103	01019	Construcción de Empedrado, Calle Tabasco, El Tanque de los Jimenez, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 3)	913,460	913,460	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	-41	913,420		
SOPMA	OP	12-Abr-13	2013-FISM-01020-003-0411103-020	0411103	01020	Construcción de Empedrado Calle Saturnino Herrán antes Francisco I. Madero, El Niagara, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 3)	1,038,062	1,017,255	0	0	0	0	0	20,807	C	98.00%	100.00%	16,857,132	17,874,386		
SOPMA	OP	12-Abr-13	2013-FISM-01021-003-0411103-021	0411103	01021	Construcción de Empedrado, Calle Sauz, El Ocoté, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 3)	1,014,649	930,545	0	0	0	0	0	84,104	C	91.71%	100.00%	68,137,527	69,068,072		
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01022-001-0411104-022	0411104	01022	Construcción de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidráulico, Calle Laguna de Peñón a Calle Durazno, Jose Maria Morelos(Cañada Honda), Delegación Cañada Honda).	826,808	826,808	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	-8	826,800		
SOPMA	OP	08-Mar-13	2013-FISM-01023-001-0411104-023	0411104	01023	Construcción de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidráulico, Calle Benito Juárez de Calle Independencia a Fin de Calle Lumbreras, Delegación Salto de los Salados.	212,505	212,505	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	365	212,869		
SOPMA	OP	17-Abr-13	2013-FISM-01046-002-0411103-046	0411103	01046	Construcción de Empedrado, Calle San Román Adame Rosales, Estación Cañada, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 2)	1,316,326	1,316,326	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	243	1,316,569		
SOPMA	OP	17-Abr-13	2013-FISM-01047-001-0411103-047	0411103	01047	Construcción de Empedrado Calle República Mexicana de Calle Nicaragua a Calle Perú San Pedro Cieneguilla, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 1)	449,254	443,594	0	0	0	0	0	5,660	C	98.74%	100.00%	4,585,886	5,029,479		
SOPMA	OP	15-May-13	2013-FISM-01048-002-0411103-049	0411103	01048	Construcción de Empedrado, Calle Salvador Quezada Limón, Jesus Teran Peredo (Calvillito), Delegación Calvillito.(MODIFICADO 2)	1,029,169	986,224	0	0	0	0	0	42,945	C	95.83%	100.00%	34,792,574	35,778,798		
SOPMA	OP	15-May-13	2013-FISM-01049-002-0411103-050	0411103	01049	Construcción de Empedrado, Calle Agustín Melgar de fin de Arroyo a Calle Lazaro Cardenas, San Antonio de Peñuelas, Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 2)	566,123	566,123	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	8	566,131		
SOPMA	OP	03-Jul-13	2013-FISM-01050-001-0411101-052	0411101	01050	Construcción de Pavimento Hidráulico, Privada Guadalupe Najera, Calvillito, Delegación Calvillito.(MODIFICADO 1)	972,414	486,207	0	0	0	0	0	486,207	C	50.00%	100.00%	393,904,185	394,390,392		

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo						Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	DIFERENCIA A REPARTIR	MINISTRADO TOTAL	FORMULA DE MINISTRADO TOTAL
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total								
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01024-001-01011-024	01011	01024	Construcción de la Red de Agua Potable, Ejido Los Negritos (El Pajonal) Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	371,762	371,763	0	0	0	0	0	0	-1	C	100.00%	100.00%	-762	371,001		
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01025-001-01011-025	01011	01025	Construcción de la Red de Agua Potable, Varias Calles, Ciudad Gótica, Norias de Paso Hondo., Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	1,592,980	970,629	970,629						622,351	C	60.93%	100.00%	148,805,016	148,805,016		
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01026-003-01011-026	01011	01026	Construcción de la Red de Agua Potable, Loma de Cumbres III, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 3)	851,282	851,281	0	0	0	0	0	1	C	100.00%	100.00%	486	851,767			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01027-001-01011-027	01011	01027	Construcción de la Red de Agua Potable, Ojo de Agua de Palmitas, Amarraderos y Mirador TV Azteca, Delegación José María Morelos y Pavón(MODIFICADO 1)	1,451,284	646,721	0	0	0	0	0	804,563	C	44.56%	92.00%	651,822,153	652,468,874			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01034-001-01011-034	01011	01034	Construcción de la Red de Agua Potable en Calle Vista Hermosa o calle Agua Marina, Norias de Ojcaliente, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	169,120	169,120	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	130	169,249			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01028-001-01013-028	01013	01028	Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Santa Rosa, Agustín Melgar, Emiliano Zapata, Viente Guerrero y Av. Revolución, San Antonio de Peñuelas Delegación Peñuelas(MODIFICADO 1)	494,628	494,627	0	0	0	0	0	1	C	100.00%	100.00%	551	495,178			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01029-001-01031-029	01031	01029	Reubicación de Tanque y Conexión a Red de Conducción Existente, San Antonio de los Pedroza Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 1)	136,235	136,235	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	219	136,453			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01030-001-01031-030	01031	01030	Conexión de Tanque a Red de Distribución Existente, San Antonio de los Pedroza, Delegación Cañada Honda(MODIFICADO 1)	116,286	116,286	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	122	116,407			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01031-001-01031-031	01031	01031	Construcción de Tanque Eelevado de 60 M3 de Capacidad y 20 Mts. De Altura, San Pedro Cieneguilla Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 1)	929,466	686,882	0	0	0	0	0	242,584	C	73.90%	100.00%	196,531,431	197,218,312			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01032-001-01031-032	01031	01032	Preparación y Reparación de Tanque Superficial de Mampostería, El Ocote, Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO1)	114,816	114,816	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	113	114,929			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01033-001-01031-033	01031	01033	Preparación y Reparación de Tanque Superficial de Mampostería, Cieneguilla Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 1)	107,663	107,663	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	-113	107,550			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01037-002-02061-037	02061	01037	Construcción de la Red de Alcantarillado, Anexo Palomino Dena Oriente 2a Etapa Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 2)	2,715,932	2,715,932	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	49	2,715,981			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01040-002-02061-040	02061	01040	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario Etapa I Col. 20 de Octubre, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo.(MODIFICADO 2)	1,776,680	1,776,680	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	0	1,776,680			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01035-002-02063-035	02063	01035	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles, Cotorina Coyotes Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)	1,342,718	1,156,169	0	0	0	0	0	186,549	C	86.11%	100.00%	151,133,942	152,290,111			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01036-001-02063-036	02063	01036	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles La Mesa, Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	3,410,576	3,372,245	0	0	0	0	0	38,331	C	98.88%	100.00%	31,053,748	34,425,993			



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

Control Presupuestal
Fondo para la Infraestructura

NOTA IMPORTANTE

75,640,854.00

7,564,085.40

MINISTRADO AL 1 68,076,768.60

IMPORTE A REPARAR 68,021,302.00

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido						Saldo			DIFERENCIA A REPARTIR	MINISTRADO TOTAL	FORMULA DE MINISTRADO TOTAL
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total	Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico			
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01038-002-02063-038	02063	01038	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario Calle Francisco Villa El Refugio de Peñuelas, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)	185,021	173,496	0	0	0	0	0	11,525	C	93.77%	100.00%	9,336,736	9,510,232	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01039-002-02063-039	02063	01039	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles Ciudad Gólicas, Norias de Paso Hondo II Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 2)	1,302,909	1,302,909	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	-89	1,302,820	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01041-001-02071-041	02071	01041	Construcción de Colector Marginal Derecho Etapa II, Arroyo Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	2,245,559	835,707	0	0	0	0	0	1,409,852	C	37.22%	90.00%	1,142,201,748	1,143,037,454	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01042-001-0415113-042	0415113	01042	Construcción de Sistema de Tratamiento(Humedad), El Gigante de Arellano Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,727,750	1,241,103	0	0	0	0	0	486,647	C	71.83%	100.00%	394,260,168	395,501,271	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01043-001-0415113-043	0415113	01043	Construcción de Sistema de Tratamiento (Humedad), Norias del Cedazo, Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 1)	1,476,705	1,405,120	0	0	0	0	0	71,585	C	95.15%	100.00%	57,995,139	59,400,259	
CCAPAMA	OP	22-Mar-13	2013-FISM-01044-002-0415113-044	0415113	01044	Construcción de Sistema de Tratamiento (Humedad) del Cariñan a Viñedos San Felipe Delegación Poctost(MODIFICADO 2)	1,358,995	1,294,839	0	0	0	0	0	64,156	C	0.00%	100.00%	51,976,774	53,271,613	
CCAPAMA	OP	17-Jul-13	2013-FISM-01051-001-01013-053	01013	01051	Aplicación de la Red de Agua Potable, Varias Calles Ejido Peñuelas (Peñuelas El Cienegal), Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 1)	1,089,002	901,202	0	0	0	0	0	187,800	C	82.75%	100.00%	152,147,683	153,048,885	
CCAPAMA	OP	17-Jul-13	2013-FISM-01052-001-02063-054	02063	01052	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, En Calles Margaritas, Azucenas, Clavetes y Girasoles, Granjas San Felipe, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	3,739,820	2,326,040	0	0	0	0	0	1,413,780	C	62.20%	98.00%	-369,136,267	-366,810,227	
CCAPAMA	OP	21-Ago-13	2013-FISM-01054-01031-058	01031	01054	Reubicación de Tanque de San Antonio de los Pedroza, Etapa 2, San Antonio de los Pedroza Delegación Cañada Honda	331,833	71,007	0	0	0	0	0	260,826	C	21.40%	100.00%	211,309,707	211,380,715	
SOPMA	OP	27-Ago-13	2013-FISM-01055-0411101-059	0411101	01055	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Independencia Cañada Honda Delegación Cañada Honda	730,934	355,618	0	0	0	0	0	375,316	C	48.65%	100.00%	304,064,504	304,420,122	
CCAPAMA	OP	19-Sep-13	2013-FISM-01056-001-01031-060	01031	01056	Reubicación y Adecuación de Tanque Elevado, Mirador TV Azteca, Delegación José María Morelos y Pvéni(MODIFICADO 1)	1,023,439	393,630	0	0	0	0	0	629,809	C	38.46%	70.00%	510,244,021	510,637,652	
CCAPAMA	OP	19-Sep-13	2013-FISM-01057-001-02063-061	02063	01057	Ampliación de la Red de Alcantarillado, Calle Flor María, Flor de Jazmín y Flor del Campo, Gigante de Arellano, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 1)	663,877	255,338	0	0	0	0	0	408,539	C	38.46%	85.00%	330,981,120	331,236,458	
CCAPAMA	OP	20-Sep-13	2013-FISM-01058-001-01013-062	01013	01058	Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Virgen de la Asunción, El Soyotal, Delegación Calvillo(MODIFICADO 1)	382,882	147,262	0	0	0	0	0	235,620	C	38.46%	80.00%	190,888,841	191,036,103	
CCAPAMA	OP	20-Sep-13	2013-FISM-01059-001-01013-063	01013	01059	Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Plutarco Elias Calles Tanque de los Jimenez, Delegación Peñuelas (MODIFICADO 1)	256,837	98,783	0	0	0	0	0	158,054	C	50.00%	95.00%	128,048,323	128,147,106	



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	83,611,569
EJERCIDO		55,467
SALDO	\$	83,556,102

Control Presupuestal
Fondo para la Infraestructura

NOTA IMPORTANTE

75,640,854.00

7,564,085.40

MINISTRADO AL 1 68,076,768.60

IMPORTE A REPARAR 68,021,302.00

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido						Saldo			DIFERENCIA A REPARTIR	MINISTRADO TOTAL	FORMULA DE MINISTRADO TOTAL
							Total	Total	Remanentes 2012	Remanentes 2011	Intereses 2012	Intereses 2011	Intereses 2010	Total	Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico			
CCAPAMA	OP	20-Sep-13	2013-FISM-01060-001-01013-064	01013	01060	Ampliación de la Red de Agua Potable, Privada Real, San Ignacio, Delegación Poicilos (MODIFICADO 1)	228,815	88,006	0	0	0	0	0	140,809	C	38.46%	100.00%	114,077,392	114,165,398	
CCAPAMA	OP	20-Sep-13	2013-FISM-01061-001-01013-065	01013	01061	Ampliación de la Red de Agua Potable, En Calles: Gallegos, Jose Martin, Andres Figueroa, Augusto Sabino, Rosa de Guadalupe y Celia Sanchez, Col. Tierra y Libertad, Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesus Teran Peredo (MODIFICADO 1)	504,038	193,861	0	0	0	0	0	310,177	C	38.46%	50.00%	251,292,382	251,486,243	
CCAPAMA	OP	19-Jul-13	2013-FISM-01053-001-01013-054	01013	01053	Ampliación de la Red de Agua Potable, Lucero de la Cruz Delegación Insurgentes (MODIFICADO 1)	475,844	435,143	0	0	0	0	0	40,701	C	91.45%	100.00%	32,974,063	33,409,206	
SSPYE	SSP	10-Abr-13	2013-FISM-01045-002-05203-045	05203	01045	Electrificación Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes 1er. Paquete año 2013 (37 localidades) (MODIFICADO 2)	7,210,000	7,210,000	0	0	0	0	0	0	C	100.00%	100.00%	0	7,210,000	
SF	SSP	06-May-13	2013-FISM-01999-1137-048	11	01999	Gastos indirectos, Todo el Municipio	1,943,941	1,854,092						315,126	Mixta	83.79%	0.00%	255,301,728	257,155,820	
SF	SSP	17-May-13	2013-FISM-01900-1238-051	12	01900	Armonización Contable (Secretaría de Finanzas)	823,613	22,330						823,613	Mixta	0.00%	0.00%	667,255,855	667,278,185	
SIS		23-Jul-13	2013-FISM-01901-1238-051	12	1901	Programa de Desarrollo Institucional para el Fortalecimiento de la SIS	100,000	55,467						83,961	Mixta	0.00%	0.00%	68,021,302	68,076,769	