



H. AYUNTAMIENTO  
DE AGUASCALIENTES  
2011-2013

83,611,569
55,892,814
27,718,755

## Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013

**Septiembre 2013**

Depend. Ejecutora	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
			Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	01001	Construcción de Colector Marginal derecho, Arroyo de los Negritos, Comunidad Los Negritos.(MODIFICADO 1)	4,878,273	3,583,015	1,295,258	C	73.45%	100.00%	ML	4433.21	2,119	PUBLICA ESTATAL	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISM-CAP-01-2013
SOPMA	01002	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Petirrojo de Calle Colibri a Calle Tórtola, El Consejo, Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO 2)	1,884,003	1,454,593	429,410	C	77.21%	100.00%	M2	1939.75	600	CONV.PUBLICA ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	FISM-01002-2013
SOPMA	01003	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Teófilo Chavez Laterales al Templo, El guarda, Delegación Calvillo(MODIFICADO 2)	1,682,528	1,289,444	393,084	C	76.64%	100.00%	M2	2361.96	600	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIAL CIVIL S.A. DE C.V.	FISM-01003-2013
SOPMA	01004	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Luis Donald Colosio, Jalomate, Delegación Cañada Honda(MODIFICADO 2)	2,890,021	2,377,499	512,522	C	82.27%	100.00%	M2	3718.70	850	CONV.PUBLICA ESTATAL	JOSE LUIS TELLES PEREDO	FISM-01004-2013
SOPMA	01005	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle 16 Septiembre de Cuahutemoc a José Ma. Chávez, San José de la Hordeña, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 1)	1,395,225	1,053,230	341,995	C	75.49%	100.00%	M2	1505.63	350	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	A2 A2 TALLER ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISM-01005-2013
SOPMA	01006	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Juan Sanchez de Inés Mariscal a Calle Salinas de Gortari, Los Negritos La Loma, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,122,122	1,057,792	64,330	C	94.27%	100.00%	M2	1104.66	400	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO	FISM-01006-2013
SOPMA	01007	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Gabriela Medina, Los Negritos La Loma, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,775,522	1,503,854	271,668	C	84.70%	100.00%	M2	1688.72	600	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	Y&T DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	FISM-01007-2013
SOPMA	01008	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Obelisco El Gigante (Ej. Arellano) Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,107,416	1,107,416	0	C	100.00%	100.00%	M2	1430.05	350	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	FISM-01008-2013
SOPMA	01009	Construcción de Pavimnto Hidraulico, Calle Rosa de Guadalupe, Ej. Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesus Teran Peredo(MODIFICADO 02)	2,223,613	2,172,063	51,550	C	97.68%	100.00%	M2	3515.00	800	CONV.PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA LAS CAMAS S.A. DE C.V.	FISM-01009-2013
SOPMA	01010	Construcción de Pavimnto Hidraulico, Calle Alfonso Rodriguez Franco, Anexo Palomino Dena, Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO 1)	1,204,398	1,197,239	7,159	C	99.41%	100.00%	M2	1901.33	450	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	JESUS MUÑOZ SANCHEZ	FISM-01010-2013



H. AYUNTAMIENTO  
DE AGUASCALIENTES  
2011-2013

83,611,569
55,892,814
27,718,755

## Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013

**Septiembre 2013**

Depend. Ejecutora	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
			Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	01011	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Benito Juárez, Buenavista de Peñuelas, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)	1,590,951	1,521,150	69,801	C	95.61%	100.00%	M2	2347.57	550	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	DESARROLLADORA Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	FISM-01011-2013
SOPMA	01012	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle 20 de Noviembre de Reforma a Final de Calle, Los Caños, Delegación Salto de los Salados(MODIFICADO 1)	1,203,168	1,155,358	47,810	C	96.03%	100.00%	M2	1213.16	300	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE	FISM-01012-2013
SOPMA	01013	Construcción de Empedrado, Calle Victoria, Jcus Teran Peredo(Calvillito), Delegación Calvillito	757,266	757,266	0	C	100.00%	100.00%	M2	639.30	350	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA DUARDO S.A. DE C.V.	FISM-01013-2013
SOPMA	01014	Construcción de Empedrado, Calle Agustín de Iturbide, Estación Cañada, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 2)	922,636	750,215	172,421	C	81.31%	100.00%	M2	1386.06	400	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR S.A. DE C.V.	FISM-01014-2013
SOPMA	01015	Construcción de Empedrado, Calle Congregación, Calle Alianza, Calle Unión, Congregación San Antonio Primero de los Peroza, Delegación Cañada Honda.(MODIFICADO 2)	2,085,792	1,880,551	205,241	C	90.16%	100.00%	M2	3203.00	600	CONV. PUBLICA ESTATAL	AVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-01015-2013
SOPMA	01016	Construcción de Empedrado, Calle Madero, de Agustín Melgar a fin de la Calle, San Antonio de Peñuelas Delegación Peñuelas(MODIFICADO 1)	1,510,264	880,994	629,270	C	58.33%	100.00%	M2	1540.06	300	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	FISM-01016-2013
SOPMA	01017	Construcción de Empedrado, Calle Perú de Calle Nicaragua a Escuela San Pedro Cieneguilla, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 1)	734,500	734,500	0	C	100.00%	100.00%	M2	849.90	350	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	SEPROCOA S.A. DE C.V.	FISM-01017-2013
SOPMA	01018	Construcción de Empedrado, Calle Agustín Melgar, Cuauhtemoc( Las Palomas), Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 1)	1,381,421	1,125,368	256,053	C	81.46%	100.00%	M2	1427.75	200	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	GRANTICO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-01018-2013
SOPMA	01019	Construcción de Empedrado, Calle Tabasco, El Tanque de los Jimenez, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 2)	913,460	913,460	0	C	100.00%	100.00%	M2	650.00	300	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISM-01019-2013
SOPMA	01020	Construcción de Empedrado Calle Saturnino Herrán antes Francisco I. Madero, El Niagara, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 3)	1,038,062	1,017,255	20,807	C	98.00%	100.00%	M2	4537.71	500	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISM-01020-2013



H. AYUNTAMIENTO  
DE AGUASCALIENTES  
2011-2013

83,611,569
55,892,814
27,718,755

## Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013

**Septiembre 2013**

Depend. Ejecutora	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
			Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	01021	Construcción de Empedrado, Calle Sauz, El Ocote, Delegación Salto de los Salados.(MODIFICADO 3)	1,014,649	930,545	84,104	C	91.71%	100.00%	M2	1952.31	200	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	RENTAMAC S.A. DE C.V.	FISM-01021-2013
SOPMA	01022	Construcción de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidraulico, Calle Laguna de Peñón a Calle Durazno, Jose Maria Morelos(Cañada Honda), Delegación Cañada Honda	826,808	826,808	0	C	100.00%	100.00%	M2	1362.90	750	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	FISM-01022-2013
SOPMA	01023	Construcción de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidraulico, Calle Benito Juárez de Calle Independencia a Fin de Calle Lumberas, Delegación Salto de los Salados	212,505	212,505	0	C	100.00%	100.00%	M2	395.30	300	ADJUDICACION DIERECTA ESTATAL	JULIO LOERA CARDONA	FISM-01023-2013
SOPMA	01046	Construcción de Empedrado, Calle San Román Adame Rosales, Estación Cañada, Delegación Cañada Honda(MODIFICADO 2)	1,316,326	658,163	658,163	C	50.00%	100.00%	M2	2066.62	350	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-01046-2013
SOPMA	01047	Construcción de Empedrado Calle República Mexicana de Calle Nicaragua a Calle Perú San Pedro Cieneguilla Delegación Salto de los Salados	524,880	258,950	265,930	C	49.33%	100.00%	M2	540.17	250	ADJUDICACION DIERECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISM-01047-2013
SOPMA	01048	Construcción de Empedrado, Calle Salvador Quezada Limón, Jesus Teran Peredo (Calvillito), Delegación Calvillito(MODIFICADO 2)	1,029,169	653,500	375,669	C	63.50%	99.00%	M2	1105.00	450	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA DEL VALLE DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	FISM-01048-2013
SOPMA	01049	Construcción de Empedrado, Calle Agustín Melgar de fin de Arroyo a Calle Lazaro Cardenas, San Antonio de Peñuelas, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)	566,123	511,896	54,227	C	90.42%	100.00%	M2	835.14	350	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MJJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISM-01049-2013
SOPMA	01050	Construcción de Pavimento Hidraulico, Privada Guadalupe Najera, Calvillito, Delegación Calvillito(MODIFICADO 1)	972,414	486,207	486,207	C	50.00%	98.00%	M2	782.00	120	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CV SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	FISM-01050-2013
CCAPAMA	01024	Construcción de la Red de Agua Potable, Ejido Los Negritos ( El Pajonal) Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	371,762	371,763	-1	C	100.00%	100.00%	ML	432.22	144	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JUMACAH S.A. DE C.V.	FISM-CAP-14-2013
CCAPAMA	01025	Construcción de la Red de Agua Potable, Varias Calles, Ciudad Gótica, Norias de Paso Hondo., Delegación Lic. Jesus Téran Peredo	1,406,808	612,685	794,123	C	43.55%	75.00%	ML	2200.00	2,442	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ARSICO ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A.	FISM-CAP-20-2013



H. AYUNTAMIENTO  
DE AGUASCALIENTES  
2011-2013

83,611,569
55,892,814
27,718,755

## Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013

**Septiembre 2013**

Depend. Ejecutora	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
			Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	01026	Construcción de la Red de Agua Potable, Loma de Cumbres III, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 2)	851,282	533,776	317,506	C	62.70%	100.00%	ML	2086.59	100	CONV.PUBLICA ESTATAL	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS S.A. DE C.V.	FISM-CAP-03-2013
CCAPAMA	01027	Construcción de la Red de Agua Potable, Ojo de Agua de Palmitas, Amarraderos y Mirador TV Azteca, Delegación José María Morelos y Pavón.(MODIFICADO 1)	1,451,284	478,757	972,527	C	32.99%	45.00%	ML	3116.59	4,110	CONV.PUBLICA ESTATAL	SAYAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	FISM-CAP-17-2013
CCAPAMA	01034	Construcción de la Red de Agua Potable en Calle Vista Hermosa o calle Agua Marina, Norias de Ojocaliente, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	169,120	169,120	0	C	100.00%	100.00%	ML	229.70	100	ADJUDICACION DIRECTA	DAVID PEREZ SANCHEZ	FISM-CAP-02-2013
CCAPAMA	01028	Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Santa Rosa, Agustín Melgar, Emiliano Zapata, Viente Guerrero y Av. Revolución, San Antonio de Peñuelas Delegación (MODIFICADO 1)	494,628	455,985	38,643	C	92.19%	100.00%	ML	740.27	1,727	ADJUDICACION DIRECTA	ARVALENCIA S.A. DE C.V.	FISM-CAP-06-2013
CCAPAMA	01029	Reubicación de Tanque y Conexión a Red de Conducción Existente, San Antonio de los Pedroza Delegación Cañada Honda.	163,730	129,536	34,194	C	79.12%	100.00%	ML	231.58	701	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA DUARDO S.A. DE C.V.	FIM-CAP-08-2013
CCAPAMA	01030	Conexión de Tanque a Red de Distribución Existente, San Antonio de los Pedroza, Delegación Cañada Honda	153,997	106,960	47,037	C	69.46%	100.00%	ML	234.13	701	ADJUDICACION DIRECTA	MDL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-CAP-12-2013
CCAPAMA	01031	Construcción de Tanque Elevado de 60 M3 de Capacidad y 20 Mts. De Altura, San Pedro Cieneguilla Delegación Salto de los Salado.	895,977	357,487	538,490	C	39.90%	85.00%	TANQUE	1.00	410	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	PAILERIA TECNICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V	FISM-CAP-21-2013
CCAPAMA	01032	Preparación y Reparación de Tanque Superficial de Mampostería, El Ocote, Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO1)	114,816	0	114,816	C	0.00%	100.00%	TANQUE	1.00	246	ADJUDICACION DIRECTA	ROBERTO SILVA ARJON	FISM-CAP-13-2013
CCAPAMA	01033	Preparación y Reparación de Tanque Superficial de Mampostería, Cieneguilla Delegación Salto de los Salado.	112,308	34,526	77,782	C	30.74%	100.00%	TANQUE	1.00	862	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION GARDEL S.A. C.V.	FISM-CAP-18-2013
CCAPAMA	01037	Construcción de la Red de Alcantarillado, Anexo Palomino Dena Oriente 2a Etapa Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	2,715,932	1,885,546	830,386	C	69.43%	100.00%	ML	2777.90	162	CONV.PUBLICA ESTATAL	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISM-CAP-05-2013



H. AYUNTAMIENTO  
DE AGUASCALIENTES  
2011-2013

83,611,569

55,892,814

27,718,755

## Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013

**Septiembre 2013**

Depend. Ejecutora	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
			Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	01040	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario Etapa I Col. 20 de Octubre, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo.(MODIFICADO 1)	1,776,680	1,120,369	656,311	C	63.06%	100.00%	ML	1427.08	316	CONV.PUBLICA ESTATAL	LC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISM-CAP-10-2013
CCAPAMA	01035	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles, Cotorina Coyotes Delegación Peñuelas(MODIFICADO 1)	1,342,718	927,055	415,663	C	69.04%	95.00%	ML	1298.59	863	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	IECSAGS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISM-CAP-19-2013.
CCAPAMA	01036	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles La Mesa, Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	3,410,576	2,388,940	1,021,636	C	70.05%	100.00%	ML	3732.24	113	CONV.PUBLICA ESTATAL	DAVID ARELLANO DELGADO	FISM-CAP-04-2013
CCAPAMA	01038	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario Calle Francisco Villa El Refugio de Peñuelas, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 1)	185,021	131,311	53,710	C	70.97%	100.00%	ML	110.75	345	ADJUDICACION DIRECTA	DIRQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FIM-CAP-07-2013
CCAPAMA	01039	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles Ciudad Gotica, Norias de Paso Hondo II Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	1,693,781	833,244	860,537	C	49.19%	100.00%	ML	1942.00	2,442	CONV.PUBLICA ESTATAL	ARVAVALENCIA S.A. DE C.V.	FISM-CAP-09-2013
CCAPAMA	01041	Construcción de Colector Marginal Derecho Etapa II, Arroyo Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO 1)	2,245,559	835,707	1,409,852	C	37.22%	57.00%	ML	505.32	2,442	CONV.PUBLICA ESTATAL	IECSAGS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISM-CAP-11-2013
CCAPAMA	01042	Construcción de Sistema de Tratamiento(Humedad), El Gigante de Arellano Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	1,727,750	703,965	1,023,785	C	40.74%	70.00%	ML	444.50	648	CONV.PUBLICA ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISM-CAP-15-2013
CCAPAMA	01043	Construcción de Sistema de Tratamiento (Humedad), Norias del Cedazo, Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 1)	1,476,705	340,778	1,135,927	C	23.08%	70.00%	ML	362.48	648	CONV.PUBLICA ESTATAL	CONCRETOS CIMARRON S.A. DE C.V.	FISM-CAP-16-2013
CCAPAMA	01044	Construcción de Sistema de Tratamiento (Humedad) del Cariñan a Viñedos San Felipe Delegación Pocitos(MODIFICADO 1)	1,358,998	995,773	363,225	C	0.00%	100.00%	ML	248.63	1,103	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES LA CHATITA S.A. C.V.	FISM-CAP-22-2013
CCAPAMA	01051	Apliación de la Red de Agua Potable, Varias Calles Ejido Peñuelas (Peñuelas El Cienegal), Delegación Peñuelas.	1,000,023	0	1,000,023	C	0.00%	15.00%	ML	1180.00	1,670	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	JUAN ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ	FISM-CAP-24-2013



H. AYUNTAMIENTO  
DE AGUASCALIENTES  
2011-2013

83,611,569

55,892,814

27,718,755

**Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales  
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013**

**Septiembre 2013**

Depend. Ejecutora	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
			Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	01052	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, En Calles Margaritas, Azucenas, Claveles y Girasoles, Granjas San Felipe, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)	3,739,820	1,438,392	2,301,428	C	38.46%	5.00%	ML	3396.65	1,100	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GREGORIO CALVILLO SILVA	FISM-CAP-25-2013
CCAPAMA	01054	Reubicación de Tanque de San Antonio de los Pedroza, Etapa 2, San Antonio de los Pedroza Delegación Cañada Honda	331,833	0	331,833	C	0.00%	0.00%	TANQUE	1.00	701			
SOPMA	01055	Construcción de Pavimento Hidraulico Calle Independencia Cañada Honda Delegación Cañada Honda	730,934	0	730,934	C	0.00%	0.00%	M2	913.30	350			
CCAPAMA	01056	Reubicación y Adecuación de Tanque Elevado, Mirador TV Azteca, Delegación José María Morelos y Pván	798,039	0	798,039	C	0.00%	0.00%	TANQUE	1.00	118			
CCAPAMA	01057	Ampliación de la Red de Alcantarillado, Calle Flor Maria, Flor de Jazmin y Flor del Campo, Gigante de Arellano, Delegación Peñuelas	910,999	0	910,999	C	0.00%	0.00%	ML	528.53	100			
CCAPAMA	01058	Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Virgen de la Asunción, El Soyotal, Delegación Calvillito	435,000	0	435,000	C	0.00%	0.00%	ML	467.00	189			
CCAPAMA	01059	Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Plutarco Elias Calles Tanque de los Jimenez, Delegación Peñuelas	254,862	0	254,862	C	0.00%	0.00%	ML	365.00	566			
CCAPAMA	01060	Ampliación de la Red de Agua Potable, Privada Real, San Ignacio,Delegación Pocitos	233,856	0	233,856	C	0.00%	0.00%	ML	390.00	90			
CCAPAMA	01061	Ampliación de la Red de Agua Potable, En Calles: Gallegos, Jose Martin, Andres Figueroa, Augusto Sabino, Rosa de Guadalupe y Celia Sanchez, Col. Tierra y Libertad, Norias	816,640	0	816,640	C	0.00%	0.00%	ML	946.00	234			
CCAPAMA	01053	Ampliación de la Red de Agua Potable, Lucero de la Cruz Delegación Insurgentes	546,612	142,753	403,859	C	26.12%	80.00%	ML	779.82	179	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ	FISM-CAP-23-2013



H. AYUNTAMIENTO  
DE AGUASCALIENTES  
2011-2013

83,611,569
55,892,814
27,718,755

**Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales  
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2013**

**Septiembre 2013**

Depend. Ejecutora	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
			Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SSPYE	01045	Electrificación Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes 1er. Paquete año 2013 (37 localidades)(MODIFICADO 2)	7,210,000	7,210,000	0	C	100.00%	100.00%	Poste	229.00	1,020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO ER-AGS-01/13
SF	01999	Gstos Indirectos ,Todo el Municipio	1,943,941	1,617,551	326,390	Mixta	83.21%	98.00%	Informe	1.00	797,010			
SF	01900	Armonizacion Contable (Secretaria de Finanzas)	823,613	0	823,613	Mixta	0.00%	0.00%	Equipo	1.00	723,043			
SIS	1901	Programa de Desarrollo Institucional para el Fortalecimiento de la SIS	100,000	0	100,000	Mixta	0.00%	0.00%	Equipo	1.00	56			
SEC.ADM	1902	Pragrama de Desarrollo Institucional Municipal (Secretaria de Administracion)	589,204	0	589,204	c	0.00%	0.00%	Equipó	1.00	753,043			
<b>TOTALES</b>			<b>83,348,323</b>	<b>55,892,814</b>	<b>27,455,509</b>									