



H. AYUNTAMIENTO  
DE AGUASCALIENTES  
2011-2013

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Hábitat Ramo XX

Septiembre 2012

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SSP	09-Jul-13	SEDATU-HBT-A-2013-002	IS-6	010011ME004	Ampliación del Alumbrado Publico en el poligono 1006	155,988	76,014	79,974	C	48.73%	100.00%	Luminaria	8.00	70 H, 90 M y 90 Hogares			
SSP	09-Jul-13	SEDATU-HBT-A-2013-001	IS-6	010011ME003	Ampliación del Alumbrado Publico en el poligono 1013	60,439	29,445	30,994	C	48.72%	100.00%	Luminaria	4.00	30H, 40 M Y 90 Hogares			
SSP	09-Jul-13	SEDATU-HBT-A-2013-004	IS-6	010011ME010	Red de Alumbrado Público en el Polígono 1009	162,270	79,083	83,187	AD	48.74%	100.00%	Luminaria	7.00	20 H, 10 M Y 30 Hogares			
<b>TOTALES</b>						<b>378,697</b>	<b>184,542</b>	<b>194,155</b>									