



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

DIRECCIÓN DE EGRESOS



Acciones culturales Ramo 23 Fondo de Cultura 2014/2015

ABRIL 2015

PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	46,699,834.00
PRESUPUESTO APROBADO	\$	46,699,834.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	-
EJERCIDO	\$	26,911,007.27
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	19,788,826.73
SALDO POR EJERCER/APROB - EJERCIDO)	\$	19,788,826.73

Depend. Ejecutora	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido		Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Federal 2014	Federal 2015				Total	U.M.					Cantidad
SOPMA		Fondo de Cultura	2	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS DE SAN JOSÉ DE GRACIA	2,450,000	2,404,624	1,998,521	406,103	45,376	C	16.58%	100.00%	OBRA	1.00	-	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CNCA-002-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA INTERACTIVA ARTES Y OFICIOS	5,160,679	3,462,178	1,731,089	1,731,089	1,698,501	C	33.54%	90.00%	OBRA	1.00	-	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	CNCA-003-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE CONVENCION REVOLUCIONARIA	4,289,155	3,160,866	1,989,994	1,170,872	1,128,289	C	27.30%	99.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	5	CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	2,800,000	1,929,934	1,355,965	573,970	870,066	C	20.50%	11.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	6	INFRAESTRUCTURA CULTURAL CORREDOR CULTURAL Y TURISTICO LA ALAMEDA 1RA. ETAPA	22,000,000	10,454,902	10,335,693	119,209	11,545,098	C	0.54%	70.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	7	INFRAESTRUCTURA CULTURAL AREADE EXPOSICION ARTISTICA AL AIRE LIBRE AV. REVOLUCIÓN 1RA. ETAPA	10,000,000	5,498,504	4,971,790	526,714	4,501,496	C	5.27%	13.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
TOTALES					46,699,834	26,911,007	22,383,050	4,527,957	19,788,827									