



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	46,653,134
PRESUPUESTO APROBADO	\$	46,653,134
SALDO X AUTORIZAR	\$	-
EJERCIDO	\$	22,383,050
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	24,270,084
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	24,270,084

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

Acciones culturales Ramo 23 Fondo de Cultura 2014/2015



ENERO 2015

Depend. Ejecutora	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Módulo d Adjudica	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total									
SOPMA		Fondo de Cultura	2	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS DE SAN JOSÉ DE GRACIA	2,450,000	1,998,521	451,479	C	81.57%	100.00%	OBRA	1.00			FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CNCA-002-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA INTERACTIVA ARTES Y OFICIOS	5,160,679	1,731,089	3,429,590	C	33.54%	90.00%	OBRA	1.00			CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	CNCA-003-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA	4,289,155	1,989,994	2,299,161	C	46.40%	99.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	5	CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	2,800,000	1,355,965	1,444,035	C	48.43%	11.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	6	INFRAESTRUCTURA CULTURAL CORREDOR CULTURAL Y TURISTICO LA ALAMEDA 1RA. ETAPA	21,953,300	10,335,693	11,617,608	C	47.08%	70.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	7	INFRAESTRUCTURA CULTURAL AREADE EXPOSICION ARTISTICA AL AIRE LIBRE AV. REVOLUCIÓN 1RA. ETAPA	10,000,000	4,971,790	5,028,210	C	49.72%	13.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014
TOTALES					46,653,134	22,383,050	24,270,084									