



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DE EGRESOS

Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

DIRECCIÓN
Departamento de Control

Acciones culturales Ramo 23 Fondo de Cultura 2014/2015



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	46,653,134.16
PRESUPUESTO APROBADO	\$	46,653,134.16
SALDO X AUTORIZAR	\$	-
EJERCIDO	\$	24,691,753.36
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	21,961,380.80
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	21,961,380.80

FEBRERO 2015

Depend. Ejecutora	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Federal 2014	Federal 2015	Total									
SOPMA		Fondo de Cultura	2	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS DE SAN JOSÉ DE GRACIA	2,450,000	2,404,624	1,998,521	406,103	45,376	C	81.57%	100.00%	OBRA	1.00			FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CNCA-002-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA INTERACTIVA ARTES Y OFICIOS	5,160,679	3,421,758	1,731,089	1,690,669	1,738,921	C	33.54%	90.00%	OBRA	1.00			CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	CNCA-003-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE CONVENCION REVOLUCIONARIA	4,289,155	2,101,943	1,989,994	111,949	2,187,212	C	46.40%	99.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	5	CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	2,800,000	1,355,965	1,355,965	0	1,444,035	C	48.43%	11.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	6	INFRAESTRUCTURA CULTURAL CORREDOR CULTURAL Y TURISTICO LA ALAMEDA 1RA. ETAPA	21,953,300	10,335,693	10,335,693	0	11,617,608	C	47.08%	70.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014
SOPMA		Fondo de Cultura	7	INFRAESTRUCTURA CULTURAL AREADE EXPOSICION ARTISTICA AL AIRE LIBRE AV. REVOLUCIÓN 1RA. ETAPA	10,000,000	5,071,772	4,971,790	99,982	4,928,228	C	49.72%	13.00%	OBRA	1.00			JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014
TOTALES					46,653,134	24,691,753	22,383,050	2,308,703	21,961,381									