



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	177,330,016
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	146,455,800
SALDO X AUTORIZAR	\$	30,874,216
EJERCIDO	\$	39,706,071
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	106,749,729
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	137,623,945

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



JULIO 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Ejercido y/o Traspaso		Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Autorizado	Total					U.M.	Cantidad				
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-001-002-DM-06-001	DM	1	Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,440,000	336,214	1,103,786	AD	23.35%	16.70%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-002-001-DM-05-002	DM	2	Tiraderos de Escombro. Todo el Municipio de Aguascalientes.	798,110	171,109	627,001	AD	21.44%	12.65%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-003-001-DM-06-003	DM	3	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	2,300,000	787,692	1,512,308	AD	34.25%	42.05%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-004-001-DM-05-004	DM	4	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,600,000	1,031,383	1,568,617	AD	39.67%	54.07%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-005-001-DM-05-005	DM	5	Guamisiones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,800,000	3,324,216	4,475,784	AD	0.00%	37.34%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-006-002-DM-06-002	DM	6	Atención ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El Municipio de Aguascalientes.	7,142,500	4,750,729	2,391,771	AD	66.51%	47.48%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-007-001-DM-06-007	DM	7	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,921,700	870,015	1,051,685	AD	45.27%	60.77%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-mar-15	2015-PDM-008-001-UR-05-001	UR	8	Conservación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	26,490,000	5,110,265	21,379,735	AD	19.29%	14.78%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-009-002-UR-05-002	UR	9	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,745,032	2,657,607	3,087,425	AD	46.26%	73.40%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-010-001-UR-01-003	UR	10	Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,586,000	293,293	1,292,707	AD	18.49%	12.52%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-011-001-IE-03-001	IE	11	Rehabilitación de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,397,750	374,590	1,023,160	AD	26.80%	16.74%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	17-jul-15	2015-PDM-012-002-DM-01-008	DM	12	Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,250,000	2,669,192	3,580,808	C	42.71%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Agora Arquitectos e Ingenieros, S.A. DE C.V.	DM-012A001-2015
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-013-DM-05-009	DM	13	Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes.	56,221	55,400	821	C	98.54%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Adrian Paul Alonso Montoya	DM-013-2015
SOPM	17-jul-15	2015-PDM-014-001-DM-06-010	DM	14	Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal.	500,000	0	500,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	---	---	---
SOPM	09-mar-15	2015-PDM-015-UR-02-004	UR	15	Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales, Aguascalientes	1,405,986	1,176,021	229,965	C	83.64%	100.00%	M2	5000.00	5,000	Inv.Rest.	Construarea, S.A. DE C.V.	DM-015-2015



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	177,330,016
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	146,455,800
SALDO X AUTORIZAR	\$	30,874,216
EJERCIDO	\$	39,706,071
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	106,749,729
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	137,623,945

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



JULIO 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido y/o Traspaso		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Total	U.M.	Cantidad									
SOPM	09-mar-15	2015-PDM-016-UR-01-005	UR	16	Pavimento Hidráulico. Av. Heroe de Nacozari Norte de Av. De la convención 1914 nte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos	4,109,865	1,058,730	3,051,135	C	25.76%	30.00%	M2	3633.10	250,000	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-016-2015			
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-017-UR-01-006	UR	17	Pavimentación. Calle Juarez Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2580.00	225,000	_____	_____	_____			
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-018-UR-01-007	UR	18	Pavimentación. Calle Colon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	712.00	250,000	_____	_____	_____			
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-019-UR-01-008	UR	19	Pavimentación. Calle Vicente guerrero Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1489.00	250,000	_____	_____	_____			
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-020-UR-01-009	UR	20	Pavimentación. Calle Mariano Matamoros Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1632.54	250,000	_____	_____	_____			
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-021-UR-01-010	UR	21	Pavimentación. Calle Rayon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	3033.00	225,000	_____	_____	_____			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-022-001-DM-06-011	DM	22	Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de Aguascalientes	5,000,000	0	5,000,000	M	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____			
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-023-DM-06-012	DM	23	Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur. Aguascalientes	360,094	336,350	23,744	C	93.41%	100.00%	Obra	1.00	555,000	Directa	Luis Roberto Diaz Sánchez	DM-023-2015			
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-024-UR-01-011	UR	24	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 1, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2926.00	225,000	_____	_____	_____			
SOPM(BI ANUAL)	29-jul-15	2014/2015-PDM-025-001-DM-05-011	DM	25	Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colon S/N, Zona Centro.	267,303	253,833	13,470	C	94.96%	100.00%	Obra	1.00	150,000	Inv.Rest.	J. Jesus Bernal Martinez	DM-025-2014			
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-026-UR-01-012	UR	26	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 2, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2050.00	250,000	_____	_____	_____			
SSP	25-mar-15	2015-PDM-027-UR-05-013	UR	27	Rehabilitación Lateral de la Central Camionera, Av. Quinta Avenida Fracc. Agricultura. Aguascalientes	660,000	192,464	467,536	C	29.16%	50.00%	Obra	1.00	300,000	Directa	José Padilla Gonzalez	DM-027-2015			
SSP(BI ANUAL)	15-dic-14	2014/2015-PDM-028-001-UR-05-012	UR	28	Programa de Poda de Raiz y reparación de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	1,493,243	0	1,493,243	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____			
SSP	25-mar-15	2015-PDM-029-UR-05-014	UR	29	Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi ( Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes)	2,300,000	603,805	1,696,195	C	26.25%	20.00%	Obra	1.00	300,000	Conv. Estatal	Jose Padilla Gonzalez	DM-029-2015			



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	177,330,016
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	146,455,800
SALDO X AUTORIZAR	\$	30,874,216
EJERCIDO	\$	39,706,071
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	106,749,729
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	137,623,945

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



JULIO 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido y/o Traspaso		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Total	U.M.	Cantidad									
SSP	13-may-15	2015-PDM-030-UR-05-019	UR	30	Mantenimiento de camellones, parques y predios municipales. Varios puntos de la ciudad de Aguascalientes.	2,000,000	242,674	1,757,326	AD	12.13%	0.00%	Obra	1.00	600,000	_____	_____	_____			
SOPM	13-may-15	2015-PDM-031-UR-01-016	UR	31	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Peñasco, Cañada Honda, Aguascalientes.	506,402	148,739	357,663	C	29.37%	50.00%	M2	309.60	1,000	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-031-2015			
SOPM	13-may-15	2015-PDM-032-UR-01-017	UR	32	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Cascada, Cañada Honda, Aguascalientes.	509,355	149,923	359,432	C	29.43%	50.00%	M2	361.40	1,200	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-032-2015			
SOPM	13-may-15	2015-PDM-033-UR-03-018	UR	33	Guarniciones y Banquetas. Calle Vicente Guerrero, Los Caños, Aguascalientes.	334,480	97,625	236,855	C	29.19%	100.00%	M2 Y ML	430.05 Y 359.43	600	Directa	Victor Manuel Pozo Vazquez	DM-033-2015			
SSP	13-may-15	2015-PDM-034-DM-05-013	DM	34	Ampliación Aseo Publico. Calle Wasco, Zona Centro, Aguascalientes	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,100,000	_____	_____	_____			
SSP	13-may-15	2015-PDM-035-UR-05-019	UR	35	Rehabilitación salud, Etapa II. Av. Adolfo Ruiz Cortinez (salida Calvillo), Aguascalientes	1,300,000	0	1,300,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____			
SSP (RESERVADO)	19-may-15	2015-PDM-036-DM-05-014	DM	36	Rehabilitación de velarias (Menbrana Arquitectonica) Area de jaulas del centro de salud y bienestar Animal. Calle Alcaldes S/N Col. Cumbres, Aguascalientes.	430,000	123,154	306,846	C	28.64%	30.00%	Obra	1.00	100,000	Directa	Marco Antonio Hermosillo Gonzalez	DM-036-2015			
SOPM	19-may-15	2015-PDM-037-DM-05-015	DM	37	Instalaciones y obra exterior, Mercado V.N.S.A. Calle Ermita de San Sebastian Esquina con calle Rogelio Galindo de la Torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción ( 1ra. Sección) Sector Guadalupe, Aguascalientes.	1,411,025	415,235	995,790	C	29.43%	45.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Claudia Elena Calderon Tello	DM-037-2015			
SSP (BIANUAL)	12-sep-15	2014/205-PDM-038-S5-02-001	S5	38	Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolas. Aguascalientes.	17,907,542	10,171,606	7,735,936	C	56.80%	85.00%	Obra	1.00	1,100	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-038-2014			
SOPM	19-may-15	2015-PDM-039-DM-05-016	DM	39	Muros de contención y Herrería Mercado V.N.S.A.	1,508,645	440,724	1,067,921	C	29.21%	45.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Hector Rosales Mendoza	DM-039-2015			
SSP	03-jun-15	2015-PDM-040-DM-05-017	DM	40	Rehabilitación/mantenimiento de alumbrado público. Jardín de los palacios Zona Centro. Aguascalientes.	748,486	0	748,486	AM	0.00%	0.00%	Luminario	32.00	300,000	_____	_____	_____			
SOPM	04-jun-15	2015-PDM-041-UR-03-018	UR	41	Rehabilitación de Camino de Acceso. El Relicario, Aguascalientes.	765,126	212,885	552,241	C	27.82%	20.00%	M2	5572.80	1,200	Directa	Grajar Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-041-2015			
SSP	04-jun-15	2015-PDM-042-UR-04-021	UR	42	Construcción de cisternas en áreas verdes. Varios puntos de la ciudad. Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____			
SOPM (BIANUAL)	13-oct-14	2014/205-PDM-043-001-DM-05-016	DM	43	Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes.	5,854,033	1,650,600	4,203,433	C	28.20%	95.00%	Obra	1.00	10,000	Conv. Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. DE C.V.	DM-043-2014			



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	177,330,016
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	146,455,800
SALDO X AUTORIZAR	\$	30,874,216
EJERCIDO	\$	39,706,071
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	106,749,729
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	137,623,945

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



JULIO 2015

Depend. Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/o Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-044-DM-05-018	DM	44	Construcción y rehabilitación del centro de Artes y Oficios, San José de Gracia(2a. Etapa) Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección Aguascalientes.	929,923	0	929,923	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	12,790	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-045-UR-01-022	UR	45	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 01), de Calle Guadalupe Victoria a Andador Juárez, Aguascalientes.	1,384,258	0	1,384,258	C	0.00%	0.00%	M2	2169.62	250,000	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-046-UR-01-023	UR	46	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 02), de Andador Juárez a Calle Morelos, Aguascalientes.	655,389	0	655,389	C	0.00%	0.00%	M2	1.016.15	225,000	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-047-UR-01-024	UR	47	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Calle Jesús Terán, Aguascalientes.	1,762,966	0	1,762,966	C	0.00%	0.00%	M2	2811.00	250,000	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-048-UR-01-025	UR	48	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 02),de Calle Jesus Terán a Calle Benjamin de la Mora, Aguascalientes.	1,721,562	0	1,721,562	C	0.00%	0.00%	M2	2741.16	250,000	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-049-UR-01-026	UR	49	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Jardin de Zaragoza, Aguascalientes.	1,309,787	0	1,309,787	C	0.00%	0.00%	M2	2076.73	250,000	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-050-UR-01-027	UR	50	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 02),de Jardin de Zaragoza a Calle Juárez, Aguascalientes.	900,876	0	900,876	C	0.00%	0.00%	M2	1406.82	250,000	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-051-UR-01-028	UR	51	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 01),de Calle Valentín Gómez Farias a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.	1,556,686	0	1,556,686	C	0.00%	0.00%	M2	2457.00	250,000	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-052-UR-01-029	UR	52	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 02),de Calle Benjamín de la Mora a Calle Jesús María, Aguascalientes.	1,312,936	0	1,312,936	C	0.00%	0.00%	M2	2056.00	250,000	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-053-UR-01-030	UR	53	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 03),de Calle Jesús María a calle Rio Morcínique, Aguascalientes.	1,363,500	0	1,363,500	C	0.00%	0.00%	M2	2120.00	250,000	---	---	---



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	177,330,016
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	146,455,800
SALDO X AUTORIZAR	\$	30,874,216
EJERCIDO	\$	39,706,071
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	106,749,729
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	137,623,945

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



JULIO 2015

Depend. Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SSP	19-jun-15	2015-PDM-054-UR-05-031	UR	54	Rehabilitación de Camellon Central Av. Independencia(Bld. Colosio a Calle Adolfo López Mateos). Aguascalientes.	1,250,000	0	1,250,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	23-jun-15	2015-PDM-055-DM-05-019	DM	55	Rehabilitación de Panteón de la Cruz y Panteón de los Angeles (2da. Etapa). CALLE DE Larreteagui Esq. J. Guadalupe Posada, Barrio de Guadalupe. Aguascalientes.	759,324	0	759,324	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	200,000	_____	_____	_____
SSP	02-jul-15	2015-PDM-056-UR-04-032	UR	56	Construcción de Parque Residencial San Pedro Etapa I. Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-057-UR-01-033	UR	57	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle prolongación Zaragoza. Fracc. Las Arboledas. Aguascalientes.	1,505,219	0	1,505,219	C	0.00%	0.00%	M2	2563.75	350,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-058-UR-01-034	UR	58	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Pedro de Alba. Fracc. Morelos. Aguascalientes.	89,576	0	89,576	C	0.00%	0.00%	M2	293.20	350,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-059-UR-01-035	UR	59	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Rio Eufrates. Fracc. Colinas del Rio. Aguascalientes.	1,004,528	0	1,004,528	C	0.00%	0.00%	M2	957.42	3,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-060-UR-01-036	UR	60	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle España. Fracc. España. Aguascalientes.	281,148	0	281,148	C	0.00%	0.00%	M2	52.88	100,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-061-UR-01-037	UR	61	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Granada. Fracc. España. Aguascalientes.	222,266	0	222,266	C	0.00%	0.00%	M2	101.14	110,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-062-UR-01-038	UR	62	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Oriente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,424,742	0	1,424,742	C	0.00%	0.00%	M2	1798.38	750	_____	_____	_____



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	177,330,016
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	146,455,800
SALDO X AUTORIZAR	\$	30,874,216
EJERCIDO	\$	39,706,071
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	106,749,729
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	137,623,945

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



JULIO 2015

Depend. Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/o Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-063-UR-01-039	UR	63	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Poniente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,631,952	0	1,631,952	C	0.00%	0.00%	M2	2237.78	450	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-064-UR-01-040	UR	64	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 2) , de Av. Convención 1914 a calle República de Uruguay Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,236,855	0	1,236,855	C	0.00%	0.00%	M2	1623.16	750	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-065-UR-01-041	UR	65	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Edmundo Gamez . Fracc. Las Brisas. Aguascalientes.	674,275	0	674,275	C	0.00%	0.00%	M2	1098.96	300	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-066-UR-01-042	UR	66	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Libra Fracc. La Estrella. Aguascalientes.	127,360	0	127,360	C	0.00%	0.00%	M2	33.27	70,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-067-UR-01-043	UR	67	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Paseo de la Asunción. Fracc. Prados del Sur. Aguascalientes.	584,163	0	584,163	C	0.00%	0.00%	M2	34.26	70,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-068-UR-01-044	UR	68	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Blvd. Guadalupeño, Tramo de Av. Siglo XXI A Av. Poliducto. Fracc. Las cumbres. Aguascalientes.	555,351	0	555,351	C	0.00%	0.00%	M2	656.00	500,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-069-UR-01-045	UR	69	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Oriente) Aguascalientes.	1,470,411	0	1,470,411	C	0.00%	0.00%	M2	1800.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-070-UR-01-046	UR	70	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Poniente) Aguascalientes.	1,574,995	0	1,574,995	C	0.00%	0.00%	M2	1800.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-071-UR-01-047	UR	71	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Buenos Aires. Fracc. Santa Elena. Aguascalientes.	164,749	0	164,749	C	0.00%	0.00%	M2	2752.00	30,000	_____	_____	_____



PRESUPUESTO ASIGNADO \$ 177,330,016  
 PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 146,455,800  
 SALDO X AUTORIZAR \$ 30,874,216  
 EJERCIDO \$ 39,706,071  
 SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 106,749,729  
 SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 137,623,945

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



JULIO 2015

Depend. Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/o Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SSP	21-jul-15	2015-PDM-072-DM-05-020	DM	72	Construcción alumbrado ornamental, glorieta Lic. Benito Juárez. Fracc. Las Américas. Ags.	239,349	0	239,349	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	21-jul-15	2015-PDM-073-DM-05-021	DM	73	Construcción alumbrado ornamental, glorieta la Purísima. Barrio de la Purísima. Ags.	178,700	0	178,700	c	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	21-jul-15	2015-PDM-074-DM-05-022	DM	74	Construcción alumbrado ornamental, Glorieta El Quijote. Av. Heroe de Nacozañi Sur. Esq. Av. Adolfo Lopez Mateos Ote. Fracc. Gamez. Ags.	232,665	0	232,665	c	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	21-jul-15	2015-PDM-075-DM-05-023	DM	75	Construcción alumbrado ornamental, Monumento a Juan Pablo II. Av. Ags Sur Esq. Av. Las Américas Fracc. El Dorado. Ags.	451,391	0	451,391	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	400,000	_____	_____	_____
<b>TOTALES</b>						<b>146,455,800</b>	<b>39,706,071</b>	<b>106,749,729</b>									

+ Modificado: importe a la alza  
 - Modificado: importe a la baja  
 \* Modificado: otros conceptos

37,914,031

UR  
 DM  
 IE  
 EA  
 SS