



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2014-2016

PRESUPUESTO ASIGNADO	\$ 46,653,134.00
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 46,653,134.00
SALDO X AUTORIZAR	\$ -
EJERCIDO	\$ 33,181,624.14
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$ 13,471,509.86
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$ 13,471,509.86

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
EGRESOS

DIRECCIÓN DE
Departamento de Control Presupuestal de la
Obra Pública y Programas Federales

Acciones culturales Ramo 23 Fondo de Cultura 2014/2015



JUNIO 2015

Depend. Ejecutora	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido		Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Módulo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	FEDERAL 2014	FEDERAL 2015				Total	U.M.					Cantidad
SOPMA		Fondo de Cultura	2	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS DE SAN JOSÉ DE GRACIA	2,450,000	2,404,624	1,998,521	406,103	45,376	C	98.15%	100.00%	OBRA	1.00	-	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CNCA-002-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA INTERACTIVA ARTES Y OFICIOS	5,160,679	5,051,893	1,731,089	3,320,804	108,786	C	97.89%	100.00%	OBRA	1.00	-	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	CNCA-003-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE CONVENCIONARIA	4,289,155	4,268,758	1,989,994	2,278,764	20,397	C	99.52%	100.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	5	CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	2,800,000	2,187,174	1,355,965	831,209	612,826	C	78.11%	100.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	6	INFRAESTRUCTURA CULTURAL CORREDOR CULTURAL Y TURISTICO LA ALAMEDA 1RA. ETAPA	21,953,300	12,563,954	10,335,693	2,228,261	9,389,346	C	57.23%	75.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	7	INFRAESTRUCTURA CULTURAL AREADE EXPOSICION ARTISTICA AL AIRE LIBRE AV. REVOLUCIÓN 1RA. ETAPA	10,000,000	6,705,222	4,971,790	1,733,432	3,294,778	C	67.05%	86.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
TOTALES					46,653,134	33,181,624	22,383,050	10,798,574	13,471,510									