



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

DIRECCIÓN DE EGRESOS

Acciones culturales Ramo 23 Fondo de Cultura 2014/2015



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$ 46,653,134.00
PRESUPUESTO APROBADO	\$ 46,653,134.00
SALDO X AUTORIZAR	\$ -
EJERCIDO	\$ 31,694,098.27
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$ 14,959,035.73
SALDO POR EJERCER/APROB - EJERCIDO)	\$ 14,959,035.73

MAYO 2015

Depend. Ejecutora	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido		Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Mocanda d Adjudica	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Federal 2014	Federal 2015				Total	U.M.					Cantidad
SOPMA		Fondo de Cultura	2	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS DE SAN JOSÉ DE GRACIA	2,450,000	2,404,624	1,998,521	406,103	45,376	C	98.15%	100.00%	OBRA	1.00	-	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CNCA-002-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	3	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA INTERACTIVA ARTES Y OFICIOS	5,160,679	5,051,893	1,731,089	3,320,804	108,786	C	97.89%	100.00%	OBRA	1.00	-	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	CNCA-003-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE CONVENCION REVOLUCIONARIA	4,289,155	3,346,729	1,989,994	1,356,735	942,426	C	78.03%	100.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	5	CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO 1RA. ETAPA	2,800,000	2,187,174	1,355,965	831,209	612,826	C	78.11%	100.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	6	INFRAESTRUCTURA CULTURAL CORREDOR CULTURAL Y TURISTICO LA ALAMEDA 1RA. ETAPA	21,953,300	11,998,456	10,335,693	1,662,764	9,954,844	C	54.65%	68.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
SOPMA		Fondo de Cultura	7	INFRAESTRUCTURA CULTURAL AREADE EXPOSICION ARTISTICA AL AIRE LIBRE AV. REVOLUCIÓN 1RA. ETAPA	10,000,000	6,705,222	4,971,790	1,733,432	3,294,778	C	67.05%	59.00%	OBRA	1.00	-	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	CNCA-004-2014	
TOTALES					46,653,134	31,694,098	22,383,050	9,311,048	14,959,036									