

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 PRODER "B" 2017

PRESUPUESTO ASIGNADO	19,208,685
PRESUPUESTO AUTORIZADO	19,208,685
DEVENGADO	\$ 19,208,685
SALDO	\$ 0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ 0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 19,208,685

DICIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0113-0411101-008	0113	Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez (Salida a Calvillo)	9,668,166	9,668,166	0	0	9,668,166	CONTRATO	100.00%	95.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONSTRUCCIONES R2CYC, S.A. DE C.V.	PRODER-0113-2017
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0114-0411101-009	0114	Guarniciones y banquetas Calle 16 de septiembre de Sor Juana Inés a la Calle Agustín Melgar, Jaltomate, En el Municipio de Aguascalientes	642,850	642,850	0	0	642,850	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	POZO VAZQUEZ, VICTOR MANUEL, I.C.	PRODER-0114-2017
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0115-0411101-010	0115	Rehabilitación de Banquetas Centro Histórico	8,897,669	8,897,669	0	0	8,897,669	CONTRATO	100.00%	98.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PRODER-0115-2017
TOTALES					19,208,685	19,208,685	0	0	19,208,685						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".