

PTTO ASIGNADO	\$	13,041,027
PTTO AUTORIZADO	\$	13,093,702
DEVENGADO	\$	-
SALDO	\$	13,093,702
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	1,037,605
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	1,037,605

JUNIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total							
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0030-02062-20	030	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Dr. Fco. Vazquez Gomez entre Gral. Luis Moya y Abraham Gonzalez Col. Insurgentes	1,130,663	0	1,130,663	CONTRATO	22.93%	5.00%	505.42	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION DE AGUASCALIENTES S.S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-07-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0031-02062-21	031	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C. Ing. Camilo Arriaga entre Gral. Maclovio Herrera y Av. Convención Col. Insurgentes	1,670,315	0	1,670,315	CONTRATO	0.00%	0.00%	687.95			
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0032-02062-22	032	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Luis Caballero entre Camilo Arriaga y Gral Fco. Torres Col. Insurgentes	2,219,984	0	2,219,984	CONTRATO	17.92%	3.00%	953.70	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSMAR CPNSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-08-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0042-01011-23	042	Construcción de la Red de Agua Potable C. Uva, Kiwi Naranjo y Manzano de la Col. Anexo Palomino II	627,453	0	627,453	CONTRATO	19.53%	25.00%	238.40	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISDMF-CAP-09-2016
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0043-02061-024	043	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Uva, KIWI Naranjo y Manzano de la Col. Anexo Palomino II	1,078,733	0	1,078,733	CONTRATO	23.92%	25.00%	384.56	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISDMF-CAP-06-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISDMF-0046-08303-025	046	Construcción de 31 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 01 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,564,258	0	1,564,258	CONTRATO	0.00%	0.00%	31.00			
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISDMF-0047-08303-026	047	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,811,300	0	1,811,300	CONTRATO	0.00%	0.00%	30.00			
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISDMF-0048-08303-027	048	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,700,950	0	1,700,950	CONTRATO	0.00%	0.00%	30.00			
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISDMF-0049-08303-028	049	Construcción de 13 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 04 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	757,776	0	757,776	CONTRATO	0.00%	0.00%	13.00			
SOPMA	19-jun-17	R16-2017-FISDMF-0077-08303-036	077	Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Mpio. de Aguascalientes	532,270	0	532,270	CONTRATO	0.00%	0.00%	9.00			
TOTALES					13,093,702	-	13,093,702							

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".