



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN "C")



PTTO ASIGNADO	\$	7,000,000
PPTO AUTORIZADO	\$	7,000,000
DEVENGADO	\$	1,744,724
SALDO	\$	5,255,276
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	2,279,199

MARZO 2017

Dep Ejec	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
				Total	Total	Total	PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017						
SOPMA	Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016-2017 "C" BIANUAL	107	PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. SIGLO XXI TRAMO AV. AGUASCALIENTES A ENTRADA FRACC. SANTA MÓNICA	7,000,000	1,744,724	5,255,276	-	2,279,199	CONTRATO	57.48%	59.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCCIONES CAROYO, S.A. DE C.V.	FORTAFIN-0107-2016
TOTALES				7,000,000	1,744,724.43	5,255,276	-	2,279,199						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".