

PTTO ASIGNADO	\$	150,000,000
PTTO AUTORIZADO	\$	149,850,000
DEVENGADO	\$	39,300,314
SALDO	\$	110,549,686
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	22,469,632
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	709,000

MARZO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos		Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0112	0112	Pavimento Hidráulico, Biv José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI	17,619,938	4,209,788	13,410,150	2,798,822	-	CONTRATO	62.81%	57.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	MAGS CONSTRUCCION ES. S.A DE C.V.	PRORE-0112
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0113	0113	Pavimento Hidráulico, Biv José Ma. Chávez De Av Aguascalientes	27,414,184	8,957,136	18,457,048	3,606,793	-	CONTRATO	68.86%	65.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	PRORE-0113
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0114	0114	Pavimento Hidráulico, Biv José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI a calle Antonio Gutierrez	21,236,076	9,519,094	11,716,982	1,970,287	-	CONTRATO	77.13%	50.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PRORE-0114
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0115	0115	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI a de calle articulo 18 a Calle Frutales calle Antonio Gutierrez	25,604,451	1,293,456	24,310,996	5,404,413	-	CONTRATO	49.19%	50.00%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A DE C.V.	PRORE-0115
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0116	0116	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de Av. Constitución a Calle Art 18	28,559,494	8,124,825	20,434,669	4,070,884	-	CONTRATO	65.73%	52.80%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A DE C.V.	PRORE-0116
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0117	0117	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de carretera 45 Norte a Av. Constitución	27,993,443	7,196,016	20,797,427	4,618,434	-	CONTRATO	65.23%	55.90%	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ	PRORE-0117
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0118	0118	Gastos Indirectos PRORE 2016	1,422,414	-	1,422,414	-	709,000	CONTRATO	49.84%	35.00%	INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	ARANDA BUGARIN JAVIER, I.C	PRORE-0118
<b>T O T A L E S</b>					<b>149,850,000</b>	<b>39,300,314</b>	<b>110,549,686</b>	<b>22,469,632</b>	<b>709,000</b>						

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN %'S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".