

PTTO ASIGNADO	\$	150,000,000
PTTO AUTORIZADO	\$	150,000,000
DEVENGADO	\$	90,623,181
SALDO	\$	59,376,819
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	8,419,272
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	709,000
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	99,751,453

MAYO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos		Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2016	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0112	0112	Pavimento Hidráulico, Biv José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI	17,619,938	14,679,699	2,940,239	0	-	14,679,699	CONTRATO	83.31%	98.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	MAGS CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PRORE-0112
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0113	0113	Pavimento Hidráulico, Biv José Ma. Chávez De Av Aguascalientes	27,414,184	18,758,040	8,656,144	666,522	-	19,424,562	CONTRATO	93.80%	98.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	PRORE-0113
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0114	0114	Pavimento Hidráulico, Biv José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI a calle Antonio Gutierrez	21,236,076	19,434,547	1,801,529	-	-	19,434,547	CONTRATO	91.52%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PRORE-0114
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0115	0115	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI a de calle articulo 18 a Calle Frutales calle Antonio Gutierrez	25,604,451	12,430,442	13,174,009	2,063,317	-	14,493,759	CONTRATO	79.21%	95.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A DE C.V.	PRORE-0115
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0116	0116	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de Av. Constitución a Calle Art 18	28,559,494	15,640,489	12,919,005	1,816,185	-	17,456,674	CONTRATO	83.89%	97.30%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A DE C.V.	PRORE-0116
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0117	0117	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de carretera 45 Norte a Av. Constitución	27,993,443	9,679,964	18,313,479	3,873,249	-	13,553,214	CONTRATO	72.61%	95.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ	PRORE-0117
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0118	0118	Gastos Indirectos PRORE 2016	1,422,414	-	1,422,414	-	709,000	709,000	CONTRATO	49.84%	80.00%	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	ARANDA BUGARIN JAVIER, I.C	PRORE-0118
				1% del Recurso ministrado \$150,000,000.00	150,000	-	150,000	-	-	-						

<b>TOTALES</b>	150,000,000	90,623,181	59,226,819	8,419,272	709,000	99,751,453
----------------	-------------	------------	------------	-----------	---------	------------

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN %'S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".