



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 33 FISDMF REMANENTES 2016



PTTO ASIGNADO	\$	13,122,086
PTTO AUTORIZADO	\$	13,122,086
DEVENGADO	\$	12,388,064
SALDO	\$	734,022
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	347,912
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	12,735,976

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2016	Devengado + Anticipos							
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0030-02062-20	030	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Dr. Fco. Vazquez Gomez entre Gral. Luis Moya y Abraham Gonzalez Col. Insurgentes(MODIFICADO 2)	858,091	858,091	0	0	858,091	CONTRATO	100.00%	100.00%	505.42	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-07-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0031-02062-21	031	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C. Ing. Camilo Arriaga entre Gral. Maclovio Herrera y Av. Convención Col. Insurgentes8(MODIFICADO 2)	1,698,821	1,698,821	0	0	1,698,821	CONTRATO	100.00%	100.00%	687.95	INVITACION RESTRINGIDA	PEREZ SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-14-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0032-02062-22	032	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Luis Caballero entre Camilo Arriaga y Gral Fco. Torres Col. Insurgentes(MODIFICADO II)	1,524,986	1,524,986	0	-3	1,524,983	CONTRATO	100.00%	100.00%	953.70	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-08-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0042-01011-23	042	Construcción de la Red de Agua Potable C. Uva, Kiwi Naranjo y Manzano de la Col. Anexo Palomino II(MODIFICADO I)	469,751	469,751	0	0	469,751	CONTRATO	100.00%	100.00%	238.40	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISDMF-CAP-09-2016
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISDMF-0043-02061-024	043	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Uva,KIWI Naranjo y Manzano de la Col. Anexo Palomino III(MODIFICADO I)	980,062	980,062	0	0	980,062	CONTRATO	100.00%	100.00%	384.56	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISDMF-CAP-06-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISDMF-0046-08303-025	046	Construcción de 31 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 01 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,564,258	1,564,258	0	0	1,564,258	CONTRATO	100.00%	100.00%	31.00	INVITACION RESTRINGIDA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-0046-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISDMF-0047-08303-026	047	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,811,300	1,811,300	0	0	1,811,300	CONTRATO	100.00%	100.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISDMF-0047-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISDMF-0048-08303-027	048	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,700,950	1,700,950	0	0	1,700,950	CONTRATO	100.00%	100.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	AGORA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISDMF-0048-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISDMF-0049-08303-028	049	Construcción de 13 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 04 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO 2)	757,776	757,776	0	0	757,776	CONTRATO	100.00%	100.00%	13.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISDMF-0049-2017
CCAPAMA	24-jul-17	R16-2017-FISDMF-0059-02061-060	059	Construcción de Red de Alcantarillado en la Primer Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillito(MODIFICADO I)	491,928	491,928	0	0	491,928	CONTRATO	100.00%	100.00%	198.65	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-16-2017
SOPMA	19-jun-17	R16-2017-FISDMF-0077-08303-036	077	Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Mpio. de Aguascalientes(MODIFICADO I)	530,142	530,142	0	0	530,142	CONTRATO	100.00%	100.00%	9.00	ADJUDICACION DIRECTA	JACOB A. QUEZADA GUTIERREZ	FISDMF-0077-2017
SOPMA	25-oct-17	R16-2017-FISDMF-0168-02062-110	168	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario C. AV. Paseo de la Asunción entre Calle Gral. Julian Medina y AV. Convención Etapa 1	734,022	0	734,022	347,915	347,915	CONTRATO	0.00%	50.00%	110.00			

TOTALES	13,122,086	12,388,063.86	734,022	347,912	12,735,976
----------------	-------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN % S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.