



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 33 FISDMF 2017



El corazón de México
AYUNTAMIENTO 2017-2018

PTTO ASIGNADO	\$ 126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$ 125,520,037
DEVENGADO	\$ 63,643,478
SALDO	\$ 61,876,560
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ -
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ 17,245,155
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 80,888,633

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0012-0411101-001	012	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Ala y Omega Tramo 01 de C. San Jose a C. San Miguel Fracc. Los Pericos	2,648,474	163,660	2,484,814	625,312	788,972	CONTRATO	6.18%	100.00%	1606.16	PUBLICA ESTATAL	MUELLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-012-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0013-0411101-002	013	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Ala y Omega Tramo 02 C. San Miguel a Av. Rodolfo Landeros Gallegos Fracc. Los Pericos	2,920,594	2,268,206	652,388	0	2,268,206	CONTRATO	77.66%	100.00%	1768.32	PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISDMF-013-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISDMF-0028-02062-023	028	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario - Pedro Antonio Santos entre Pozo Intermedio y Doroteo Arango Col. Insurgentes(MODIFICADO I)	498,905	498,905	0	0	498,905	CONTRATO	100.00%	100.00%	211.02	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO DAP S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-12-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0016-0411101-005	016	Construcción de Pavimento Hidraulico C.San Jose a C. del Loto Fracc. Los Pericos	2,405,211	1,322,376	1,082,835	223,743	1,546,119	CONTRATO	54.98%	100.00%	1618.59	PUBLICA ESTATAL	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALFRPO S.A. DE C.V.	FISDMF-016-2017
CCAPAMA	13-jun-17	2017-FISDMF-0029-02062-030	029	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Gral.Luis Moya Av. Belizario Dominguez y Gral. Julian Medina Fracc. Insurgentes(MODIFICADO I)	1,297,097	558,083	739,014	131,905	689,988	CONTRATO	70.00%	99.00%	453.36	INVITACION RESTRINGIDA	URBANIZACIONES ARGU S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-25-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0034-0411101-013	034	Pavimento Hidraulico C. Santa Esther Fracc. Los Pericos	1,066,335	690,213	376,122	107,778	797,991	CONTRATO	64.73%	100.00%	675.00	INVITACION RESTRINGIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-034-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0035-0411101-014	035	Pavimento Hidraulico C. Santa Teresa Fracc. Los Pericos	1,296,298	435,796	860,502	225,794	661,591	CONTRATO	33.62%	100.00%	972.00	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISDMF-035-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0036-0411101-015	036	Pavimento Hidraulico C. Santa Juana Fracc. Los Pericos	1,245,835	1,067,383	178,452	20,497	1,087,880	CONTRATO	85.68%	100.00%	979.00	PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCCIONES ARTECH S.A. DE C.V.	FISDMF-036-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0037-0411101-016	037	Pavimento Hidraulico C. Santa Clara Fracc. Los Pericos	1,352,843	270,619	1,082,224	289,559	560,177	CONTRATO	20.00%	100.00%	1028.00	INVITACION RESTRINGIDA	H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-037-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0038-0411101-017	038	Pavimento Hidraulico C. Santa Petra Fracc. Los Pericos	1,652,173	1,224,743	427,430	0	1,224,743	CONTRATO	74.13%	100.00%	1350.00	INVITACION RESTRINGIDA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	FISDMF-038-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0039-0411101-018	039	Pavimento Hidraulico C. Paz Romo de Vivar Tramo de C. GRTAL. Lazaro a Av. Poliducto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	2,972,319	1,493,267	1,479,052	243,581	1,736,848	CONTRATO	50.24%	100.00%	1729.00	PUBLICA ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-039-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0040-0411101-019	040	Pavimento Hidraulico C. Maria Antonieta Alvarez Tramo C. Paula de Jimenez Yañez a C. Paz Romo de Vivar Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	1,865,695	1,030,856	834,840	138,895	1,169,751	CONTRATO	55.25%	100.00%	1215.00	INVITACION RESTRINGIDA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES S.A. DE C.V.	FISDMF-040-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISDMF-0044-01011-031	044	Construcción de Línea de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Lazulita en Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	175,234	175,234	0	0	175,234	CONTRATO	100.00%	100.00%	84.30	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A.	FISDMF-CAP-11-2017
CCAPAMA	06-jun-17	2017-FISDMF-0045-01011-032	045	Construcción de la Red de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Oro en Norias de Ojocaliente(MODIFICADO 2)	190,925	190,925	0	0	190,925	CONTRATO	100.00%	100.00%	112.80	ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTOS MEDIA STUDIO S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-13-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0056-01011-057	056	Construcción de Red de Agua Potable de la Calle Jose de Jesus Portugal de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	126,331	112,211	14,120	4,236	116,447	CONTRATO	100.00%	85.00%	77.63	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-17-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0057-01011-058	057	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Sileo de la Comunidad Calvillo	154,415	92,646	61,769	15,712	108,358	CONTRATO	99.00%	10.00%	80.22	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO A. HERMOSILLO	FISDMF-CAP-27-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0058-01011-059	058	Construcción de la Red de Agua Potable en la Primer Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillo	207,454	154,786	52,668	10,915	165,701	CONTRATO	99.00%	100.00%	113.00	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-26-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0060-01011-061	060	Construcción de la Red de Agua Potable en la Segunda Privada 20 de Noviembre en la Comunidad de Calvillo	166,493	0	166,493	44,636	44,636	CONTRATO	98.00%	100.00%	97.00			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 33 FISMDF 2017



PTTO ASIGNADO	\$	126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$	125,520,037
DEVENGADO	\$	63,643,478
SALDO	\$	61,876,560
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	17,245,155
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	80,888,633

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0061-02061-062	061	Construcción de Red de Alcantarillado en la Segunda Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	435,747	392,357	43,391	6,792	399,149	CONTRATO	100.00%	100.00%	136.20	ADJUDICACION DIRECTA	HECTOR MANUEL CERVANTES	FISMDF-CAP-19-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0062-02061-063	062	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Siso de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	316,484	151,183	165,301	50,839	202,022	CONTRATO	100.00%	100.00%	146.85	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO ANTONIO HERMOSILLO	FISMDF-CAP-20-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0063-02061-064	063	Construcción de Red de Alcantarillado en la Calle Josefa Ortiz de Dominguez en la Comunidad Calvillo(MODIFICADO 2)	439,087	439,087	0	0	439,087	CONTRATO	100.00%	100.00%	174.38	ADJUDICACION DIRECTA	GEMUZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-18-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0064-02063-065	064	Ampliación de Red de Alcantarillado de la Calle Guanajuato Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	541,430	296,976	244,455	73,351	370,327	CONTRATO	100.00%	100.00%	233.30	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-21-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0065-01011-034	065	Construcción de Red de Agua Potable en G.Josefa Ortiz de Dominguez de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO 2)	178,642	178,642	0	0	178,642	CONTRATO	100.00%	100.00%	161.97	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ	FISMDF-CAP-10-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0067-02071-066	067	Construcción de la Segunda Etapa del Colector Sanitario (Margen Izquierdo) Calvillo(MODIFICADO I)	4,006,357	1,267,483	2,738,873	544,299	1,811,782	CONTRATO	30.00%	60.00%	1785.62	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-23-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0068-02071-035	068	Construcción de Colector Pluvial Bordo Siata Etapa I Los Pericos(MODIFICADO I)	7,967,662	4,637,540	3,330,121	447,429	5,084,969	CONTRATO	50.00%	80.00%	144.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-15-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-074-02062-067	074	Rehabilitación de Red Alcantarillado de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente(MODIFICADO 2)	2,759,051	0	2,759,051	636,704	636,704	CONTRATO	32.00%	45.00%	1165.79	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	JOSE LUIS TELLES PEREDO	FISMDF-CAP-04-17
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-075-01012-068	075	Rehabilitación de Red de Agua Potable de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	1,161,787	0	1,161,787	303,075	303,075	CONTRATO	2.00%	35.00%	926.42			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-076-02071-069	076	Construcción de la Primera Etapa del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Arroyo el Cedazo entre Calle Rubi y Calle Coral Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	727,942	693,278	34,664	0	693,278	CONTRATO	100.00%	100.00%	144.36	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-22-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-094-0740213-038	094	Mejoramiento Preescolar Sor Juana Ines de la Cruz Calle Jose R. Palco 225 Fracc. Jose Lopez Portillo	738,500	719,352	19,147	0	719,352	CONTRATO	97.41%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE ARTURO MACIAS AVILA	FISMDF-0094-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-095-0740213-039	095	Mejoramiento Cendi Teresa de Calcuta Calle Serapio Rendon S/N Fracc. Insurgentes	400,461	385,798	14,662	0	385,798	CONTRATO	96.34%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. ALEJANDRO QUEZADA	FISMDF-095-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-096-0740214-040	096	Mejoramiento Primaria Isidro Castillo Perez Calle Gral. Juventino Espinoza S/N Fracc. Jose Lopez Portillo(MODIFICADO I)	417,567	417,567	0	0	417,567	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	FISMDF-096-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-097-0740215-041	097	Mejoramiento Sec. Tec. N° 24 Jose Isabel Duron Hernandez Av. Agulla S/N Int. Pilar Blanco	595,339	595,339	0	0	595,339	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-097-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-098-0740215-042	098	Mejoramiento Secundaria Gral. N° 10 22 Octubre Calle Jose Calvillo Esq. Calle Juventino Espinoza Fracc. Jose Lopez Portillo	609,510	599,821	9,689	0	599,821	CONTRATO	98.41%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. ALEJANDRO QUEZADA	FISMDF-098-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-099-0740214-043	099	Mejoramiento Primaria Jose F. Elizondo Av. Poliducto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	554,408	554,408	0	0	554,408	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO VELASCO GONZALEZ	FISMDF-099-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-100-0740214-044	100	Mejoramiento Primaria Chahutemoc I Calle Huentres de Rio Blanco Esq. Calle Cumbres de Mshualitan Fracc. Cumbres(MODIFICADO I)	164,406	164,406	0	0	164,406	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0100-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-101-0740215-045	101	Mejoramiento Es. Tec. N° 38 Mario Aguilera Dorantes Calle Cultura Totonaca S/N Mirador de las Culturas	428,936	428,936	0	0	428,936	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0101-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 33 FISMDF 2017



NOVIEMBRE

PTTO ASIGNADO	\$	126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$	125,520,037
DEVENGADO	\$	63,643,478
SALDO	\$	61,876,560
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	17,245,155
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	80,888,633

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos				U.M. Cantidad			
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-102-0740213-046	102	Mejoramiento Preescolar Luis Donald Colasio Murieto Plaza de la Fuente del Sol N° 100 Inf. Fidel Velazquez(MODIFICADO I)	498,915	498,915	0	0	498,915	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	PMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0102-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-103-0740213-047	103	Mejoramiento Preescolar Benito Diaz Sanchez Calle Lasuiza N° 115 Com. Norias de Opacaliente(MODIFICADO I)	661,719	661,719	0	0	661,719	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISMDF-0103-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-104-0740215-048	104	Mejoramiento Telessecundaria N° 45 Enrique Olivares Santana Av. Diamantes N° 113 Norias de Opacaliente(MODIFICADO I)	343,888	343,888	0	0	343,888	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA BARRA	FISMDF-0104-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-105-0740213-049	105	Mejoramiento Preescolar Azteca Calle Guadalupe Najera S/N Calvillo(MODIFICADO I)	119,038	119,038	0	0	119,038	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0105-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-106-0740213-050	106	Mejoramiento Preescolar Cecilia Ocelli de Salinas Andador del Ruiselñor 102 Esq. Blvd. Agula Andador Ruiselñor 102 Esq. Blvd. Agula(MODIFICADO I)	679,592	679,592	0	0	679,592	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	SEPROCOA S.A. DE C.V.	FISMDF-0106-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-107-0740214-051	107	Mejoramiento Primaria Rafael Ramirez Ugarte Priv. Jose A. Velarde S/N Lic. Jose Lopez Pontio(MODIFICADO I)	640,785	622,849	17,936	0	622,849	CONTRATO	97.20%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	COPZA S.A. DE C.V.	FISMDF-0107-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-108-0740213-052	108	Mejoramiento Preescolar CALMECAD C. Cultura Azteca N° 202 Mirador de las Culturas(MODIFICADO I)	372,300	372,300	0	0	372,300	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISMDF-0108-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-109-0740214-053	109	Mejoramiento Primaria Rufino Tamayo Calle Ma. Elena Torres N° 102 Esq. Calle Na. Luisa Mar M. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	628,660	628,660	0	0	628,660	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA BARRA	FISMDF-0109-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-110-0740213-054	110	Mejoramiento Preescolar Francisco Vela Narmolejo Calle Francisco Guel Jimenez S/N Fracc. Lic. Benito Palomino Dena(MODIFICADO I)	352,137	352,137	0	0	352,137	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	M. JESUS RODRIGUEZ LEAL	FISMDF-0110-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISMDF-0117-08303-070	117	Construcción de 32 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,912,807	1,190,537	722,270	216,681	1,407,218	CONTRATO	62.24%	100.00%	32.00	INVITACION RESTRINGIDA	LEOPOLDO FLORES DORADO	FISMDF-0117-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISMDF-0118-08303-071	118	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,606,191	807,327	798,864	239,662	1,046,989	CONTRATO	50.26%	88.00%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	SERGIO ROMO AGUILERA	FISMDF-0118-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISMDF-0119-08303-072	119	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,603,050	1,124,562	478,488	143,546	1,268,108	CONTRATO	70.15%	87.00%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	JASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-0119-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISMDF-0120-08303-073	120	Construcción de 28 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 01- PA Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,608,482	895,248	713,233	213,970	1,109,218	CONTRATO	55.66%	90.00%	28.00	INVITACION RESTRINGIDA	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	FISMDF-0120-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISMDF-0121-08303-074	121	Construcción de 25 Techos Firmes en Igual Numero de Viviendas Zona 01-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	677,606	677,606	0	0	677,606	CONTRATO	100.00%	100.00%	25.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. C.V.	FISMDF-0121-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0123-08303-076	123	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zon 09 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,298,075	552,442	745,633	372,816	925,258	CONTRATO	42.56%	95.00%	22.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0124-08303-077	124	Construcción de 33 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zon 10 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,983,394	1,498,439	484,956	242,478	1,740,917	CONTRATO	75.55%	78.00%	33.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0125-08303-078	125	Construcción de 26 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zon 11 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,559,611	583,923	975,688	487,844	1,071,767	CONTRATO	37.44%	50.00%	26.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0126-08303-079	126	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zon 12 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes	1,639,180	0	1,639,180	810,021	810,021	CONTRATO	0.00%	26.00%	27.00			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 33 FISDMF 2017



El corazón de México
H. AYUNTAMIENTO 2017-2018

NOVIEMBRE

PTTO ASIGNADO	\$	126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$	125,520,037
DEVENGADO	\$	63,643,478
SALDO	\$	61,876,560
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	17,245,155
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	80,888,633

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMF-0127-08303-080	127	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 13 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,256,763	507,179	1,749,583	874,792	1,381,971	CONTRATO	22.47%	42.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMF-0128-08303-081	128	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 14 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,258,472	1,771,386	487,087	243,543	2,014,929	CONTRATO	78.43%	93.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMF-0129-08303-082	129	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 15 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,503,111	1,467,736	35,375	17,687	1,485,424	CONTRATO	97.65%	72.00%	25.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMF-0130-08303-083	130	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 16 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,217,131	2,187,896	29,235	14,617	2,202,514	CONTRATO	98.68%	88.00%	37.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMF-0131-08303-084	131	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 17 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,278,901	2,040,652	238,249	119,124	2,159,776	CONTRATO	89.55%	92.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMF-0132-08303-085	132	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 18 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,039,761	1,356,940	682,820	341,410	1,698,350	CONTRATO	66.52%	55.00%	34.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMF-0133-08303-086	133	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 19 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,274,985	2,250,233	24,752	0	2,250,233	CONTRATO	98.91%	62.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMF-0134-08303-087	134	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 20 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,219,786	1,394,662	825,124	412,562	1,807,224	CONTRATO	62.83%	82.00%	37.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMF-0135-08303-088	135	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 21 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,239,926	1,705,411	534,515	267,257	1,972,668	CONTRATO	76.14%	65.00%	37.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMF-0136-08303-089	136	Construcción de 29 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 22 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,730,732	0	1,730,732	865,366	865,366	CONTRATO	0.00%	48.00%	29.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMF-0137-08303-090	137	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 23 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes	2,185,573	0	2,185,573	1,074,963	1,074,963	CONTRATO	0.00%	15.00%	36.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMF-0138-08303-091	138	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 24 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,262,952	413,561	1,849,391	924,695	1,338,257	CONTRATO	18.28%	52.00%	38.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMF-0139-08303-092	139	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 25 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,160,050	1,408,454	751,596	375,798	1,784,252	CONTRATO	65.20%	75.00%	36.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMF-0140-08303-093	140	Construcción de 75 Techos Firmes en igual Numero de Viviendas Zon 02-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,049,820	1,639,856	409,964	204,982	1,844,838	CONTRATO	80.00%	97.00%	75.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMF-0141-08303-094	141	Construcción de 50 Techos Firmes en igual Numero de Viviendas Zon 03-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,359,135	770,858	588,277	294,138	1,064,997	CONTRATO	56.72%	98.00%	50.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMF-0142-08303-095	142	Construcción de 25 Recamaras Adicionales Planta Alta en igual Numero de Viviendas Zon 02-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,480,158	1,081,833	398,325	199,163	1,280,996	CONTRATO	73.09%	75.00%	25.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMF-0143-08303-096	143	Construcción de 26 Recamaras Adicionales Planta Alta en igual Numero de Viviendas Zon 03-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,561,827	1,112,571	449,256	224,628	1,337,199	CONTRATO	71.24%	50.00%	26.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMF-0144-08303-097	144	Construcción de 38 Recamaras Adicionales Planta Alta en igual Numero de Viviendas Zon 04-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,260,001	1,437,465	822,536	411,268	1,848,733	CONTRATO	63.60%	78.00%	38.00			



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 33 FISMDF 2017



AGUASCALIENTES
El corazón de México
AYUNTAMIENTO 2017-2018

PTTO ASIGNADO	\$	126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$	125,520,037
DEVENGADO	\$	63,643,478
SALDO	\$	61,876,560
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	17,245,155
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	80,888,633

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
CCAPAMA	25-sep-17	2017-FISMDF-0152-02062-098	152	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Francisco M. Revilla Tramo de Calle Humberto Gonzalez Araujo a Calle Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino Dena Etapa I(MODIFICADO I)	1,628,412	0	1,628,412	424,803	424,803	CONTRATO	0.00%	5.00%	714.72			
CCAPAMA	25-sep-17	2017-FISMDF-0153-02062-099	153	Rehabilitación de la Red Alcantarillado de la Calle Humberto Gonzalez Araujo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Dr. Alfonso Rodriguez Franco de Fracc. Benito Palomino Dena Etapa I(MODIFICADO I)	2,384,829	0	2,384,829	622,129	622,129	CONTRATO	0.00%	15.00%	964.80			
CCAPAMA	19-oct-17	2017-FISMDF-0155-02062-100	155	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C. Jaime Aizpuru Jaime, en el Tramo de C. Humberto Gonzalez Araujo a C. Francisco M.Revilla del Fracc. Benito Palomino Dena	1,211,263	0	1,211,263	319,001	319,001	CONTRATO	0.00%	5.00%	495.03			
CAPAMA	19-oct-17	2017-FISMDF-0156-02062-101	156	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Dr. Enrique Ozorno Camarena en el Tramo de C. Humberto Gonzalez Araujo a C. Francisco M. Revilla del Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO I)	397,423	0	397,423	119,227	119,227	CONTRATO	0.00%	99.00%	225.00			
CAPAMA	23-oct-17	2017-FISMDF-0157-02062-102	157	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Dr. Gilberto Lopez Velarde en el Tramo de C. Francisco M. Revilla a C. Dr. Alfonso Rodriguez del Fracc. Benito Palomino Dena	2,225,655	0	2,225,655	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	908.23			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0159-08303-103	159	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 26 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,808,528	1,205,685	602,843	301,421	1,507,107	CONTRATO	66.67%	79.00%	30.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0160-08303-104	160	Construcción de 26 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 27 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,559,651	956,721	602,930	301,465	1,258,186	CONTRATO	61.34%	98.00%	26.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0161-08303-105	161	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 05-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,804,014	1,331,786	472,228	236,114	1,567,900	CONTRATO	73.82%	75.00%	30.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0162-08303-106	162	Construcción de 27 Baños en Igual Numero de Viviendas Zona 01-SA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,145,093	0	1,145,093	572,547	572,547	CONTRATO	0.00%	70.00%	27.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0163-08303-107	163	Construcción de 30 Cisternas en Igual Numero de Viviendas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	819,921	778,989	40,933	20,466	799,455	CONTRATO	95.01%	100.00%	30.00			
SOPMA	16-oct-17	2017-FISMDF-0167-08303-108	167	Construcción de 10 Pisos Firmes en Igual Numero de Viviendas Zona 01-PI Varias Colonias del Municipio Aguascalientes	111,561	0	111,561	3	3	CONTRATO	0.00%	95.00%	10.00			
SOPMA	16-oct-17	2017-FISMDF-0169-08303-109	169	Construcción de 19 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 06-PA Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes	1,192,332	0	1,192,332	589,912	589,912	CONTRATO	0.00%	90.00%	19.00			
CAPAMA	30-oct-17	2017-FISMDF-0170-02062-101	170	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Julian Medina entre Miguel Ramos Arizpe y AV. Paseo de la Asunción Etapa I Fracc. Insurgentes	2,225,655	0	2,225,655	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	481.00			
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0208-02061-103	208	Construcción de Alcantarillado Calle del Riego Tramo de Av. Eugenio Garza Sada a Marcos Coronado de la Col. Pochitos	738,908	0	738,908	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	337.57			
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0214-01011-104	214	Construcción de Red de Agua Potable de la Calle Canal del Riego Tramo de Av. Eugenio Garza Sada a Marcos Coronado de la Col. Pochitos	350,000	0	350,000	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	233.77			
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0215-01011-105	215	Construcción de Agua Potable Calle Queretaro Barrio del Mercado Comunidad Calvillo	184,047	0	184,047	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	147.96			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 33 FISMDF 2017



PTTO ASIGNADO	\$	126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$	125,520,037
DEVENGADO	\$	63,643,478
SALDO	\$	61,876,560
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	17,245,155
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	80,888,633

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0216-01011-106	216	Construcción de Agua Potable Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillito	495,014	0	495,014	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	501.65			
SOPMA	30-may-17	2017-FISMDF-0053-1137-033	053	Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes	808,431	0	808,431	0	0		0.00%	0.00%	1.00			
SEDESOM	31-oct-17	2017-FISMDF-0092-2138-055	092	Programa de Desarrollo Institucional Municipal Acondicionamiento de Espacios Fisicos SEDESOM C. Juan de Montoro(MODIFICADO I)	840,969	0	840,969	0	0		0.00%	0.00%	1.00			
CAPAMA	29-jun-17	2017-FISMDF-0093-1137-037	093	Gastos Indirectos 2017 Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	971,479	756,645	214,834	0	756,645		77.89%	0.00%	1.00			
SEDESOM	21-jul-17	2017-FISMDF-0111-1137-056	111	Gastos Indirectos (SEDESOM) todo el Municipio Aguascalientes	1,724,452	785,697	938,755	0	785,697		45.56%	0.00%	1.00			
FINANZAS	16-ago-17	2017-FISMDF-0116-1238-075	116	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM-IMPLAN2017) Aguascalientes, Zona Centro	840,969	0	840,969	0	0		0.00%	0.00%	1.00			
FINANZAS	31-oct-17	2017-FISMDF-0176-1238-102	176	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM-FINANZAS 2017) Aguascalientes, Zona Centro	840,969	0	840,969	0	0		0.00%	0.00%	1.00			

T O T A L E S	125,520,037	63,643,477.56	61,876,559.54	17,245,155.24	80,888,632.80
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".