



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "A" 2018

PTTO ASIGNADO	\$ 54,385,078
PTTO AUTORIZADO	\$ 16,076,321
SALDO	\$ 38,308,757

AGOSTO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0118-0411101-001	04	118	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 05 de Calle Jose del J. Rabago Ibarra a Calle Carlos Lopez Moctezuma	9,760,549	3,026,957	6,733,592	CONTRATO	31.01%	43.00%	M2	7281.42	1500	CONVOCATORIA FEDERAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FORTAFIN-A-0118-2018
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0119-0411101-002	04	119	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 06 de Calle Carlos López Moctezuma a Andador Crepusculo	9,988,245	3,130,085	6,858,160	CONTRATO	31.34%	33.50%	M2	7518.00	1500	CONVOCATORIA FEDERAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A. DE C.V.	FORTAFIN-A-0119-2018
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0120-0411101-003	04	120	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 07 de Andador Crepusculo a Av. del Faisan	9,820,818	3,866,558	5,954,260	CONTRATO	39.37%	43.50%	M2	5985.00	1500	CONVOCATORIA FEDERAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A. DE C.V.	FORTAFIN-A-0120-2018
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0124-0411101-004	04	124	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 03 de Franc. Villas de San Antonio a Calle Miguel Ramos Arizpe	9,974,097	3,301,870	6,672,227	CONTRATO	33.10%	34.00%	M2	6728.33	1500	CONVOCATORIA FEDERAL	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	FORTAFIN-A-0124-2018
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0125-0411101-005	04	125	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 04 de Calle Miguel Ramos Arizpe a Calle Jose de Jesus Rabago Ibarra	9,846,369	2,750,851	7,095,518	CONTRATO	27.94%	39.00%	M2	6728.33	1500	CONVOCATORIA FEDERAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	FORTAFIN-A-0125-2018
SOPMA	28-ago-18	2018-FORTAFIN-A-0201-0305-006	03	201	Albergue Estudiantil "Ezequiel A. Chavez" 2a Etapa Av. Del Rey Esq. C. AfB Negro Lomas del Ajedrez	4,995,000	0	4,995,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100			
TOTALES						54,385,078	16,076,321.36	38,308,756.65									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
16,076,321.36