



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES**  
**RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "C" 2017-2018**



PTTO ASIGNADO	\$	8,800,000
PTTO AUTORIZADO	\$	8,791,200
DEVENGADO	\$	3,467,715
SALDO	\$	5,323,485

ENERO 2018

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	U.M.	Cantidad										
SOPMA	11-ene-18	2017-2018 FORTAFIN-C-002-0207-0411-004	207	Construcción de Guarniciones y Banquetas Calle Aquiles Sardan. / Tramo de Profesor Edmundo Gamaz Orozco a Calle Libertad.	4,995,000	2,399,680	2,595,320	CONTRATO	48.04%	6.00%	M2	1485.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0207-2017						
SOPMA	11-ene-18	2017-2018 FORTAFIN-C-002-0239-0411-004	239	Guarniciones y Banquetas Col. La Antorcha/ Col. La Antorcha	3,796,200	1,068,035	2,728,165	CONTRATO	28.13%	28.00%	M2	1979.15	2000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0239-2017						

<b>TOTALES</b>	<b>8,791,200</b>	<b>3,467,715</b>	<b>5,323,485</b>
----------------	------------------	------------------	------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.