



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "C" 2017-2018



PTTO ASIGNADO	\$	8,800,000
PTTO AUTORIZADO	\$	8,791,200
DEVENGADO	\$	3,467,715
SALDO	\$	5,323,485

FEBRERO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-ene-18	2017-2018 FORTAFIN-C-002-0207-0411-004	207	Construcción de Guarniciones y Banquetas Calle Aquiles Serdan. / Tramo de Profesor Edmundo Gamez Orozco a Calle Libertad.	4,995,000	2,399,680	2,595,320	CONTRATO	48.04%	6.00%	M2	1485.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0207-2017
SOPMA	11-ene-18	2017-2018 FORTAFIN-C-002-0239-0411-004	239	Guarniciones y Banquetas Col. La Antorcha/ Col. La Antorcha	3,796,200	1,068,035	2,728,165	CONTRATO	28.13%	28.00%	M2	1979.15	2000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0239-2017
T O T A L E S					8,791,200	3,467,715	5,323,485									

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

\$ 8,800