



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISDMF-2018)

PTTO ASIGNADO	\$ 122,479,482
PTTO AUTORIZADO	\$ 117,941,418
DEVENGADO	\$ 10,322,968
SALDO	\$ 107,618,451

JULIO 2018

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total									
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0037-01011-001	037	Construcción de Red de Agua Potable en las Calles Morelón, Abasco Barrio de Guanjuato, Comunidad Calvillo	583,861	0	583,861	CONTRATO	0.00%	5.00%	ML	540.00	210			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0041-02061-002	041	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillo	1,489,807	0	1,489,807	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	617.45	105			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0043-01011-003	043	Construcción de Red de Agua Potable en la Tercer Privada 20 de Noviembre Comunidad Calvillo	187,648	0	187,648	CONTRATO	0.00%	3.00%	ML	174.00	72			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0049-02061-004	049	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Queretaro, Barrio del Mercado Comunidad Calvillo	1,098,720	0	1,098,720	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	412.34	104			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0050-02061-005	050	Construcción de Red Alcantarillado de la Av. Revolución entre Emiliano Zapata y Francisco Villa Col. Revolución Comunidad Calvillo	1,622,055	0	1,622,055	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	546.70	100			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0066-02061-006	066	Construcción de Red de Alcantarillado en las Calles Francisco Villa y Felipe Angeles de Av. Revolución a Emiliano Zapata, Comunidad Calvillo	784,911	0	784,911	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	292.33	50			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0085-02062-007	085	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Teniente Coronel Roberto Jelfons Rangel en el Tramo de Francisco Revilla a Calle Alfonso Rodríguez Etapa 1	3,014,701	654,684	2,360,017	CONTRATO	21.72%	17.00%	ML	1364.18	372	CONVOCATORIA PUBLICA	RODOLFO ROBLEDO	FISDMF-CAP-02-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0087-02062-008	087	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Antonio Medina Romo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	1,721,479	465,000	1,256,480	CONTRATO	27.01%	30.00%	ML	722.93	316	INVITACION RESTRINGIDA	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-01-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0088-02062-009	088	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Jose Medina en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena	2,631,045	544,141	2,086,905	CONTRATO	20.68%	20.00%	ML	1126.21	484	CONVOCATORIA PUBLICA	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	FISDMF-CAP-03-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0089-02062-010	089	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Lic. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	4,527,289	920,317	3,606,973	CONTRATO	20.33%	10.00%	ML	2091.46	784	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCCION CIVIL Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-04-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0090-02062-011	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Juan Morales M. en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	2,528,017	540,481	1,987,536	CONTRATO	21.38%	30.00%	ML	1064.69	452	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MARCOS MIRANDA	FISDMF-CAP-05-2018
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISDMF-0091-02061-012	091	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Boulevard Diamante Norias de Ojocaliente	182,906	0	182,906	CONTRATO	0.00%	5.00%	ML	100.54	70			
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISDMF-0092-01011-013	092	Construcción de la Red de Agua Potable Boulevard Diamante, Norias de Ojocaliente	74,430	0	74,430	CONTRATO	0.00%	5.00%	ML	75.00	70			
SSPYE	17-may-18	2018-FISDMF-0101-05203-014	0101	Mejora de Alumbrado Público Colonia Los Pericos (Varias Calles)	2,648,447	0	2,648,447	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	300000			
SSPYE	17-may-18	2018-FISDMF-0102-05203-015	0102	Mejora de Alumbrado Público Colonia Anexo Palomino Dena	1,617,029	0	1,617,029	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	300000			

SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0103-0203-016	0103	Mejora de Alumbrado Público Colonia Palomino Dena ( Varias Calles)	5,866,486	0	5,866,486	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	300000			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0106-01011-018	0106	Construcción de Red Agua Potable en Calle San Judas Tadeo Comunidad Calvillo	272,427	0	272,427	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	138.00	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0107-02061-019	0107	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Margaritas Comunidad Calvillo	153,634	0	153,634	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	26.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0108-02061-020	0108	Construcción de Red de Alcantarillado en privada Salvador Ouezada Limón Comunidad Calvillo	411,939	0	411,939	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	214.40	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0109-01011-021	0109	Construcción de Red de Agua Potable en Privada Salvador Ouezada Limon Comunidad Calvillo	260,120	0	260,120	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	132.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0110-01011-022	0110	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Margaritas Comunidad Calvillo	112,245	0	112,245	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	40.00	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0111-02061-023	0111	Construcción de la Red de Alcantarillado en la Calle Santa Cecilia Pericos	196,068	0	196,068	CONTRATO	0.00%	3.00%	ML	79.30	42			
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0112-0411101-024	0112	Pavimento Hidraulico Calle Lazulita Norias de Ojocaliente	1,478,187	0	1,478,187	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	907.67	300			
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0113-0411101-025	0113	Pavimento Hidraulico Calle Esmeralda Norias de Ojocaliente	2,676,713	736,145	1,940,568	CONTRATO	27.50%	1.00%	M2	1040.67	300	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISMDF-0113-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0114-0411101-026	0114	Pavimento Hidraulico Calle Oro Norias de Ojocaliente	1,998,656	553,494	1,445,162	CONTRATO	27.69%	4.00%	M2	1330.04	350	INVITACION RESTRINGIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0114-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0115-0411101-027	0115	Pavimento Hidraulico Calle Plata Norias de Ojocaliente	2,365,795	652,331	1,713,464	CONTRATO	27.57%	1.00%	M2	1665.05	350	INVITACION RESTRINGIDA	CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0115-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0131-0411101-029	0131	Construcción de Andador Amalista Tramo de C. Coral a C. Ruiz Com. Norias de Ojocaliente	1,196,925	339,584	857,341	CONTRATO	28.37%	0.00%	M2	680.00	500	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0131-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0132-08303-031	0132	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 01 Varias Colonias de la Ciudad	1,999,497	0	1,999,497	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30			
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0133-08303-032	0133	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Varias Colonias de la Ciudad	2,399,397	708,636	1,690,761	CONTRATO	29.53%	0.00%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISMDF-0133-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0134-08303-033	0134	Construcción de 35 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Varias Colonias de la Ciudad	2,332,747	696,211	1,636,536	CONTRATO	29.85%	0.00%	VIVIENDA	35.00	35	INVITACION RESTRINGIDA	GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0134-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0135-08303-034	0135	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 04 Varias Colonias de la Ciudad	2,399,397	709,432	1,689,964	CONTRATO	29.57%	0.00%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0135-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0136-08303-035	0136	Construcción de 20 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Varias Colonias de la Ciudad	1,332,998	399,326	933,672	CONTRATO	29.96%	0.00%	VIVIENDA	20.00	20	INVITACION RESTRINGIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-0136-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0137-08303-036	0137	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias de la Ciudad	1,799,547	0	1,799,547	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27			
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0138-08303-037	0138	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias de la Ciudad	1,666,248	494,962	1,171,285	CONTRATO	29.71%	0.00%	VIVIENDA	25.00	25	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ	FISMDF-0138-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0139-08303-038	0139	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias de la Ciudad	2,266,097	0	2,266,097	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	34.00	34			
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0140-08303-039	0140	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 09 Varias Colonias de la Ciudad	1,999,497	594,174	1,405,323	CONTRATO	29.72%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0140-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0141-08303-040	0141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 10 Varias Colonias de la Ciudad	1,799,547	534,023	1,265,525	CONTRATO	29.68%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2018

OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0144-08303-041	0144	Construcción de 39 Baños Adicionales Zona 01-BA Varias Colonias de la Ciudad	1,761,910	522,468	1,239,441	CONTRATO	29.65%	0.00%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINGIDA	COHEVI CONSTRUCTORES S.S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2018
OP	25-jun-18	2018-FISMDF-0146-08303-042	0146	Construcción de 47 Cisternas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes	1,236,096	0	1,236,096	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	47.00	47			
OP	29-jun-18	2018-FISMDF-0147-08291-043	0147	Construcción de 19 Acciones de Piso Firme Zona 01-PF Varias Colonias de la Ciudad	188,321	0	188,321	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	19.00	19			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0161-001-08303-044	0161	Construcción de 30 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,062,268	0	2,062,268	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0162-001-08303-045	0162	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,306,103	0	1,306,103	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	19.00	19			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0163-001-08303-046	0163	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,306,103	0	1,306,103	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	19.00	19			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0164-001-08303-047	0164	Construcción de 29 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,673,995	0	2,673,995	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	29.00	29			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0165-001-08303-048	0165	Construcción de 24 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,212,962	0	2,212,962	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	24.00	24			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0166-001-08303-049	0166	Construcción de 27 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,489,582	0	2,489,582	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0167-001-08303-050	0167	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 04-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,397,375	0	2,397,375	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	26.00	26			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0168-001-08303-051	0168	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 05-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,397,375	0	2,397,375	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	26.00	26			
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0169-074215-052	0169	Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 184 Martha Bernal Galvan C.San Miguel el Alto N° 124 Localidad San Jose de la Ordena Aguascalientes	445,983	0	445,983	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	94			
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0170-074215-053	0170	Mejoramiento de CECYTEA Plantel Ciudad Satelite Morelos Av. Aguascalientes Sur Esq. C.Chichen-tza Morelos Fracc. 1a Seccion	624,334	0	624,334	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1150			
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0171-074214-054	0171	Mejoramiento de Escuela Primaria Enrique Gracia Gallegos C.Rosalba Monroy Jose Lopez Portillo	703,214	0	703,214	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	375			
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0172-074214-055	0172	Mejoramiento de Escuela Primaria Vicente Guerrero C.Adolfo Lopez Mateos N° 301 Localidad San Ignacio	617,237	0	617,237	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	310			
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0173-074214-056	0173	Mejoramiento de Escuela Primaria Emiliano Zapata C. Miguel Hidalgo Localidad Saito de Ojocaliente	712,698	0	712,698	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	340			
CCAPAMA	17-jul-18	2018-FISMDF-0175-02062-058	0175	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Julian Medina entre Belizario Dominguez y Av. Paseo de la Asunción Etapa 2 de la Colonia Insurgentes	3,744,909	0	3,744,909	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	977.15	195			
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0178-074215-059	0178	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 1 * Lic. Benito Juárez* Calle Dr. Pedro de Alba N°357 Col. San Marcos	632,385	0	632,385	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	524			
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0179-074215-060	0179	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 6 * Jose Guadalupe Posada* Calle Capitan Diego Fernandez Villa N° 102 Bulevares Fracc. 1a Secc.	607,199	0	607,199	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	425			
OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0180-074215-061	0180	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 41 *Nueva Generación* C.Villa de Lourdes N° 202 Villa las Palmas	613,013	0	613,013	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	213			
OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0181-074215-062	0181	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 24 *Jose Guadalupe Najera Jimenez Villa Licenciado Jesus Teran Calvillo	618,225	0	618,225	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	282			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0184-074214-063	0184	Mejoramiento de Escuela Primaria * Heroes de Granaditas * Calle el Terremoto S/N Ojocaliente Fracc. 1a Secc.	402,633	0	402,633	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	442			

OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0185-074214-064	0185	Mejoramiento de Escuela Primaria "Cuauhtémoc" Calle Sierra de las Grizas N° 412 Las Cumbres Fracc.	285,269	0	285,269	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	421			
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0186-074215-065	0186	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple Laboral N° 1 Prof. Alameda Esq. Av. Aguascalientes Ote. S/N Ejido Opocaltente Fracc.	619,111	0	619,111	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	105			
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0187-08302-066	0187	Construcción de 70 Techos Firmes (Promedio 20.00M2) Zona 01 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes	2,466,793	0	2,466,793	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	70.00	70			
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0188-08302-067	0188	Construcción de 57 Techos Firmes (Promedio 22.00M2) Zona 02 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes	2,165,835	0	2,165,835	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	57.00	57			
CCAPAMA	22-may-18	2018-FISMDF-0105-1137-017	0105	Gastos Indirectos 2018 Municipio Aguascalientes	808,365	196,736	611,629		24.34%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	24-may-18	2018-FISMDF-0126-1137-028	0126	Gastos Indirectos Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Kit de Lentes Canon Contrato per Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte Municipio Aguascalientes	1,322,778	60,822	1,261,956		4.60%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000			
SEDESOM	07-jun-18	2018-FISMDF-0127-08302-030	0127	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Varias Localidades Municipio Aguascalientes	17,600,000	0	17,600,000		0.00%	0.00%	PAQUETE	2000.00	2000			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0183-1137-068	0183	Gastos Indirectos. Todo el Municipio Aguascalientes	1,222,835	0	1,222,835		0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797500			

<b>T O T A L E S</b>	<b>117,941,418</b>	<b>10,322,967.77</b>	<b>107,618,450.56</b>
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".