



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISDMF-2018)

PTTO ASIGNADO	\$ 122,479,482
PTTO AUTORIZADO	\$ 84,613,982
DEVENGADO	\$ 98,368
SALDO	\$ 84,515,614

JUNIO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0037-01011-001	037	Construcción de Red de Agua Potable en las Calles Morelón, Abasco Barrio dos Guansajato, Comunidad Calvillo	583,861	0	583,861	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	540.00	210			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0041-02061-002	041	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillo	1,489,807	0	1,489,807	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	617.45	105			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0043-01011-003	043	Construcción de Red de Agua Potable en la Tercer Privada 20 de Noviembre Comunidad Calvillo	187,648	0	187,648	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	174.00	72			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0049-02061-004	049	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Querretaro, Barrio del Mercado Comunidad Calvillo	1,098,720	0	1,098,720	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	412.34	104			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0050-02061-005	050	Construcción de Red Alcantarillado de la Av. Revolución entre Emiliano Zapata y Francisco Villa Col. Revolución Comunidad Calvillo	1,622,055	0	1,622,055	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	546.70	100			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0066-02061-006	066	Construcción de Red de Alcantarillado en las Calles Francisco Villa y Felipe Angeles de Av. Revolución a Emiliano Zapata, Comunidad Calvillo	784,911	0	784,911	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	292.33	50			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0085-02062-007	085	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Teniente Coronel Roberto Jarkena Rangel en el Tramo de Francisco Revilla a Calle Alfonso Rodríguez Etapa 1	3,014,701	0	3,014,701	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	1364.18	372			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0087-02062-008	087	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Antonio Medina Romo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	1,721,479	0	1,721,479	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	722.93	316			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0088-02062-009	088	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Jose Medina en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena	2,631,045	0	2,631,045	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	1126.21	484			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0089-02062-010	089	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Lic. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	4,527,289	0	4,527,289	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	2091.46	784			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0090-02062-011	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Juan Morales M. en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	2,528,017	0	2,528,017	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	1064.69	452			
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISDMF-0091-02061-012	091	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Boulevard Diamante Norias de Ojocaliente	182,906	0	182,906	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	100.54	70			
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISDMF-0092-01011-013	092	Construcción de la Red de Agua Potable Boulevard Diamante, Norias de Ojocaliente	74,430	0	74,430	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	75.00	70			
SSPYE	17-may-18	2018-FISDMF-0101-05203-014	0101	Mejora de Alumbrado Público Colonia Los Pericos (Varias Calles)	2,648,447	0	2,648,447	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	300000			
SSPYE	17-may-18	2018-FISDMF-0102-05203-015	0102	Mejora de Alumbrado Público Colonia Anexo Palomino Dena	1,617,029	0	1,617,029	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	300000			

SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0103-05203-016	0103	Mejora de Alumbrado Público Colonia Palomino Dena (Varias Calles)	5,866,486	0	5,866,486	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	300000				
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0106-01011-018	0106	Construcción de Red Agua Potable en Calle San Judas Tadeo Comunidad Calvillito	272,427	0	272,427	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	138.00	50				
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0107-02061-019	0107	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Margaritas Comunidad Calvillito	153,634	0	153,634	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	26.50	50				
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0108-02061-020	0108	Construcción de Red de Alcantarillado en privada Salvador Quesada Limón Comunidad Calvillito	411,939	0	411,939	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	214.40	50				
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0109-01011-021	0109	Construcción de Red de Agua Potable en Privada Salvador Quesada Limon Comunidad Calvillito	260,120	0	260,120	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	132.50	50				
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0110-01011-022	0110	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Margaritas Comunidad Calvillito	112,245	0	112,245	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	40.00	50				
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0111-02061-023	0111	Construcción de la Red de Alcantarillado en la Calle Santa Cecilia Pericos	196,068	0	196,068	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	79.30	42				
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0112-0411101-024	0112	Pavimento Hidraulico Calle Lazulita Norias de Ojocaliente	1,478,187	0	1,478,187	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	907.67	300				
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0113-0411101-025	0113	Pavimento Hidraulico Calle Esmeralda Norias de Ojocaliente	2,676,713	0	2,676,713	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1040.67	300				
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0114-0411101-026	0114	Pavimento Hidraulico Calle Oro Norias de Ojocaliente	1,998,656	0	1,998,656	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1330.04	350				
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0115-0411101-027	0115	Pavimento Hidraulico Calle Plata Norias de Ojocaliente	2,365,795	0	2,365,795	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1665.05	350				
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0131-0411101-029	0131	Construcción de Andador Amatista Tramo de C. Coral a C. Ruta Com. Norias de Ojocaliente	1,196,925	0	1,196,925	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	680.00	500				
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0132-08303-031	0132	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 01 Varias Colonias de la Ciudad	1,999,497	0	1,999,497	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30				
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0133-08303-032	0133	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Varias Colonias de la Ciudad	2,399,397	0	2,399,397	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	36.00	36				
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0134-08303-033	0134	Construcción de 35 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Varias Colonias de la Ciudad	2,332,747	0	2,332,747	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	35.00	35				
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0135-08303-034	0135	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 04 Varias Colonias de la Ciudad	2,399,397	0	2,399,397	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	36.00	36				
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0136-08303-035	0136	Construcción de 20 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Varias Colonias de la Ciudad	1,332,998	0	1,332,998	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	20.00	20				
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0137-08303-036	0137	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias de la Ciudad	1,799,547	0	1,799,547	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27				
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0138-08303-037	0138	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias de la Ciudad	1,666,248	0	1,666,248	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	25.00	25				
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0139-08303-038	0139	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias de la Ciudad	2,266,097	0	2,266,097	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	34.00	34				
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0140-08303-039	0140	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 09 Varias Colonias de la Ciudad	1,999,497	0	1,999,497	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30				
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0141-08303-040	0141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 10 Varias Colonias de la Ciudad	1,799,547	0	1,799,547	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27				

OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0144-08303-041	0144	Construcción de 39 Baños Adicionales Zona 01-BA Varias Colonias de la Ciudad	1,761,910	0	1,761,910	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	39.00	39			
OP	25-jun-18	2018-FISMDF-0146-08303-042	0146	Construcción de 47 Cisternas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes	1,236,096	0	1,236,096	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	47.00	47			
OP	29-jun-18	2018-FISMDF-0147-08291-043	0147	Construcción de 19 Acciones de Piso Firme Zona 01-PF Varias Colonias de la Ciudad	188,321	0	188,321	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	19.00	19			
CCAPAMA	22-may-18	2018-FISMDF-0105-1137-017	0105	Gastos Indirectos 2018 Municipio Aguascalientes	808,365	98,368	709,997		12.17%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	24-may-18	2018-FISMDF-0126-1137-028	0126	Gastos Indirectos Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Kit de Lentes Canon Contrato por Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte Municipio Aguascalientes	1,322,778	0	1,322,778		0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000			
SEDESOM	07-jun-18	2018-FISMDF-0127-08302-030	0127	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo II) Varias Localidades Municipio Aguascalientes	17,600,000	0	17,600,000		0.00%	0.00%	PAQUETE	2000.00	2000			

TOTALES	84,613,982	98,368.00	84,515,613.54
----------------	-------------------	------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".