



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISMDF-2019)

PTTO. ASIGNADO	\$	145,882,796
PTTO. APROBADO	\$	141,457,797
DEVENGADO	\$	34,870,315
SALDO	\$	106,587,483

JULIO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0071-001-02062-005	071	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitaria en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,228,035	744,931	2,483,104	CONTRATO	23.08%	30.00%	ML	1472.05	563	CONVOCATORIA PUBLICA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0072-02062-006	072	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc.Benito Palomino Dena Etapa	2,919,436	630,364	2,289,072	CONTRATO	21.59%	15.00%	ML	1298.64	544	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-CAP-10-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0073-001-02062-007	073	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,645,244	841,210	2,804,034	CONTRATO	23.08%	30.00%	ML	1700.86	648	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MIRANDA GALLARDO	FISMDF-CAP-03-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0074-001-02062-008	074	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc.Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	2,438,800	943,108	1,495,692	CONTRATO	38.67%	65.00%	ML	1172.48	491	CONVOCATORIA PUBLICA	ZIRAHUEN PLANEACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0075-02062-009	075	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	2,648,290	0	2,648,290	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	1138.03	455			
CAPAMA	25-jul-19	2019-FISMDF-0076-02062-010	076	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino entre RobertoJefkins Rangel y Humberto Gonzalez Araujo	1,401,221	0	1,401,221	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	586.61	225			
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0077-02062-011	077	Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2	2,032,251	594,926	1,437,325	CONTRATO	29.27%	70.00%	ML	858.34	369	INVITACION RESTRINJIDA	AGCCONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2019
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0078-02062-012	078	Rehabilitacio de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Dominguez entre Abraham Gonzalez y Av. Convencion Fracc. Insurgentes	1,069,407	296,250	773,157	CONTRATO	27.70%	40.00%	ML	292.80	110	INVITACION RESTRINJIDA	FRAGUSA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-09-2019

CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0079-02062-013	079	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario de la C. Belizario Dominguez entre Mariano Azuela y Doroteo Arango Fracc. Insurgentes	887,885	887,885	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	ML	389.15	110	ADJUDICACION DIRECTA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0081-0411101-001	081	Construcción de Red de Pavimento Hidraulico C.San Patricio Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,082,454	1,362,744	719,710	CONTRATO	65.44%	85.00%	M2	803.47	400	INV.RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-0081-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0082-0411101-002	082	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Patricio Tramo entre C. Cultura Otomi y Cosme Fracc. Los Pericos	2,879,900	1,166,409	1,713,491	CONTRATO	40.50%	85.00%	M2	1875.62	600	INV.RESTRINGIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0082-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0083-0411101-003	083	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Rafael y C. S an Cosme Fracc. Los Pericos	1,196,924	433,270	763,654	CONTRATO	36.20%	85.00%	M2	1030.97	400	INV.RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0083-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0084-0411101-004	084	Construcción de Pavimento Hidraulico C. S an Pablo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos	1,097,154	898,393	198,760	CONTRATO	81.88%	92.00%	M2	1024.36	400	INV.RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0084-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0086-001-02071-015	086	Construcción de Canal de Desfogue Revestido a Cielo Abierto en el Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres Transiciones Vertedor Alcantarillada Canal Desfogue y Muro Cerca de Protección Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres(MODIFICADO)	3,704,660	854,922	2,849,739	CONTRATO	23.08%	45.00%	ML	100.88	1600	CONVOCATORIA PUBLICA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0090-02062-016	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Mariano Azuela entre Pastor Roualx y J. Isabel Robles Etapa 2	863,045	250,525	612,520	CONTRATO	29.03%	99.00%	ML	186.50	100	ADJUDICACION DIRECTA	O L DISEÑO Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2019
SOPMA	09-abr-19	2019-FISMDF-0091-0411101-017	091	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,668,967	781,754	1,887,212	CONTRATO	29.29%	40.00%	M2	976.48	400	INVITACION RESTRINJIDA	RODERIK PALACIOS	FISMDF-091-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0105-05203-021	105	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 1	1,178,700	585,579	593,121	CONTRATO	49.68%	0.00%	OBRA	1.00	100000	CONVOCATORIA PUBLICA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMDF-0105-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0106-05203-022	106	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 2	1,722,584	0	1,722,584	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0107-05203-023	107	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 3(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	#¡DIV/0!	0.00%	OBRA	1.00	100000			

SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0108-05203-024	108	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4	975,113	487,505	487,608	CONTRATO	49.99%	0.00%	OBRA	1.00	100000	CONVOCATORIA PUBLICA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-0108-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0109-05203-025	109	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5	1,302,387	0	1,302,387	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0110-05203-026	110	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6	1,288,251	0	1,288,251	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
CAPAMA	08-may-19	2019-FISMDF-0111-001-02062-027	111	Rehabilitacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. Independencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero(MODIFICADO)	3,766,425	869,175	2,897,250	CONTRATO	23.08%	35.00%	ML	247.76	36	CONVOCATORIA PUBLICA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0112-08303-028	112	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	839,962	1,989,572	CONTRATO	29.69%	65.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0113-08303-029	113	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	834,398	1,995,136	CONTRATO	29.49%	5.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	SERGIO EDUARDO ROMO	FISMDF-0113-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0114-08303-030	114	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	840,360	1,989,174	CONTRATO	29.70%	8.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMDF-0114-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0115-08303-031	115	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,758,795	1,193,396	1,565,400	CONTRATO	43.26%	35.00%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINJIDA	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A.C.V.	FISMDF-0115-2019
SOPMA	21-may-19	2019-FISMDF-0116-08303-032	116	Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,900,272	859,859	2,040,413	CONTRATO	29.65%	10.00%	VIVIENDA	41.00	41	INVITACION RESTRINJIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. C.V.	FISMDF-0116-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0117-0740215-033	117	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C. Ismael Rodríguez Negrete N° 601 Real del Sol	767,831	221,949	545,882	CONTRATO	28.91%	50.00%	OBRA	1.00	117	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0117-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0118-0740214-034	118	Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Ángel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc.	958,055	280,419	677,636	CONTRATO	29.27%	30.00%	OBRA	1.00	427	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR ALBERTO GOMEZ	FISMDF-0118-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0119-0740214-035	119	Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Domínguez C. Julian Medina Fracc. Insurgentes	596,999	174,000	422,999	CONTRATO	29.15%	75.00%	OBRA	1.00	230	ADJUDICACION DIRECTA	SINERGIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0119-2019

SOPMA	29-may-19	2019-FISMD-0120-0740214-036	120	Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico	1,118,336	323,433	794,902	CONTRATO	28.92%	85.00%	OBRA	1.00	548	ADJUDICACION DIRECTA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMD-0120-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMD-0121-0740214-037	121	Mejoramiento de Escuela Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas	136,101	0	136,101	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	95			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMD-0122-0740214-038	122	Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal	725,570	209,951	515,620	CONTRATO	28.94%	50.00%	OBRA	1.00	85	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR INTERNACIONAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMD-0122-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMD-0123-0740214-039	123	Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta	822,764	333,370	489,393	CONTRATO	40.52%	68.00%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES INGENIERA ELECTRICA OLVERA S.A. DE C.V.	FISMD-0123-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMD-0124-0740214-040	124	Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc.	692,849	262,502	430,347	CONTRATO	37.89%	38.00%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMD-0124-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMD-0125-0740215-041	125	Mejoramiento de Centro de Atención Multiple IV C. Vidrieros Fracc. Municipio Libre	769,673	217,477	552,195	CONTRATO	28.26%	35.00%	OBRA	1.00	160	ADJUDICACION DIRECTA	GC HIDROCALIDO S.A. DE C.V.	FISMD-0125-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMD-0126-0740214-042	126	Mejoramiento de Escuela Primaria Plan de Iguala C. Pozo de la Cruz N° 125 Fracc. Pozo Bravo	901,991	260,998	640,993	CONTRATO	28.94%	40.00%	OBRA	1.00	590	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ S.A. C.V.	FISMD-0126-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMD-0127-0411101-043	127	Pavimento Hidraulico C. Edmundo Gámez Orozco Tramo entre Prol. Edmundo Gámez Orozco y C. Reforma Com. Cañada Honda	2,130,195	614,930	1,515,265	CONTRATO	28.87%	0.00%	M2	900.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. C.V.	FISMD-0127-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMD-0128-0411101-044	128	Pavimento Hidraulico C. Reforma Tramo Entre C. Edmundo Gámez Orozco y C. Independencia Com. Cañada Honda	1,247,147	360,296	886,851	CONTRATO	28.89%	17.00%	M2	580.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA ROLFE S.A. DE C.V.	FISMD-0128-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMD-0129-0411101-045	129	Pavimento Hidraulico C. Clavel Tramo entre L 3 M10 y C. Nardo Ej. Norias de Paso Hondo	3,014,433	881,145	2,133,287	CONTRATO	29.23%	3.00%	M2	1560.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	COOPERATIVO HERMANOS GONVAL S.A. C.V.	FISMD-0129-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMD-0131-0411101-046	131	Pavimento Hidraulico C. Nardo Tramo entre Antigua Carretera a S.L.P. y C. Clavel Ej. Norias de Paso Hondo	1,075,923	300,409	775,514	CONTRATO	27.92%	15.00%	M2	366.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMD-0131-2019
SOPMA	10-jun-19	2019-FISMD-0132-0740215-047	132	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 34 Mahatma Gandhi C. Fernan Glez. de Eslava Esq. Con Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe 1a Sección	1,123,142	415,059	708,083	CONTRATO	36.96%	34.00%	OBRA	1.00	1268	ADJUDICACION DIRECTA	CONESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMD-0132-2019

SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0133-0740215-048	133	Mejoramiento de Escuela Secundaria Técnica N° 32 Francisco Aguayo Mora C.Chichen-Itza N° 1101 Fracc. Morelos 1a. Secc.	806,764	230,827	575,937	CONTRATO	28.61%	34.00%	OBRA	1.00	1220	ADJUDICACION DIRECTA	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. C.V.	FISMDF-0133-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0134-0411101-049	134	Pavimento Hidraulico C.Manuel J. Clouthier Tramo entre C.Sor Juana Ines de la Cruz y C. 20 de Noviembre Com. Jaltomate	2,452,451	708,052	1,744,399	CONTRATO	28.87%	15.00%	M2	1215.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0134-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0135-0411101-050	135	Pavimento Hidraulico C. Sor Juane Ines de la Cruz Tramo entre C. Adolfo Lopez Mateos y C. Manuel J. Clouthier Com. Jaltomate	1,912,872	0	1,912,872	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1049.61	300			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0136-08303-051	136	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,927,006	0	2,927,006	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	40.00	40			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0137-08303-052	137	Construcción de 37 Recamaras Adicionales Planta Alta 02-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,707,480	0	2,707,480	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	37.00	37			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0138-08303-053	138	Construcción de 31 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 03-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,268,429	0	2,268,429	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	31.00	31			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0139-08303-054	139	Construcción de 29 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 04-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,122,079	0	2,122,079	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	29.00	29			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0140-08303-055	140	Construcción de 39 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 05- PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,853,831	0	2,853,831	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	39.00	39			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0141-08303-056	141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 06/07-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	1,975,729	0	1,975,729	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0144-08303-057	144	Construcción de 33 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 08-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,414,780	0	2,414,780	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	33.00	33			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0145-08303-058	145	Construcción de 16 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 09-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	1,170,802	0	1,170,802	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	16.00	16			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0146-08303-059	146	Construcción de 69 Techos Firmes (Promedio 20 M2) Zona 01-TF Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,625,700	0	2,625,700	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	69.00	69			

SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0147-08303-060	147	Construcción de 30 Baños Adicionales Zona 01-BA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	1,422,876	0	1,422,876	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30			
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0150-08303-061	150	Construcción de 32 Recamaras Adicionales Zona 06-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,263,627	0	2,263,627	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	32.00	32			
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0151-08303-062	151	Construcción de 29 Recamaras Adicionales Zona 07-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,051,412	0	2,051,412	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	29.00	29			
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0152-08303-063	152	Construcción de 31 Recamaras Adicionales Zona 08-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,192,889	0	2,192,889	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	31.00	31			
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0153-08303-064	153	Construcción de 12 Recamaras Adicionales Zona 09-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	848,860	0	848,860	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	12.00	12			
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0154-08303-065	154	Construcción de 22 Recamaras Adicionales Zona 10-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	1,556,244	0	1,556,244	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	22.00	22			
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0155-08303-066	155	Construcción de 16 Recamaras Adicionales Zona 11-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	1,131,814	0	1,131,814	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	16.00	16			
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMDF-0167-08303-071	167	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Zona 10-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,195,254	0	2,195,254	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30			
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMDF-0168-08303-072	168	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Zona 11-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,195,254	0	2,195,254	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30			
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0093-08302-019	093	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes	18,016,525	11,246,949	6,769,577	CONTRATO	62.43%	0.00%	PAQUETE	1937.00	1937	LICITACION PUBLICA	ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V.	ADE-050-2019
CCAPAMA	02-abr-19	2019-FISMDF-0085-1137-014	085	Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio	903,306	430,558	472,748	CONTRATO	47.66%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0092-001-1137-018	092	Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio (MODIFICADO)	1,139,260	201,067	938,194	CONTRATO	17.65%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000			

SEDESOM	10-jul-19	2019-FISMDF-0156-1238-067	156	PRODIM SEDESOM	505,680	0	505,680		0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	50			
SOPMA	22-jul-19	2019-FISMDF-0158-1137-068	158	Gastos Indirectos (Todo el Municipio)	1,159,089	0	1,159,089		0.00%	0.00%	REPORTE	1.00	877190			
SOPMA	16-jul-19	2019-FISMDF-0159-1238-069	159	PRODIM FINANZAS	1,955,700	0	1,955,700		0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2000			
FINANZAS	22-jul-19	2019-FISMDF-0160-1238-070	160	PRODIM IMPLAN	456,276	0	456,276		0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	280000			

T O T A L E S	141,457,797	34,870,314.76	106,587,482.55
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".