



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISMDF-2019)

PTTO. ASIGNADO	\$	145,882,796
PTTO. APROBADO	\$	125,082,993
DEVENGADO	\$	18,578,095
SALDO	\$	106,504,898

JUNIO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0071-02062-005	071	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	3,427,110	744,931	2,682,179	CONTRATO	21.74%	8.00%	ML	1472.05	563	CONVOCATORIA PUBLICA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0072-02062-006	072	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc.Benito Palomino Dena Etapa	2,919,436	0	2,919,436	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	1298.64	544			
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0073-02062-007	073	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	3,867,151	841,210	3,025,941	CONTRATO	21.75%	9.00%	ML	1700.86	648	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MIRANDA GALLARDO	FISMDF-CAP-03-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0074-02062-008	074	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc.Benito Palomino Dena Etapa 1	2,681,550	562,800	2,118,750	CONTRATO	20.99%	25.00%	ML	1172.48	491	CONVOCATORIA PUBLICA	ZIRAHUEN PLANEACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0075-02062-009	075	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	2,648,290	0	2,648,290	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	1138.03	455			
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0077-02062-011	077	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2	2,032,251	0	2,032,251	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	858.34	369			
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0078-02062-012	078	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Dominguez entre Abraham Gonzalez y Av. Convencion Fracc. Insurgentes	1,069,407	0	1,069,407	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	292.80	110			

CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0079-02062-013	079	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario de la C. Belizario Dominguez entre Mariano Azuela y Doroteo Arango Fracc. Insurgentes	887,885	251,784	636,101	CONTRATO	28.36%	100.00%	ML	389.15	110	ADJUDICACION DIRECTA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0081-0411101-001	081	Construcción de Red de Pavimento Hidraulico C.San Patricio Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,082,454	599,494	1,482,960	CONTRATO	28.79%	40.00%	M2	803.47	400	INV.RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-0081-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0082-0411101-002	082	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Patricio Tramo entre C. Cultura Otomi y Cosme Fracc. Los Pericos	2,879,900	840,301	2,039,599	CONTRATO	29.18%	33.00%	M2	1875.62	600	INV.RESTRINGIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0082-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0083-0411101-003	083	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Rafael y C. S an Cosme Fracc. Los Pericos	1,196,924	350,985	845,939	CONTRATO	29.32%	47.00%	M2	1030.97	400	INV.RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0083-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0084-0411101-004	084	Construcción de Pavimento Hidraulico C. S an Pablo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos	1,097,154	320,749	776,405	CONTRATO	29.23%	42.00%	M2	1024.36	400	INV.RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0084-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0086-02071-015	086	Construcción de Canal de Desfogue Revestido a Cielo Abierto en el Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres Transiciones Vertedor Alcantarillada Canal Desfogue y Muro Cerca de Protección Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres	3,799,133	854,922	2,944,211	CONTRATO	22.50%	9.00%	ML	100.88	1600	CONVOCATORIA PUBLICA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0090-02062-016	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Mariano Azuela entre Pastor Roualx y J. Isabel Robles Etapa 2	863,045	250,525	612,520	CONTRATO	29.03%	50.00%	ML	186.50	100	ADJUDICACION DIRECTA	O L DISEÑO Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2019
SOPMA	09-abr-19	2019-FISMDF-0091-0411101-017	091	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,668,967	781,754	1,887,212	CONTRATO	29.29%	15.00%	M2	976.48	400	INVITACION RESTRINJIDA	RODERIK PALACIOS	FISMDF-091-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0105-05203-021	105	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 1	1,178,700	0	1,178,700	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0106-05203-022	106	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 2	1,722,584	0	1,722,584	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			

SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0107-05203-023	107	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 3	1,848,284	0	1,848,284	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0108-05203-024	108	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4	975,113	0	975,113	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0109-05203-025	109	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5	1,302,387	0	1,302,387	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0110-05203-026	110	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6	1,288,251	0	1,288,251	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
CAPAMA	08-may-19	2019-FISMDF-0111-02062-027	111	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. Independencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero	4,323,624	869,175	3,454,449	CONTRATO	20.10%	15.00%	ML	247.76	36	CONVOCATORIA PUBLICA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0112-08303-028	112	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	839,962	1,989,572	CONTRATO	29.69%	0.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0113-08303-029	113	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	0	2,829,534	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	40.00	40			
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0114-08303-030	114	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	0	2,829,534	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	40.00	40			
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0115-08303-031	115	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,758,795	0	2,758,795	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	39.00	39			
SOPMA	21-may-19	2019-FISMDF-0116-08303-032	116	Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,900,272	0	2,900,272	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	41.00	41			

SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0117-0740215-033	117	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C.Ismael Rodríguez Negrete N° 601 Real del Sol	767,831	221,949	545,882	CONTRATO	28.91%	0.00%	OBRA	1.00	117	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0117-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0118-0740214-034	118	Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Angel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc.	958,055	0	958,055	CONTRATO	0.00%	5.00%	OBRA	1.00	427			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0119-0740214-035	119	Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Dominguez C.Julian Medina Fracc. Insurgentes	596,999	174,000	422,999	CONTRATO	29.15%	11.00%	OBRA	1.00	230	ADJUDICACION DIRECTA	SINERGIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0119-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0120-0740214-036	120	Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico	1,118,336	323,433	794,902	CONTRATO	28.92%	5.00%	OBRA	1.00	548	ADJUDICACION DIRECTA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-0120-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0121-0740214-037	121	Mejoramiento de Escuela Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas	136,101	0	136,101	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	95			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0122-0740214-038	122	Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal	725,570	209,951	515,620	CONTRATO	28.94%	0.00%	OBRA	1.00	85	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR INTERNACIONAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0122-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0123-0740214-039	123	Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta	822,764	234,126	588,637	CONTRATO	28.46%	0.00%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ELECTRICA OLVERA S.A. DE C.V.	FISMDF-0123-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0124-0740214-040	124	Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc.	692,849	0	692,849	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1139			
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0125-0740215-041	125	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple IV C. Vidrieros Fracc. Municipio Libre	769,673	0	769,673	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	160			
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0126-0740214-042	126	Mejoramiento de Escuela Primaria Plan de Iguala C. Pozo de la Cruz N° 125 Fracc. Pozo Bravo	901,991	0	901,991	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	590			

SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0127-0411101-043	127	Pavimento Hidraulico C. Edmundo Gámez Orozco Tramo entre Prol. Edmundo Gámez Orozco y C. Reforma Com. Cañada Honda	2,130,195	0	2,130,195	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	900.00	300			
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0128-0411101-044	128	Pavimento Hidraulico C. Reforma Tramo Entre C. Edmundo Gámez Orozco y C. Independencia Com. Cañada Honda	1,247,147	0	1,247,147	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	580.00	250			
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0129-0411101-045	129	Pavimento Hidraulico C. Clavel Tramo entre L 3 M10 y C. Nardo Ej. Norias de Paso Hondo	3,014,433	0	3,014,433	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1560.00	450			
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0131-0411101-046	131	Pavimento Hidraulico C. Nardo Tramo entre Antigua Carretera a S.L.P. y C. Clavel Ej. Norias de Paso Hondo	1,075,923	0	1,075,923	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	366.00	250			
SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0132-0740215-047	132	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 34 Mahatma Gandhi C. Fernan Glez. de Eslava Esq. Con Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe 1a Sección	1,123,142	0	1,123,142	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1268			
SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0133-0740215-048	133	Mejoramiento de Escuela Secundaria Técnica N° 32 Francisco Aguayo Mora C.Chichen-Itza N° 1101 Fracc. Morelos 1a. Secc.	806,764	0	806,764	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1220			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0134-0411101-049	134	Pavimento Hidraulico C.Manuel J. Clouthier Tramo entre C.Sor Juana Ines de la Cruz y C. 20 de Noviembre Com. Jaltomate	2,452,451	0	2,452,451	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1215.00	300			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0135-0411101-050	135	Pavimento Hidraulico C. Sor Juane Ines de la Cruz Tramo entre C. Adolfo Lopez Mateos y C. Manuel J. Clouthier Com. Jaltomate	1,912,872	0	1,912,872	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1049.61	300			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0136-08303-051	136	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos del Muincipio de Aguascalientes	2,927,006	0	2,927,006	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	40.00	40			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0137-08303-052	137	Construcción de 37 Recamaras Adicionales Planta Alta 02-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,707,480	0	2,707,480	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	37.00	37			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0138-08303-053	138	Construcción de 31 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 03-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,268,429	0	2,268,429	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	31.00	31			

SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0139-08303-054	139	Construcción de 29 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 04-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,122,079	0	2,122,079	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	29.00	29			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0140-08303-055	140	Construcción de 39 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 05- PA Varios Puntos del Mnunicipio de Aguascalientes	2,853,831	0	2,853,831	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	39.00	39			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0141-08303-056	141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 06/07-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	1,975,729	0	1,975,729	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0144-08303-057	144	Construcción de 33 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 08-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,414,780	0	2,414,780	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	33.00	33			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0145-08303-058	145	Construcción de 16 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 09-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	1,170,802	0	1,170,802	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	16.00	16			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0146-08303-059	146	Construcción de 69 Techos Firmes (Promedio 20 M2) Zona 01-TF Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,625,700	0	2,625,700	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	69.00	69			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0147-08303-060	147	Construcción de 30 Baños Adicionales Zona 01-BA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	1,422,876	0	1,422,876	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30			
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0093-08302-019	093	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes	18,016,525	8,997,559	9,018,966	CONTRATO	49.94%	0.00%	PAQUETE	1937.00	1937	LICITACION PUBLICA	ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V.	ADE-050-2019
CCAPAMA	02-abr-19	2019-FISMDF-0085-1137-014	085	Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio	903,306	207,952	695,355	CONTRATO	23.02%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0092-1137-018	092	Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio	1,514,088	100,533	1,413,555	CONTRATO	6.64%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000			

TOTALES	125,082,993	18,578,094.95	106,504,898.14
----------------	--------------------	----------------------	-----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".